UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN COORDINACIÓN GENERAL DE OBRAS

PROGRAMA ANUAL DE OBRAS PRIMERA MODIFICACIÓN AL TERCER TRIMESTRE DE 2018



Documento publicado confundamento al: ART. 21 DE LA LOPSRIN Y 16 Y 17 DEL RLOPSRIN. LEY DE TRANSPARIENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE CAPITULO II DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA, ART. 5 FRACC. Y

DESCRIPCIÓN O METAS	LUGAR DE LA OBRA	ORIGEN DE LOS RECURSOS	ETAPA	ENTE PÚBLICO BENEFICIARI O	ENTE RESPON SABLE			MONTO AUTORIZADO	PREVENCIONES	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACIÓ N REAL	AVANCE FISICO	AVANCE FINANACIER O	OBSERVA CIONES
RAMPAS PARA DISCAPACITADOS	CAMPUS I,II, III Y CAMPUS SABANCUY	SUBSIDIO ESTATAL	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATI- VOS MENSUALES	\$ 200,000.00	INCLUÍDO EN EL MONTO TOTAL	01/07/2018	21/05/2018	30/09/2018	NO SE CUENTA CON INFORMA- CIÓN POR EL MOMENTO	72%	0%	
PREFABRICADOS, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, CANCELERIA, ESTRUCTURA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DUCTERIA, ALUMBRADO INTERIOR, INST. ELECT, PARA AA, SIST. DE TIERRA, PARARRAYOS, TUBERIA Y ACC. DE AA, VOZ Y DATOS.	CAMPUS III	FAM-ES-2018	7А. ЕТАРА	UNACAR	INIFEEC	INIFEEC	REPORTES INFORMATI- VOS MENSUALES	\$ 14,115,049.83	INCLUÍDO EN EL MONTO TOTAL	28/08/2018	NO SE CUENTA CON INFORMA- CIÓN POR EL MOMENTO	05/12/2018	NO SE CUENTA CON INFORMA- CIÓN POR EL MOMENTO	0%	0%	of. APR-FAM-ES-281400 7013-2/2018
SANITARIOS DE EDIFICIOS "D" e "I"	CAMPUS II	FAM-EMS-2018	UNICA	UNACAR	INIFEEC	INIFEEC	REPORTES INFORMATI- VOS MENSUALES	\$ 663,174.00	INCLUÍDO EN EL MONTO TOTAL	NO SE CUENTA CON INFORMA- CIÓN POR EL MOMENTO	NO SE CUENTA CON INFORMA- CIÓN POR EL MOMENTO	30/12/2018	NO SE CUENTA CON INFORMA- CIÓN POR EL MOMENTO	0%	0%	of. APR-FAM-EMS- 2814001-7013-3/2018
IMPERMEHABILIZACIÓN, PINTURA/	CAMPUSI		UNICA	UNACAR	INIFEEC	INIFEEC	REPORTES INFORMATI- VOS MENSUALES	\$ 2,542,096.12	INCLUÍDO EN EL MONTO TOTAL	27/08/2018	NO SE CUENTA CON INFORMA CIÓN POR EL MOMENTO	25/09/2018	NO SE CUENTA CON INFORMA CIÓN POR EL MOMENTO	0%	0%	of. APR-CGE-FAM- REMANENTES-ES- 2814001-7013-4/2018
ESTRUCTURA, ALBAÑLERI Y ACABADOS, INSTOLACIONES HIDROSANITARIAS, CONTACTOS, CONTACTOS INDUSTRIALES, ALMBRADO INTERIOR, SITEMA DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICO A TABLEROS, SISTEMA DE TIERRA, SOPORTRIA ELECTRICO.	GAMPUS III	FAM- REMANENTES-ES- 2018	UNICA	UNAGAR	INIFEEC	INIFEEC	REPORTES INFORMATI- VOS MENSUALES	\$ 765,280.55	INCLUÍDO EN EL MONTO TOTAL	28/08/2018	NO SE CUENTA CON MERCIA CIÓN POR EL MOMENTO	25/11/2018	NO SE QUENTA CON INFORMA CIÓN POR EL MOMENTO	0%	0%	of. APR-CGE-FAM- REMANENTES-ES- 2814001-7013-4/2018
	RAMPAS PARA DISCAPACITADOS PREFABRICADOS, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, CANCELERIA, ESTRUCTURA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DUCTERIA, SISTA, DETERRA, PARARRAYOS, TUBERIA Y ACC. DE AA. YOZ Y DATOS. SANITARIOS DE EDIFICIOS "D" e "I" IMPERMEHABILIZACIÓN, PINTURA/ ESTRUCTURA, ALBAÑILERI Y ACABADOS, INSTOLACIONES HIDROSANITARIOS, CONTACTOS, INSTOLACIONES HIDROSANITARIOS, CONTACTOS, CONTACTOS, CONTACTOS, CONTACTOS, SISTEMA DE BISTRIBLOGÍON ELECTRICO A TABLERS, SISTEMA DE LIECTRICO A TABLEROS, SISTEMA DE LIECTRICO A TERRAS, POPORTIEIA	RAMPAS PARA DISCAPACITADOS RAMPAS PARA DISCAPACITADOS PREFABRICADOS, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, CANCELERIA, ESTRUCTURA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DUCTERIA, SIST. DE TIERRA, PARARRAYOS, TUBERRA Y ACC. DE AA, VOZ Y DATOS. SANITARIOS DE EDIFICIOS "D" e "I" IMPERMEHABILIZACIÓN, PINTURA/ CAMPUS III IMPERMEHABILIZACIÓN, CAMPUS III IMPERMEHABILIZACIÓN, PINTURA/ CAMPUS III CAMPUS	RAMPAS PARA DISCAPACITADOS RAMPAS PARA DISCAPACITADOS RAMPUS III III Y CAMPUS SABANCUY PREFABRICADOS, ALBAÑILERIA Y ACBADOS, CANPELERIA, ESTRUCTURA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DUCTERIA, SIST. DE TIERRA, PARARRAYOS, TUBERIA Y ACC. DE A.A., VOZ Y DATOS. SANITARIOS DE EDIFICIOS "D" e "I" CAMPUS II IMPERMENABILIZACIÓN, PINTURA LESTRUCTURA, ALBAÑILERI Y ACABADOS, INSTCALACIONES HIDROSANITARIAS, ELÉCTRICOS, CONTACTOS, INSTCALACIONES HIDROSANITARIAS, ELÉCTRICOS, CONTACTOS, CONTACTOS, CONTACTOS, SISTENIA DE DISTRIBLICIÓN DISTRIBLICIÓN SISTENIA DE LECTRICO A TABLEROS, SISTEMA DE LECTRICO A TABLEROS CONTRICO A TABLEROS CONTRIC	RAMPAS PARA DISCAPACITADOS RAMPAS PARA DISCAPACITADOS CAMPUS III. III Y CAMPUS III. III Y CAMPUS III. III Y CAMPUS III. RETRICA DOS ALBADICERIA, ESTRUCTURA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DUCTERIA, SIST. DE TIERRA, PARARRAYOS, TUBERIA Y ACC. DE AA. VOZ Y DATOS. CAMPUS III IMPERMEHABILIZACIÓN, PINTURA/ CAMPUS II FAM-EMS-2018 UNICA LESTRUCTURA, ALBAÑILERI Y ACABADOS, SISTEMA DE EDIFICIOS "D" e "I" CAMPUS II FAM-EMS-2018 UNICA CAMPUS II ALBAÑILERI Y ACABADOS, CONTACTOS, INSTOLACIONES HIDROSANITARIOS, CONTACTOS, INSTOLACIONES HIDROSANITARIOS, CONTACTOS, INSTOLACIONES HIDROSANITARIOS, CONTACTOS, INSTOLACIONES HIDROSANITARIOS, CONTACTOS INSTENBLOGO DISTRIBLUCIÓN ELECTRICO A TABLEROS, SISTEMA DE IETERRA, POPORTIFIA INTERRA, POPORTIFIA CAMPUS III ALBAÑILERI Y ACABADOS, CONTACTOS, INSTOLACIONES HIDROSANITARIOS DISTRIBLUCIÓN ELECTRICO A TABLEROS, SISTEMA DE IETERRA, POPORTIFIA III CAMPUS III ALBAÑILERI Y ACABADOS, CONTACTOS, INSTOLACIONES HIDROSANITARIOS, CONTACTOS, INSTOLACIONES HIDROSANITARIOS, CONTACTOS INSTENBLUCIÓN DISTRIBLUCIÓN DISTRIBLUCIÓN LECTRICO A TABLEROS, SISTEMA DE IETERRA, POPORTIFIA III TUBERTA, POPORTIFI	DESCRIPCIÓN O METAS ILA OBRA RECURSOS ETAPA PÚBLICO REPETICIARI O CAMPUS III, III Y CAMPUS SABANCIUY PREFABRICADOS, ALBARILERIA Y ACABADOS, BESTRUCTURA, BESTRUCTURA, BESTRUCTURA, BUSTALACIÓN ELECTRICA, DUCTERIA, ALUMBRADO INTERIA, Y ACC. DE A.A., VOZ Y DATOS. CAMPUS II FAM-EMS-2018 UNICA UNICA UNACAR IMPERMENABILIZACIÓN, PINTURA CAMPUS II FAM-EMS-2018 UNICA UNACAR ALBARILERI Y ACABADOS, INSTIGLACIÓNES HICROSANITARIAS, ELÉCTRICAS, CONTACTOS, CONTACT	DESCRIPCIÓN O METAS LUGAR DE LA OBRA CAMPUS II II Y CAMPUS III SUBSIDIO ETAPA PREFABRICADOS, ALBARILERIA Y ACABADOS, ESTRUTURA, BESTRUCTURA, BESTRUCTURA, BESTRUCTURA, SISTE DE TERRA, Y ACC. DE A.A., VOZ Y DATOS. CAMPUS II FAM-EMS-2018 LUNICA LUNICA	DESCRIPCTÓN O METAS LA OBRA DE ORIGEN DE LOS RECURSOS ETAPA PÚBLICO RESPON SABLE CAMPUS II, III Y CAMPUS SABANGUY CAMPUS III, III Y CAMPUS SABANGUY PREFABRICADOS, ALBARILERIA Y ACABADOS, ALBARILERIA Y ACABADOS, BESTRUCTURA, BISTALACIÓN ELÉCTRICA, DUTERIA, ALUMBRAD INTERIA, Y ACC. DE A.A., VOZ Y DATOS. CAMPUS II FAM-EMS-2018 LUNICA INIFEEC INI	DESCRIPCIÓN O LUGAR DE CORRESOS ETAPA POBLICO ENFECIAR O SABLE DE LOS RECURSOS ETAPA POBLICA DE MECATISMO DE VIGILANCIA DE VIGILANCIA SABLE VIGILANCIA SABLE VIGILANCIA DE VIGILANCIA SABLE VIGIL	DESCRIPCIÓN O LA ORRA PARA LA ORRA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PAR	DESCRIPCIÓN O NETAS LA OBRA RECURSOS ETAPA POBLICO ENEFICIARI DE DES PROPETOS SABLE POBLICO ENEFICIARI DE MESTANO MESTANO SABLE REALIFAS PARA DESCRIPCIÓN DE VIGILANCIA DE VIGILANCIA DE VIGILANCIA DE VIGILANCIA DI CONTROLLO REALIFAS PARA DESCRIPCIÓN DE VIGILANCIA DE VIGILANCIA DE VIGILANCIA DI CONTROLLO REALIFAS PARA DE VIGILANCIA DI CONTROLLO REALIFAS PARA DE VIGILANCIA DI CONTROLLO REALIFAS PARA DE VIGILANCIA DI CONTROLLO REALIFAS DE VIGILANCIA DI CONTROLLO REPORTES NECONIANTI- VOS MENSUALES PREPORTES NECONIANTI- VOS MENSUALES TALENDA DI CONTROLLO REPORTES NECONIANTI- VOS MENSUALES TOTAL MERCURSONO REPORTES NECONIANTI- VOS MENSUALES TOTAL LINGADO NETEROR. REPORTES NECONIANTI- VOS MENSUALES TOTAL RECURSONO REPORTES NECONIA TOTAL RECURSONO RECURS	DESCRIPTION O LUGAR DE ORIGINE LOS ETAPA PÓBLICO META CONTROLOS DE CON	DESCRIPTION LA GRAP RECEISOS FIAPA POBLICO PREFECIOR RECAIN DE NOTO RECAINDEN MONTO MONTO	DESCRIPTION LIGAR DE DESIGNED EL DA PORTO PROFESS PR	DESCRIPTION LIABRE SIRENPESCO LIABRE SIRENPESCO LIABRE SIRENPESCO S	DECEMBER LIGHT COMPANIES LIGHT COMPA	PRINCE P

DERTO. DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL

COORDINACIÓN GENERAL DE **OBRAS**

ARQ. ROSARIO ADDI FINA RODRIGUEZ VAZOWEZ
COORDINADOR A GENERAL DE OBRAS
Responsable de Área