



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
COORDINACIÓN GENERAL DE OBRAS
PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2019



Documento publicado confidencialmente al:

Fecha

31 Diciembre de 2019

ART. 21 DE LA LOPSRM Y 16 Y 17 DEL RLOPSRM.

| NOMBRE DE LA OBRA | DESCRIPCIÓN O METAS | LUGAR DE LA OBRA | ORIGEN DE LOS RECURSOS | ETAPA | ENTE PÚBLICO BENEFICIARIO | ENTE RESPON SABLE | ÓRGANO DE VIGILANCIA | MECANISMO DE VIGILANCIA | MONTO AUTORIZADO | PREVENCIONES | FECHA DE INICIO PROGRAMADA | FECHA DE INICIO REAL | FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA | FECHA DE TERMINACIÓN REAL | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO | OBSERVA CIONES |
|---|--|------------------|------------------------|------------|---------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------|----------------------------|
| ACTIVIDADES EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | RAMPAS PARA DISCAPACITADOS | CAMPUS I | SUBSIDIO ESTATAL | UNICA | UNACAR | UNACAR | UNACAR | REPORTES INFORMATI- VOS MENSUALES | \$ 75,000.00 | INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL | 01/07/2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 30/09/2019 | 100% | 100% | |
| EDIFICIO DE CIENCIAS NATURALES DACNAT BA. ETAPA | PREFABRICADOS, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, CANCELERIA, ESTRUCTURA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DUCTERIA, ALUMBRADO INTERIOR, INST. ELECT. PARA A.A, SIST. DE TIERRA, PARARRAYOS, TUBERIA Y ACC. DE A.A., VOZ Y DATOS. | CAMPUS III | FAM-ES-2019 | IIA. ETAPA | UNACAR | UNACAR | UNACAR | REPORTES INFORMATI- VOS MENSUALES | \$ 5,000,000.00 | INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL | 01/08/2019 | 29/10/2019 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | 100% | 46% | OF AUT-FAM-ES-2814001/2019 |
| TERMINACIÓN DEL EDIFICIO DE NAVE MECÁNICA | ALBAÑILERIA, ACABADOS, CANCELERIA, HERRERIA, AIRE ACONDICIONADO, OBRA EXTERIOR, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | CAMPUS III | FAM-ES-2019 | UNICA | UNACAR | UNACAR | UNACAR | REPORTES INFORMATI- VOS MENSUALES | \$ 2,608,628.00 | INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL | 01/08/2019 | 29/10/2019 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | 100% | 44% | OF AUT-FAM-ES-2814002/2019 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

LAE. ANTONIO ENRIQUE DÍAZ ESPADAS
DEPTO. DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
Elaboró



ARQ. ROSARIO DOLFINA RODRÍGUEZ VÁZQUEZ
COORDINADORA GENERAL DE OBRAS
Responsable de Área