



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN  
COORDINACIÓN GENERAL DE OBRAS  
PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2019



Documento publicado confidencialmente al:


ART. 21 DE LA LOPSRM Y 16 Y 17 DEL RLOPSRM.

Fecha

30 de Junio de 2019

NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN O METAS	LUGAR DE LA OBRA	ORIGEN DE LOS RECURSOS	ETAPA	ENTE PÚBLICO BENEFICIARIO	ENTE RESPONSABLE	ÓRGANO DE VIGILANCIA	MECANISMO DE VIGILANCIA	MONTO AUTORIZADO	PREVENCIÓNES	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACIÓN REAL	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
ACTIVIDADES EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	RAMPAS PARA DISCAPACITADOS	CAMPUS I	SUBSIDIO ESTATAL	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATI-VOS MENSUALES	\$ 75,000.00	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	01/07/2019		30/09/2019		%	0%	
EDIFICIO DE CIENCIAS NATURALES DACNAT 8A. ETAPA	PREFABRICADOS, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, CANCELERIA, ESTRUCTURA, INSTALACION ELÉCTRICA, DUCTERIA, ALUMBRADO INTERIOR, INST. ELECT. PARA A.A. SIST. DE TIERRA, PARARRAYOS, TUBERIA Y ACC. DE A.A. VOZ Y DATOS.	CAMPUS III	FAM-ES-2019	8A. ETAPA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATI-VOS MENSUALES	\$ 5,000,000.00	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	01/08/2019		31/12/2019		0%	0%	OF. AUT-FAM-ES-2014001/2019
TERMINACIÓN DEL EDIFICIO DE NAVE MECÁNICA	ALBAÑILERIA, ACABADOS, CANCELERIA, HERRERIA, AIRE ACONDICIONADO, OBRA EXTERIOR, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	CAMPUS III	FAM-ES-2019	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATI-VOS MENSUALES	\$ 2,608,629.00	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	01/08/2019		31/12/2019		0%	0%	OF. AUT-FAM-ES-2014002/2019

LAE. ANTONIO ENRIQUE DÍAZ ESPADAS  
DEPTO. DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL  
Elaboró



COORDINACIÓN  
GENERAL DE  
OBRAS

ARQ. ROSARIO ADOLFINA RODRÍGUEZ VÁZQUEZ  
COORDINADORA GENERAL DE OBRAS  
Responsable de Área