



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
COORDINACIÓN GENERAL DE OBRAS
PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2019



Documento publicado con fundamento al:

Fecha

30 de Septiembre de 2019

ART. 21 DE LA LOPSRM Y 16 Y 17 DEL RLOPSRM.

NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN O METAS	LUGAR DE LA OBRA	ORIGEN DE LOS RECURSOS	ETAPA	ENTE PÚBLICO BENEFICIARIO	ENTE RESPON-SABLE	ÓRGANO DE VIGILANCIA	MECANISMO DE VIGILANCIA	MONTO AUTORIZADO	PREVENCIONES	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACIÓN REAL	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVA CIONES
ACTIVIDADES EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	RAMPAS PARA DISCAPACITADOS	CAMPUS I	SUBSIDIO ESTATAL	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATI-VOS MENSUALES	\$ 75,000.00	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	01/07/2019	01/07/2019	30/09/2019	30/09/2019	100%	100%	
EDIFICIO DE CIENCIAS NATURALES DACNAT 8A. ETAPA	PREFABRICADOS, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, CANCELERIA, ESTRUCTURA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DUCTERIA, ALUMBRADO INTERIOR, INST. ELECT. PARA A.A. SIST. DE TIERRA, PARARRAYOS, TUBERIA Y ACC. DE A.A., VOZ Y DATOS.	CAMPUS III	FAM-ES-2019	8A. ETAPA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATI-VOS MENSUALES	\$ 5,000,000.00	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	01/08/2019		31/12/2019		0%	0%	OF. AUT-FAM-ES-2814001/2019
TERMINACIÓN DEL EDIFICIO DE NAVE MECÁNICA	ALBAÑILERIA, ACABADOS, CANCELERIA, HERRERIA, AIRE ACONDICIONADO, OBRA EXTERIOR, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	CAMPUS III	FAM-ES-2019	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATI-VOS MENSUALES	\$ 2,608,629.00	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	01/08/2019		31/12/2019		0%	0%	OF. AUT-FAM-ES-2814002/2019

LAE. ANTONIO ENRIQUE DÍAZ ESPADAS
DEPTO. DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
Elaboró



COORDINACIÓN
GENERAL DE
OBRAS

ARQ. ROSARIO ADOLFINA RODRÍGUEZ VÁZQUEZ
COORDINADORA GENERAL DE OBRAS
Responsable de Área