



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
COORDINACIÓN GENERAL DE OBRAS
PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2019




Documento publicado confidencialmente al:

Fecha


30 de octubre de 2019

ART. 21 DE LA LOPSRM Y 16 Y 17 DEL RLOPSRM.

NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN O METAS	LUGAR DE LA OBRA	ORIGEN DE LOS RECURSOS	ETAPA	ENTE PÚBLICO BENEFICIARIO	ENTE RESPONSABLE	ÓRGANO DE VIGILANCIA	MECANISMO DE VIGILANCIA	MONTO AUTORIZADO	PREVENCIONES	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACIÓN REAL	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
ACTIVIDADES EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	RAMPAS PARA DISCAPACITADOS	CAMPUS I	SUBSIDIO ESTATAL	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATI-VOS MENSUALES	\$ 75,000.00	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	01/07/2019	01/07/2019	30/09/2019	30/09/2019	100%	100%	
EDIFICIO DE CIENCIAS NATURALES DACNAT 8A. ETAPA	PREFABRICADOS, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, CANCELERIA, ESTRUCTURA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DUCTERIA, ALUMBRADO INTERIOR, INST. ELECT. PARA A.A. SIST. DE TIERRA, PARARRAYOS, TUBERIA Y ACC. DE A.A., VOZ Y DATOS.	CAMPUS III	FAM-ES-2019	8A. ETAPA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATI-VOS MENSUALES	\$ 5,000,000.00	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	01/08/2019	29/10/2019	31/12/2019		0%	30%	se pago 30 % por concepto de anticipo
TERMINACIÓN DEL EDIFICIO DE NAVE MECÁNICA	ALBAÑILERIA, ACABADOS, CANCELERIA, HERRERIA, AIRE ACONDICIONADO, OBRA EXTERIOR, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	CAMPUS III	FAM-ES-2019	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATI-VOS MENSUALES	\$ 2,608,629.00	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	01/08/2019	29/10/2019	31/12/2019		0%	30%	se pago 30 % por concepto de anticipo


LAE. ANTONIO ENRIQUE DÍAZ ESPADAS
DEPTO. DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
Elaboró


COORDINACIÓN
GENERAL DE
OBRAS


ARQ. ROSARIO ADOLFINA RODRÍGUEZ VÁZQUEZ
COORDINADORA GENERAL DE OBRAS
Responsable de Área