



Documento publicado con fundamento al:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
COORDINACIÓN GENERAL DE OBRAS
PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2020



Fecha

31 de Marzo de 2020

ART. 21 DE LA LOPSRM Y 16 Y 17 DEL RLOPSRM.

NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN O METAS	LUGAR DE LA OBRA	ORIGEN DE LOS RECURSOS	ETAPA	ENTE PÚBLICO BENEFICIARIO	ENTE RESPON-SABLE	ÓRGANO DE VIGILANCIA	MECANISMO DE VIGILANCIA	MONTO AUTORIZADO	PREVENCIONES	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACIÓN REAL	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVA CIONES
ACTIVIDADES EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	RAMPAS PARA DISCAPACITADOS	CAMPUS I	SUBSIDIO ESTATAL	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATI-VOS MENSUALES	\$ 75,000.00	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	01/07/2019	01/07/2019	30/09/2019	30/09/2019	100%	100%	
EDIFICIO DE CIENCIAS NATURALES DACNAT BA. ETAPA	PREFABRICADOS, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, CANCELERIA, ESTRUCTURA, INSTALACION ELECTRICA, DUCTERIA, ALUMBRADO INTERIOR, INST. ELECT. PARA A.A, SIST. DE TIERRA, PARARRAYOS, TUBERIA Y ACC. DE A.A., VOZ Y DATOS.	CAMPUS III	FAM-ES-2019	BA. ETAPA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATI-VOS MENSUALES	\$ 5,000,000.00	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	01/08/2019	29/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	100%	100%	OF. AUT-FAM-ES-2814001/2019
TERMINACIÓN DEL EDIFICIO DE NAVE MECÁNICA	ALBAÑILERIA, ACABADOS, CANCELERIA, HERRERIA, AIRE ACONDICIONADO, OBRA EXTERIOR, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	CAMPUS III	FAM-ES-2019	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATI-VOS MENSUALES	\$ 2,608,629.00	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	01/08/2019	29/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	100%	100%	OF. AUT-FAM-ES-2814002/2019
Por el momento no existen obras autorizadas para el ejercicio 2020																	

LAE. ANTONIO ENRIQUE DÍAZ ESPADAS
DEPTO. DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
Elaboró



COORDINACIÓN
GENERAL DE
OBRAS

ARQ. ROSARIO ADOLFINA RODRIGUEZ VÁZQUEZ
COORDINADORA GENERAL DE OBRAS
Responsable de Área