



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN  
COORDINACIÓN GENERAL DE OBRAS  
PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2022  
AGOSTO DE 2022

ART. 21 DE LA LOPSRM Y 16 Y 17 DEL RLOPSRM.

Fecha



31/08/2022

NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN O METAS	LUGAR DE LA OBRA	ORIGEN DE LOS RECURSOS	ETAPA	ENTE PÚBLICO BENEFICIARIO	ENTE RESPONSABLE	ORGANO DE VIGILANCIA	MECANISMO DE VIGILANCIA	MONTO AUTORIZADO	PREVISIONES	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACIÓN REAL	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
Mantenimiento a Infraestructura Universitaria	PIINTURA, IMPERMEABILIZACIÓN, MANT. PUESTOS DE ALAMBILLO, CAÑALERIA, MANT. CAÑICHAS MANT. HIDRÁULICOS	CAMPUS III	FAM-ES-2022	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$ 18,792,052.00	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	15/09/2022		15/12/22		0%	0%	OFICIO DE ASIGNACION DEL PAMI 5112022-24822-68 DE LA DOESUI OF. APR-FAM-ES-2414001-10701-67022
Construcción del Edificio DIGNATI	MUROS Y PLAFONES, MANT. RAMPA, DISCAPACITADOS, MURO S RESERVOIR, ACCESO APULA, PRINCIPAL, ALAMBILLO, BARRANDILES.	CAMPUS III	FAM-ES-2022	9a. ETAPA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$ 1,656,311.00	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	15/09/2022		20/12/22		0%	0%	OFICIO DE ASIGNACION DEL PAMI 5112022-24822-68 DE LA DOESUI OF. AUT-FAM-ES-2414002/2022
Suministro e Instalaciones de Equipo de Aire Acondicionado para la sala de Computo Edificio "G" Preparatoria Manuela J. García Pilito.	AIRE ACONDICIONADO	CAMPUS SERRANUCY MANUEL J. GARCIA PINTO	FAM-EMS-2022	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$ 65,679.36	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	12/09/2022		11/10/22		0%	0%	OFICIO DE ASIGNACION SEMS110/2022 SE MODIFICAN FECHAS DE INICIO Y TERMINO COMPORTE AL RECORRE EN LAS DE RECURSOS DE ENERO-JULIO OF. APR-FAM-EMS-2414001-10707-22022 SE MODIFICO FECHAS DE INICIO Y TERMINO
Mantenimiento Aulas del Edificio "A" Preparatoria Manuela J. García Pilito.	PUERTAS	CAMPUS SERRANUCY MANUEL J. GARCIA PINTO	FAM-EMS-2022	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$ 73,200.00	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	12/09/2022		11/10/22		0%	0%	OFICIO DE ASIGNACION SEMS110/2022 SE MODIFICAN FECHAS DE INICIO Y TERMINO ENERO-JULIO SE RECIBE IA, ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE OF. APR-FAM-EMS-2414002-10707-22022 SE MODIFICO FECHA DE INICIO Y TERMINO
Suministro e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado para la sala de Computo Edificio "F" Preparatoria Digna, Campus II	AIRE ACONDICIONADO	CAMPUS II PREPARATORIA DIGNA	FAM-EMS-2022	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$ 277,894.14	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	12/09/2022		11/10/22		0%	0%	OFICIO DE ASIGNACION SEMS110/2022 SE MODIFICAN FECHAS DE INICIO Y TERMINO ENERO-JULIO SE RECIBE IA, ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE OF. APR-FAM-EMS-2414001-10707-22022 SE MODIFICO FECHA DE INICIO Y TERMINO
									\$ 20,885,136.50								

LAE. ANTONIO ENRIQUE DÍAZ ESPADAS  
DEPTO. DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL  
Elaboró



COORDINACIÓN GENERAL DE OBRAS

ARQ. ROSARIO ADOLFINA RODRÍGUEZ VÁZQUEZ  
COORDINADORA GENERAL DE OBRAS  
Responsable de Área