



Documento publicado confidencialmente a:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
COORDINACIÓN GENERAL DE OBRAS
PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2022
JULIO DE 2022

Fecha



31/07/2022

ART. 21 DE LA LOPPSRM Y 16 Y 17 DEL RLOPPSRM.

NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN O METAS	LUGAR DE LA OBRA	ORIGEN DE LOS RECURSOS	ETAPA	ENTE PÚBLICO BENEFICIARIO	ENTE RESPONSABLE	ÓRGANO DE VIGILANCIA	MECANISMO DE VIGILANCIA	MONTO AUTORIZADO	PREVISIONES	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACIÓN REAL	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
Mantenimiento a Infraestructura Universitaria	PIRUFRA, IMPERMEABILIZACIÓN, MANT. POSTES DE ALUMBRADO, CABLEADO, CANCHAS MANT. HIDRÁULICOS	CAMPUS III	FAM-ES-2022	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$ 14,792,095.00	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	15/08/2022		15/12/22		0%	0%	OFICIO DE ASIGNACION DEL FAM 51/1022-0826 08 DE LA DGESU
Construcción del Edificio DACNAT	MUROS Y PLAFONES, MANT. PUERTAS DISPOSITIVOS DE ALUMBRADO, APARADOS EN ACCESO PRINCIPAL, ALBANILERIA, BARRONDALES.	CAMPUS III	FAM-ES-2022	9a. ETAPA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$ 1,656,311.00	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	15/08/2022		20/12/22		0%	0%	OFICIO DE ASIGNACION DEL FAM 51/1022-0826 08 DE LA DGESU
Suministro e Instalaciones de Equipo de Aire Acondicionado para la sala de Computo Edificio "B" Preparatoria Manuel J. Garcia Pinto.	AIRE ACONDICIONADO	CAMPUS SABANCY MANUEL J. GARCIA PINTO	FAM-EMS-2022	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$ 65,679.36	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	15/08/2022		15/12/22		0%	0%	OFICIO DE ASIGNACION SEMAR/102022. SE DE INICIO Y TERMINO CONFORME AL REPORTE EMS
Mantenimiento Aulas del Edificio "A" Preparatoria Manuel J. Garcia Pinto.	PUERTAS	CAMPUS SABANCY MANUEL J. GARCIA PINTO	FAM-EMS-2022	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$ 73,200.00	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	15/08/2022		15/12/22		0%	0%	OFICIO DE ASIGNACION SEMAR/102022. SE MODIFICAN FECHAS DE INICIO Y TERMINO CONFORME AL REPORTE EMS
Suministro e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado para la sala de Computo, Edificio "F" Preparatoria Dharma Campus II	AIRE ACONDICIONADO	CAMPUS II PREPARA TORIA DHARMA	FAM-EMS-2022	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$ 277,894.14	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	15/08/2022		15/12/22		0%	0%	OFICIO DE ASIGNACION SEMAR/102022. SE MODIFICAN FECHAS DE INICIO Y TERMINO CONFORME AL REPORTE EMS
									\$ 20,865,136.50								

LAE. ANTONIO ENRIQUE DÍAZ ESPADAS
DEPTO. DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
Elabora



COORDINACION GENERAL DE OBRAS

ARQ. ROSARIO ADELFINA RODRÍGUEZ VÁZQUEZ
COORDINADORA GENERAL DE OBRAS
Responsable de Área