



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
COORDINACIÓN GENERAL DE OBRAS
PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2022
JUNIO DE 2022



30/06/2022

Documento publicado confidencialmente al:

ART. 21 DE LA LOPSRM Y 16 Y 17 DEL RLOPSRM.

Fecha

NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN O METAS	LUGAR DE LA OBRA	ORIGEN DE LOS RECURSOS	ETAPA	ENTE PÚBLICO BENEFICIARIO	ENTE RESPONSABLE	ORGANO DE VIGILANCIA	MECANISMO DE VIGILANCIA	MONTO AUTORIZADO	PREVENCIONES	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACIÓN REAL	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
Mantenimiento a Infraestructura Universitaria	PINTURA, IMPERMEABILIZACIÓN, MANT. PÓSTERES DE ALUMBRADO, Aceleración, CANCELERA, MANT. CANCHAS MANT. HIDRÁULICOS	CAMPUS III	FAM-ES-2022	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$ 14,792,032.00	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	15/08/22		15/11/22		0%	0%	OFICIO DE ASIGNACION DEL FAM 511/2022-0826 06 DE LA DDESUI
Construcción del Edificio DACMAT	MUROS Y PUERTAS, MANT. PANTALLAS DISCAPACITADOS, MUROS S ELEVADOR, APLAMADOS EN ACCESO PRINCIPAL, BARANDILES.	CAMPUS III	FAM-ES-2022	9a. ETAPA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$ 1,656,311.00	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	15/08/22		20/11/22		0%	0%	OFICIO DE ASIGNACION DEL FAM 511/2022-0826 08 DE LA DDESUI
Suministro e Instalaciones de Equipo de Aire Acondicionado para la sala de Computo Edificio "B" Preparatoria Manuel J. Garcia Pinto.	Aire acondicionado	CAMPUS SABANCUY MANUEL J. GARCIA PINTO	FAM-EMS-2022	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$ 64,679.36	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	15/08/2022		15/11/22		0%	0%	OFICIO DE ASIGNACION SEMESTRAL SE MODIFICAN FECHAS DE INICIO Y TERMINO CONFORME AL REPORTE EMS
Mantenimiento Aulas del Edificio "A," Preparatoria Manuel J. Garcia Pinto.	PUERTAS	CAMPUS SABANCUY MANUEL J. GARCIA PINTO	FAM-EMS-2022	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$ 73,200.00	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	15/08/2022		15/11/22		0%	0%	OFICIO DE ASIGNACION SEMESTRAL SE MODIFICAN FECHAS DE INICIO Y TERMINO CONFORME AL REPORTE EMS
Suministro e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado para la sala de Computo, Edificio "F" Preparatoria Diurna, Campus II	Aire acondicionado	CAMPUS II PREPARA TORIA DIURNA	FAM-EMS-2022	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$ 277,894.14	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	15/08/2022		15/11/22		0%	0%	OFICIO DE ASIGNACION SEMESTRAL SE MODIFICAN FECHAS DE INICIO Y TERMINO CONFORME AL REPORTE EMS
									\$ 20,865,136.50								

LAÉ ANTONIO ENRIQUE DÍAZ ESPADAS
DEPTO. DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
Elabora



COORDINACION GENERAL DE OBRAS

ARQ. ROSARIO ADOLFINA RODRIGUEZ VAZQUEZ
COORDINADORA GENERAL DE OBRAS
Responsable de Área