



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN  
COORDINACIÓN GENERAL DE OBRAS  
PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2022  
MAYO DE 2022

Fecha



31/05/2022

Documento publicado confidencialmente al:

ART. 21 DE LA LOPSRM Y 16 Y 17 DEL RLOPSRM.

NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN O METAS	LUGAR DE LA OBRA	ORIGEN DE LOS RECURSOS	ETAPA	ENTE PÚBLICO BENEFICIARIO	ENTE RESPONSABLE	ORGANO DE VIGILANCIA	MECANISMO DE VIGILANCIA	MONTO AUTORIZADO	PREVISIONES	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACIÓN REAL	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
Mantenimiento a Infraestructura Universitaria	PINTURA, IMPERMEABILIZACIÓN, MANT. FOSTES DE ALUMBRADO, MANT. CANCELERÍA, MANT. CANCHAS MANT. HIDRÁULICOS	CAMPUS III	FAM-ES-2022	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$ 14,792,092.00	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	08/05/22		15/1/22		0%	0%	OFICIO DE ASIGNACION DEL FAM 511/2022-0826 06 DE LA DDESUJ
Construcción del Edificio DACMAT	IMPUS Y PLASQUES, MANT. FERRERIAS DISCAPACITADOS, MANT. S ELVADOR, APLAVADOS EN ACCESO PRINCIPAL, BARANDALES.	CAMPUS III	FAM-ES-2022	9a. ETAPA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$ 1,656,311.00	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	05/05/22		20/1/22		0%	0%	OFICIO DE ASIGNACION DEL FAM 511/2022-0826 06 DE LA DDESUJ
Suministro e instalaciones de Equipo de Aire Acondicionado para la sala de Computo Edificio "B" Preparatoria Manuel J. Garcia Pinto.	AIRE ACONDICIONADO	CAMPUS SABANCY MANUEL J. GARCIA PINTO	FAM-EMS-2022	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$ 65,679.36	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	15/08/2022		15/1/22		0%	0%	OFICIO DE ASIGNACION SEMESTRAL SE MENCIONAN FECHAS DE INICIO Y TERMINO CONFORME AL REPORTE EMS
Mantenimiento Aulas del Edificio "A" Preparatoria Manuel J. Garcia Pinto.	PUERTAS	CAMPUS SABANCY MANUEL J. GARCIA PINTO	FAM-EMS-2022	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$ 73,200.00	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	15/08/2022		15/1/22		0%	0%	OFICIO DE ASIGNACION SEMESTRAL SE MENCIONAN FECHAS DE INICIO Y TERMINO CONFORME AL REPORTE EMS
Suministro e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado para la sala de Computo, Edificio "E" Preparatoria Diurna, Campus II	AIRE ACONDICIONADO	CAMPUS II PREPARA TORIA DIURNA	FAM-EMS-2022	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$ 277,894.14	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	15/08/2022		16/1/22		0%	0%	OFICIO DE ASIGNACION SEMESTRAL SE MENCIONAN FECHAS DE INICIO Y TERMINO CONFORME AL REPORTE EMS
									\$ 20,865,136.50								

LAÉ ANTONIO ENRIQUE DÍAZ ESPADAS  
DEPTO. DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL  
Elaboró



COORDINACIÓN GENERAL  
DE OBRAS

ARQ. ROSARIO ADOLFINA RODRÍGUEZ VÁZQUEZ  
COORDINADORA GENERAL DE OBRAS  
Responsable de Área