



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
COORDINACIÓN GENERAL DE OBRAS
PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2022
ENERO DE 2022



Documento publicado confundamento al:

Fecha

31/01/2022

ART. 21 DE LA LOPSRM Y 16 Y 17 DEL RLOPSRM.

NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN O METAS	LUGAR DE LA OBRA	ORIGEN DE LOS RECURSOS	ETAPA	ENTE PÚBLICO BENEFICIARIO	ENTE RESPONSABLE	ÓRGANO DE VIGILANCIA	MECANISMO DE VIGILANCIA	MONTO AUTORIZADO	PREVENCIONES	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACIÓN REAL	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
Mejora de salidas de emergencia en la DES Ciencias de Información y cerco de seguridad en el Campus III.	Albañilería	CAMPUS III	FAM-ES-2021	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$ 730,533.29	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	15/06/2021	07/10/2021	15/12/2021	24/01/2022	100%	100%	diciembre de 2021 queda comprometido
Equipamiento del Edificio de Ciencias de la Salud, con unidades generadoras de agua helada.	Suministro e instalación de 2 equipos de agua helada	CAMPUS III	FAM-ES-2021	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$ 12,127,917.30	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	15/06/2021	15/10/2021	15/12/2021	31/03/2022	15%	32%	diciembre de 2021 queda comprometido
Taller Multidisciplinario de Ciencias, Eléctrica, Electrónica, Soldadura y Aulas. Etapa 9.	Albañilería y Cancelería y Aluminio	CAMPUS II	FAM-EMS-2021	NUEVE	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$ 389,174.00	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	30/07/2021	07/10/2021	15/12/2021	10/12/2021	100%	100%	

LAE. ANTONIO ENRIQUE DÍAZ ESPADAS
DEPTO. DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
Elaboró



COORDINACIÓN
GENERAL DE
OBRAS

ARQ. ROSARIO ADOLFINA RODRÍGUEZ VÁZQUEZ
COORDINADORA GENERAL DE OBRAS
Responsable de Área