



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN  
COORDINACIÓN GENERAL DE OBRAS  
PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2022  
FEBRERO 2022



Fecha 28/02/2022

Documento publicado confundamento al:

ART. 21 DE LA LOPSRM Y 16 Y 17 DEL RLOPSRM.

NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN O METAS	LUGAR DE LA OBRA	ORIGEN DE LOS RECURSOS	ETAPA	ENTE PÚBLICO BENEFICIARIO	ENTE RESPONSABLE	ÓRGANO DE VIGILANCIA	MECANISMO DE VIGILANCIA	MONTO AUTORIZADO	PREVENCIONES	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACIÓN REAL	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
Equipamiento del Edificio de Ciencias de la Salud, con unidades generadoras de agua helada.	Suministro e instalación de 2 equipos de agua helada	CAMPUS III	FAM-ES-2021	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$ 12,127,917.30	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	15/06/2021	15/10/2021	15/12/2021	31/03/2022	15%	32%	

LAE. ANTONIO ENRIQUE DÍAZ ESPADAS  
DEPTO. DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL  
Elaboró



COORDINACIÓN  
GENERAL DE  
OBRAS

ARQ. ROSARIO ADOLFINA RODRÍGUEZ VÁZQUEZ  
COORDINADORA GENERAL DE OBRAS  
Responsable de Área