



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
COORDINACIÓN GENERAL DE OBRAS
PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2022
MARZO 2022



Fecha

31/03/2022

Documento publicado confundamento al:

ART. 21 DE LA LOPSRM Y 16 Y 17 DEL RLOPSRM.

NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN O METAS	LUGAR DE LA OBRA	ORIGEN DE LOS RECURSOS	ETAPA	ENTE PÚBLICO BENEFICIARIO	ENTE RESPONSABLE	ÓRGANO DE VIGILANCIA	MECANISMO DE VIGILANCIA	MONTO AUTORIZADO	PREVENCIONES	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACIÓN REAL	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
2021																	
Equipamiento del Edificio de Ciencias de la Salud, con unidades generadoras de agua helada.	Suministro e instalación de 2 equipos de agua helada	CAMPUS III	FAM-ES-2021	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$ 12,127,917.30	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	15/06/2021	15/10/2021	15/12/2021	31/03/2022	15%	32%	SUSPENSIÓN EN LA EJECUCIÓN POR CAUSAS NO IMPUTABLES A LA CONTRATISTA.
2022																	
Mantenimiento a Infraestructura Universitaria	PINTURA, IMPERMEABILIZACIÓN, MANT. POSTES DE ALUMBRADO, ALBAÑILERIA, CANCELERIA, MANT. CANCHAS MANT. HIDRAULICOS	CAMPUS I, CAMPUS II, CAMPUS III	FAM-ES-2022	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$ 18,792,052.00	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	08/05/22		15/12/22		0%	0%	OFICIO DE ASIGNACION DEL FAM 511/2022-0826 06 DE LA DGESUI
Construcción del Edificio DACNAT	MUROS Y PLAFONES, MANT. RAMPAS DISCAPACITADOS, MUROS ELEVADOR, APLANADOS EN ACCESO PRINCIPAL, ALBAÑILERIA, BARANDALES.	CAMPUS III	FAM-ES-2022	9a. ETAPA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$ 1,656,311.00	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	05/05/22		20/12/22		0%	0%	OFICIO DE ASIGNACION DEL FAM 511/2022-0826 06 DE LA DGESUI

LAE. ANTONIO ENRIQUE DÍAZ ESPADAS
DEPTO. DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
Elaboró



COORDINACIÓN
GENERAL DE
OBRAS

ARQ. ROSARIO ADOLFINA RODRÍGUEZ VÁZQUEZ
COORDINADORA GENERAL DE OBRAS
Responsable de Área