



Documento publicado confundamento al:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
COORDINACIÓN GENERAL DE OBRAS
PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2023
AGOSTO DE 2023

Fecha 31/08/2023



ART. 21 DE LA LOPSRM Y 16 Y 17 DEL RLOPSRM.

NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN O METAS	LUGAR DE LA OBRA	ORIGEN DE LOS RECURSOS	ETAPA	ENTE PÚBLICO BENEFICIARIO	ENTE RESPONSABLE	ÓRGANO DE VIGILANCIA	MECANISMO DE VIGILANCIA	MONTO AUTORIZADO	PREVENCIONES	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACIÓN REAL	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
Mantenimiento a Infraestructura Universitaria	PINTURA EDIFICIOS, INST. SANITARIAS , ESTRUC. METÁLICA, SUS. DE LÁMINAS, MANT. ESCALERAS, HIDRONÓMATICOS, EQ. DE A/C, RECURRIDO DE PUERTAS.	CAMPUS I Y III	FAM-ES-2023	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$7,480,733.72	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	01/09/2023		15/12/23		0%	0%	1.- OFICIO DE ASIGNACION DEL FAM 511/2023-0913-6 DE LA DGESU . LA INFORMACIÓN ESTA SUJETA A RATIFICACIÓN. 2.-RATIFICACIÓN DEL FAM 511/2023-0913-6 DE LA DGESU . 3.- SE HA DADO LA RECTIFICACIÓN Y RATIFICACIÓN ENVIADA A DGESU CON FECHA 28 DE ABRIL DE 2023 . 3.
Terminación del Edificio de Nave Mecánica	INST. ELÉCTRICAS, HABILITACION DE ESPACIOS.	CAMPUS III	FAM-ES-2023	SEIS	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$1,989,650.51	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	01/09/2023		15/12/23		0%	0%	SE AUT. RECTIFICACIÓN RATIFICACIÓN MEDIANTE OFICIO 512/2023-17-11-1 DE JUNIO DE 2023 . 4.- LA FECHA DE INICIO PROGRAMADA SE MODIFICA DERIVADO DE QUE HASTA LA PRESENTE FECHA NO SE HA MINISTRADO EL RECURSO. 5.-LA PRIORIDAD 4 REPORTADA EL PAO DEL MES MAYO SE ELIMINA POR CORRESPONDER AL PROGRAMA DE INVERSIÓN. 6.-CON CORTE AL 31 DE JULIO DE 2023, EL RECURSO FAM ES 2023, NO HA SIDO MINISTRADO A LA UNACAR. 7.-LA FECHA FUERON SOLVENTADAS LAS OBSERVACIONES EN EL SISTEMA ESTABLECIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL MARCO DEL ESTADO DE CAMPECHE. 8.-LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN CON EL ESTATUS "ESPERA DE 2DA. REVISIÓN", SE ESPERA LA VALIDACIÓN Y ASIGNACIÓN DE FOLIOS PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE GESTIÓN PARA LA MINISTRACIÓN DEL RECURSO.
Terminación de Equipamiento del Edificio de Ciencias de la Salud con Unidades Generadoras de Agua Helada	SUMINISTRO DE EQUIPOS	CAMPUS III	FAM-ES-2023	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$7,696,061.77	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	01/09/2023	26/10/2021	15/12/23	14/11/2022	100%	0%	1.- DADO A CONOCER MEDIANTE OFICIO SEDUC-SEMSys-DGPO-066-2023 2.- LA FECHA DE INICIO PROGRAMADA SE MODIFICA DERIVADO DE QUE HASTA LA PRESENTE FECHA NO SE HA MINISTRADO EL RECURSO.
Taller Multidisciplinario de Ciencias, Eléctrica, Electrónica, Soldadura y Aulas de la Preparatoria Diurna Campus II	TERMINACION PLANTA BAJA	CAMPUS II	FAM-EMS-2023	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$519,255.00	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	01/09/2023		15/12/23		0%	0%	1.- DADO A CONOCER MEDIANTE OFICIO SEDUC-SEMSys-DGPO-066-2023 2.- LA FECHA DE INICIO PROGRAMADA SE MODIFICA DERIVADO DE QUE HASTA LA PRESENTE FECHA NO SE HA MINISTRADO EL RECURSO.
									\$ 17,685,701.00								

LAE. ANTONIO ENRIQUE DÍAZ ESPADAS
DÉPTO. DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
Elaboró



M.A.C. YURIKO GUTIERREZ CAN
COORDINADORA GENERAL DE OBRAS
Responsable de Área