



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
COORDINACIÓN GENERAL DE OBRAS
PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2023
SEPTIEMBRE DE 2023

Fecha 30/09/2023



Documento publicado confundamento al:

ART. 21 DE LA LOPSRM Y 16 Y 17 DEL RLOPSRM.

| NOMBRE DE LA OBRA | DESCRIPCIÓN O METAS | LUGAR DE LA OBRA | ORIGEN DE LOS RECURSOS | ETAPA | ENTE PÚBLICO BENEFICIARIO | ENTE RESPONSABLE | ÓRGANO DE VIGILANCIA | MECANISMO DE VIGILANCIA | MONTO AUTORIZADO | PREVENCIONES | FECHA DE INICIO PROGRAMADA | FECHA DE INICIO REAL | FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA | FECHA DE TERMINACIÓN REAL | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO | OBSERVACIONES |
|--|---|------------------|------------------------|-------|---------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------|--|
| Mantenimiento a Infraestructura Universitaria | PINTURA EDIFICIOS, INST. SANITARIAS, ESTRUCT. METÁLICA, SUS. DE LÁMINAS, MANT. ESCALERAS, HIDRONEUMÁTICOS, EQ. DE A.A., RECUBRIMIENTO DE PUERTAS. | CAMPUS I Y III | FAM-ES-2023 | UNICA | UNACAR | UNACAR | UNACAR | REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES | \$7,480,733.72 | INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL | 01/09/2023 | 30/09/2023 | 15/12/23 | | 0% | 30% | 1.- OFICIO DE ASIGNACION DEL FAM 511/2023-0913-6 DE LA DUESU. LA INFORMACION ESTA SUJETA A RATIFICACION-RECTIFICACION DEL FAM. 2.- SE REPORTA PROYECTOS DE ACUERDO LA RECTIFICACION Y RATIFICACION ENVIADA A DUESU CON FECHA 28 DE ABRIL DE 2023. 3.- SE AUT. RECTIFICACION RATIFICACION MEDIANTE OFICIO 511/2023-2817-19 DEL 1 DE JUNIO DE 2023 4.- LA FECHA DE INICIO PROGRAMADA SE MODIFICA- DERIVADO DE QUE HASTA LA PRESENTE FECHA NO SE HA MINISTRADO EL RECURSO. |
| Terminación del Edificio de Nave Mecánica | INST. ELÉCTRICAS, HABILITACION DE ESPACIOS. | CAMPUS III | FAM-ES-2023 | SEIS | UNACAR | UNACAR | UNACAR | REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES | \$1,989,650.51 | INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL | 01/09/2023 | 28/09/2023 | 15/12/23 | | 0% | 30% | 5.- LA PRIORIDAD 4 REPORTADA EL PAO DEL MES MAYO SE ELIMINA POR CORRESPONDER AL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO DE LA CGA. 6.- CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023, EL RECURSO FAM ES 2023 SE HA RECIBIDO LA 1A. MINISTRACION DE ENERO A SEPTIEMBRE. 7.- PARA MANTENIMIENTO GENERAL A INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA, SE ASIGNARON CONTRATOS DE OBRA PUBLICA, Y SE PROPORCIONA LA FECHA DE INICIO LA PROPORCIONADA POR EL PRIMER CONTRATO ASIGNADO. 8.- TERMINACION DEL EDIFICIO DE LA HAVE MECANICA. SE ASIGNO CONTRATO DE OBRA PUBLICA Y SE PROPORCIONA FECHA DE INICIO DE TRABAJOS. |
| Terminación de Equipamiento del Edificio de Ciencias de la Salud con Unidades Generadoras de Agua Helada | SUMINISTRO DE EQUIPOS | CAMPUS III | FAM-ES-2023 | UNICA | UNACAR | UNACAR | UNACAR | REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES | \$7,696,061.77 | INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL | 01/09/2023 | 26/10/2021 | 15/12/23 | 14/11/2022 | 100% | 0% | |
| Taller Multidisciplinario de Ciencias, Eléctrica, Electrónica, Soldadura y Aulas de la Preparatoria Diurna Campus II | TERMINACION PLANTA BAJA | CAMPUS II | FAM-EMS-2023 | UNICA | UNACAR | UNACAR | UNACAR | REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES | \$519,255.00 | INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL | 01/09/2023 | | 15/12/23 | | 0% | 0% | 1.- DADO A CONOCER MEDIANTE OFICIO SEDUC-SEMS-5-DGPO-068-2023 2.- LA FECHA DE INICIO PROGRAMADA SE MODIFICA- DERIVADO DE QUE HASTA LA PRESENTE FECHA NO SE HA MINISTRADO EL RECURSO. 3.- SE DA LA PRIMERA MINISTRACION DE RECURSOS DE ENERO-SEPTIEMBRE 4.- SE ASIGNA CONTRATO DE OBRA PUBLICA |
| | | | | | | | | | \$ 17,685,701.00 | | | | | | | | |

LAE. ANTONIO ENRIQUE DIAZ ESPADAS
DEPTO. DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
Elaboró



COORDINACIÓN GENERAL
DE OBRAS

M.A.C. YURIKO GUTIERREZ CAN
COORDINADORA GENERAL DE OBRAS
Responsable de Área