



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
COORDINACIÓN GENERAL DE OBRAS
PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2023
MAYO DE 2023



Documento publicado confundamento al:

Fecha 31/05/2023

ART. 21 DE LA LOPSRM Y 16 Y 17 DEL RLOPSRM.

NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN O METAS	LUGAR DE LA OBRA	ORIGEN DE LOS RECURSOS	ETAPA	ENTE PÚBLICO BENEFICIARIO	ENTE RESPONSABLE	ÓRGANO DE VIGILANCIA	MECANISMO DE VIGILANCIA	MONTO AUTORIZADO	PREVENIONES	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACIÓN REAL	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
Mantenimiento a Infraestructura Universitaria	PINTURA EDIFICIOS, INST. SANITARIAS, ESTRUCT. METÁLICA, SUS. DE LÁMINAS, MANT. ESCALERAS, HIDRONEUMÁTICOS, EQ. DE A.A., RECURRIMIENTO DE PUERTAS.	CAMPUS I Y III	FAM-ES-2023	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$7,480,733.72	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	02/05/2023		15/12/23		0%	0%	1.- OFICIO DE ASIGNACION DEL FAM 511/2023-0913-6 DE LA DGESUI. LA INFORMACION ESTA SUJETA A RATIFICACION-RECTIFICACION DEL FAM. 2.- SE REPORTA PROYECTOS DE ACUERDO LA RECTIFICACION Y RATIFICACION ENVIADA A DGESUI CON FECHA 28 DE ABRIL DE 2023. 3.- NO SE CUENTA CON AUT. DE RECTIFICACION A LA FECHA DEL PRESENTE REPORTE.
Terminación del Edificio de Nave Mecánica	INST. ELÉCTRICAS, HABILITACION DE ESPACIOS.	CAMPUS III	FAM-ES-2023	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$1,989,650.51	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	02/05/2023		15/12/23		0%	0%	1.- OFICIO DE ASIGNACION DEL FAM 511/2023-0913-6 DE LA DGESUI. LA INFORMACION ESTA SUJETA A RATIFICACION-RECTIFICACION DEL FAM. 2.- SE REPORTA PROYECTOS DE ACUERDO LA RECTIFICACION Y RATIFICACION ENVIADA A DGESUI CON FECHA 28 DE ABRIL DE 2023. 3.- NO SE CUENTA CON AUT. DE RECTIFICACION A LA FECHA DEL PRESENTE REPORTE.
Equipamiento de Espacios Educativos	SUSTITUCION DE PUERTAS, EQ. SIMULADORES SISTEMA DE AUDIO SUSTITUCION DE PINTARRONES Y VENTILADORES	CAMPUS I Y III	FAM-ES-2023	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$2,777,698.00	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	02/05/2023		15/12/23		0%	0%	1.- OFICIO DE ASIGNACION DEL FAM 511/2023-0913-6 DE LA DGESUI. LA INFORMACION ESTA SUJETA A RATIFICACION-RECTIFICACION DEL FAM. 2.- SE REPORTA PROYECTOS DE ACUERDO LA RECTIFICACION Y RATIFICACION ENVIADA A DGESUI CON FECHA 28 DE ABRIL DE 2023. 3.- NO SE CUENTA CON AUT. DE RECTIFICACION A LA FECHA DEL PRESENTE REPORTE.
Terminación de Equipamiento del Edificio de Ciencias de la Salud con Unidades Generadoras de Agua Helada	SUMINISTRO DE EQUIPOS	CAMPUS III	FAM-ES-2023	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$7,696,061.77	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	15/05/2023		15/12/23		0%	0%	1.- OFICIO DE ASIGNACION DEL FAM 511/2023-0913-6 DE LA DGESUI. LA INFORMACION ESTA SUJETA A RATIFICACION-RECTIFICACION DEL FAM. 2.- SE REPORTA PROYECTOS DE ACUERDO LA RECTIFICACION Y RATIFICACION ENVIADA A DGESUI CON FECHA 28 DE ABRIL DE 2023. 3.- NO SE CUENTA CON AUT. DE RECTIFICACION A LA FECHA DEL PRESENTE REPORTE.
Taller Multidisciplinario de Ciencias, Eléctrica, Electrónica, Soldadura y Aulas de la Preparatoria Diurna Campus II	TERMINACION PLANTA BAJA	CAMPUS II	FAM-EMS-2023	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$519,255.00	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	02/05/2023		15/12/23		0%	0%	DADO A CONOCER MEDIANTE OFICIO SEDUC-SEM5y-DGSGPO-066-2023
									\$ 20,463,399.00								

LAE. ANTONIO ENRIQUE DÍAZ ESPADAS
DEPTO. DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
Elaboró



COORDINACIÓN
GENERAL DE
OBRAS

M.A.C. YURIKO GUTIERREZ CAN
COORDINADORA GENERAL DE OBRAS
Responsable de Área