



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN  
COORDINACIÓN GENERAL DE OBRAS  
PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2023  
FEBRERO DE 2023



Documento publicado confundamento al:

Fecha 28/02/2023

ART. 21 DE LA LOPSRM Y 16 Y 17 DEL RLOPSRM.

NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN O METAS	LUGAR DE LA OBRA	ORIGEN DE LOS RECURSOS	ETAPA	ENTE PÚBLICO BENEFICIARIO	ENTE RESPONSABLE	ÓRGANO DE VIGILANCIA	MECANISMO DE VIGILANCIA	MONTO AUTORIZADO	PREVENCIONES	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACIÓN REAL	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
Mantenimiento a Infraestructura Universitaria	PINTURA EDIFICIOS, INST. SANITARIAS, ESTRUCT. METÁLICA, SUS. DE LÁMINAS, MANT. ESCALERAS, HIDRONEUMÁTICOS, EQ. DE A.A., RECUBRIMIENTO DE PUERTAS.	CAMPUS I Y III	FAM-ES-2023	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$11,686,506.00	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL					0%	0%	OFICIO DE ASIGNACIÓN DEL FAM 511/2023-0913-6 DE LA DOESUI. LA INFORMACIÓN ESTA SUJETA A RATIFICACION-RECTIFICACIÓN DEL FAM
Terminación del Edificio de Nave Mecánica	INST. ELÉCTRICAS, HABILITACION DE ESPACIOS.	CAMPUS III	FAM-ES-2023	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$1,971,647.00	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL					0%	0%	OFICIO DE ASIGNACIÓN DEL FAM 511/2023-0913-6 DE LA DOESUI. LA INFORMACIÓN ESTA SUJETA A RATIFICACION-RECTIFICACIÓN DEL FAM
Equipamiento de Espacios Educativos	SUSTITUCION DE PUERTAS, EQ. SIMULADORES, SISTEMA DE AUDIO SUSTITUCIÓN DE PINTARRONES Y VENTILADORES	CAMPUS I Y III	FAM-ES-2023	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$4,839,300.00	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL					0%	0%	OFICIO DE ASIGNACIÓN DEL FAM 511/2023-0913-6 DE LA DOESUI. LA INFORMACIÓN ESTA SUJETA A RATIFICACION-RECTIFICACIÓN DEL FAM
Terminación del Cerco Perimetral del Campus III	CONTINUIDD DE LA CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL.	CAMPUS III	FAM-ES-2023	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$1,446,691.00	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL					0%	0%	OFICIO DE ASIGNACIÓN DEL FAM 511/2023-0913-6 DE LA DOESUI. LA INFORMACIÓN ESTA SUJETA A RATIFICACION-RECTIFICACIÓN DEL FAM
									\$ 19,944,144.00								

LAE. ANTONIO ENRIQUE DÍAZ ESPADAS  
DEPTO. DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL  
Elaboró



COORDINACIÓN GENERAL  
DE OBRAS

M.A.C. YURIKO GUTIERREZ CAN  
COORDINADORA GENERAL DE OBRAS  
Responsable de Área