



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
COORDINACIÓN GENERAL DE OBRAS
PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2023
PAO 2024 NOVIEMBRE DE 2024



Documento publicado confundamento al:

Fecha 30/11/2024

ART. 21 DE LA LOPSRM Y 16 Y 17 DEL RLOPSRM.

NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN O METAS	LUGAR DE LA OBRA	ORIGEN DE LOS RECURSOS	ETAPA	ENTE PÚBLICO BENEFICIARIO	ENTE RESPONSABLE	ÓRGANO DE VIGILANCIA	MECANISMO DE VIGILANCIA	MONTO AUTORIZADO	PREVENCIONES	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACIÓN REAL	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
Trabajos complementarios en el edificio de DIGNAT ubicado en Ctra. Carmen-Puerto Real km 9.5, s/n en Cd. del Carmen, Campeche.	PRELIMINARES, HIDROSANTARIOS, MUROS Y PLATONES, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, CANCELERÍA PUERTAS Y VENTANAS, ESTRUCTURAS Y BARANDALES, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, AIRE ACONDICIONADO, ARRANQUE DE EQUIPOS, VOZ Y DATOS	CAMPUS III	FAM-ES-2024	10a. ETAPA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$14,657,244.00	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	25/09/2024	26/09/2024	26/03/2025		45%	52%	1.- Mediante oficio 01152024-0622-8 del 7 de febrero de 2024 firmado por el titular de la DGGESD monto autorizado del FAM ES 2024, mismo que está sujeto a modificaciones durante la Rectificación Ratificación del FAM. 2.- Las fechas programadas de inicio y término presentadas fueron definidas con relación al calendario de inversión presentado en la ficha técnica del proyecto. 3.- Se Adhucan mediante oficio 01152024-1354-1 del 21 de marzo de 2024 Rectificación y Ratificación de Montos. 4.- Se actualizaron metas del Proyecto. 5.- La fecha real de inicio de los trabajos, dependerá de la disponibilidad del recurso FAM ES 2024 en la institución. 6.- Se adelanta LPN000024, aun cuando no se han ministrado los recursos a la UNACAR, donde se proponen fechas de inicio y término de los trabajos. 7.- Con fecha del corte aún se continúa sin recibir ministraciones del Recurso del 2024. 8.- Se realiza Nvo. procedimiento LPN00002024 por declararse desierto la LPN-08-2024, y se proponen nuevas fechas de inicio y término conforme con la nueva convocatoria a LPN, presentando 183 días para la Obra de DIGNAT y 143 para Medicina, no propone fechas por lo que para la publicación de este reporte se siguen contemplando las fechas del mes anterior. 9.- Se presentan fechas actualizadas definidas por el pago del anticipo, mismas que se plasman en el presente reporte. 10.- El 31/08/2024 se recibe en la UNACAR la ministración de septiembre por \$1,463,541.01, sumando un 75% (\$13,179,860.01) del monto total asignado (\$17,562,492.00).
Construcción de la 4ª etapa del Edificio de Medicina ubicada en Ctra. Carmen-Puerto Real km 9.5, s/n en Cd. del Carmen, Campeche.	ALBAÑILERÍA, PREFABRICADOS Y ACABADOS, CANCELERÍA VENTANAS Y PUERTAS, TECHUMBRE EN RAMPAS.	CAMPUS III	FAM-ES-2024	4TA. ETAPA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$2,905,248.00	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	25/09/2024	26/09/2024	14/02/2025		16%	28%	
									\$ 17,562,492.00								

LAE. ANTONIO ENRIQUE DÍAZ ESPADAS
DEPTO. DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
Elaboró

M.A.C. YURIKO GUTIERREZ CAN
COORDINADORA GENERAL DE OBRAS
Responsable de Área



COORDINACIÓN
GENERAL DE
OBRAS