



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
COORDINACIÓN GENERAL DE OBRAS
PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2023
PAO 2024 SEPTIEMBRE DE 2024

Fecha 30/09/2024



Documento publicado fundamento al:

ART. 21 DE LA LOPSRM Y 16 Y 17 DEL RLOPSRM.

NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN O METAS	LUGAR DE LA OBRA	ORIGEN DE LOS RECURSOS	ETAPA	ENTE PÚBLICO BENEFICIARIO	ENTE RESPONSABLE	ÓRGANO DE VIGILANCIA	MECANISMO DE VIGILANCIA	MONTO AUTORIZADO	PREVENCIONES	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACIÓN REAL	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
Trabajos complementarios en el edificio de DACHAT ubicado en Ctra. Carmen-Puerto Real km 9.5, s/n en Cd. del Carmen, Campeche.	PRELIMINARES, HIDROSANITARIOS, MUROS Y PLAFONES, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, CANCELERÍA PUERTAS Y VENTANAS, ESTRUCTURAS Y BARANDALES, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, AIRE ACONDICIONADO, ARRANQUE DE EQUIPOS, VOZ Y DATOS	CAMPUS III	FAM-ES-2024	10a. ETAPA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$14,657,244.00	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	25/09/2024	26/09/2024	26/03/2025		0%	0%	1- Mediante oficio 011/2024-0622-B del 7 de febrero de 2024 turnado por el titular de la DGGSM modo autorizado del FAM ES 2024, mismo que está sujeto a modificaciones durante la Revisación y Ratificación del FAM. 2- Las fechas propuestas de inicio y término presentadas fueron definidas con relación al calendario de inversión presentado en la ficha técnica del proyecto. 3- Se autoriza mediante oficio 011/2024-1255-1 del 21 de marzo de 2024 Revisación y Ratificación de Montos. 4- Se actualizan metas del Proyecto. 5- La fecha real de inicio de los trabajos, dependerá de la disponibilidad del recurso FAM ES 2024 en la institución. 6- Se solicita LPMOBSM, que cuando no se han ministrado los recursos a la UNACAR, donde se proponen fechas de inicio y término de los trabajos. 7- Con fecha del corte aún se continúa sin recibir administraciones del Recurso del 2024. 8- Se realiza lvo, procedimiento LPMOBSM por declararse desierta la LPMOBSM, y se proponen nuevas fechas de inicio y término conforme con la nueva convocatoria a LPM, programando 182 días para la Obra de DACHAT y 140 para Medicina, se proponen fechas por lo que para la publicación de este reporte se sugiere conformar el informe de metas del mes anterior. 9- Se presentan fechas actualizadas destinadas por el pago del anticipo, mismas que se plasman en el presente reporte.
Construcción de la 4ª etapa del Edificio de Medicina ubicado en Ctra. Carmen-Puerto Real km 9.5, s/n en Cd. del Carmen, Campeche.	ALBAÑILERÍA, PREFABRICADOS Y ACABADOS, CANCELERÍA VENTANAS Y PUERTAS, TECHUMBRE EN RAMPAS.	CAMPUS III	FAM-ES-2024	4TA. ETAPA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$2,905,248.00	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	25/09/2024	26/09/2024	14/02/2025		0%	0%	
									\$ 17,562,492.00								

LAE. ANTONIO ENRIQUE DÍAZ ESPADAS
DEPTO. DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
Elaboró



COORDINACIÓN
GENERAL DE
OBRAS

M.A.C. YURIKO GUTIERREZ CAN
COORDINADORA GENERAL DE OBRAS
Responsable de Área