

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN

COORDINACIÓN GENERAL DE OBRAS

PROGRAMA ANUAL DE OBRAS MODIFICADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE CAPITULO II DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA, ART. 5 FRACC. V

OBRAS EJERCIDAS POR PRODUCTOS FINANCIEROS AUTORIZADOS EN 2016

NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN O METAS	LUGAR DE LA OBRA	ORIGEN DE LOS RECURSOS	ETAPA	ENTE PÚBLICO BENEFICIARIO	ENTE RESPON-SABLE	ÓRGANO DE VIGILANCIA	MECANISMO DE VIGILANCIA	MONTO AUTORIZADO	PREVENIONES	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACIÓN REAL	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA DACNAT 3A. ETAPA	ALBAÑILERIA	CAMPUS III	PF-FAM-2013	2A ETAPA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS MENSUALES	\$ 95,915.20	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	01/08/2016	13/10/2016	16/08/2016	30/12/2016	100%	100%	
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE INGENIERIA PETROLERA, LABORATORIO DE GEOCIENCIAS Y LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO, BIBLIOTECA ESPECIALIZADA, SALAS AUDIOVISUALES, AULAS DE POSGRADO Y CUBICULOS PARA ALUMNOS (TERMINACIÓN)	AUTOMATIZACIÓN DE PUERTAS DE ACCESO AL ELEVADOR	CAMPUS PRINCIPAL	PF-FAM-2014	5A ETAPA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS MENSUALES	\$ 133,082.11	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	01/08/2016	04/11/2016	19/08/2016	25/11/2016	100%	100%	
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE INGENIERIA PETROLERA, LABORATORIO DE GEOCIENCIAS Y LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO, BIBLIOTECA ESPECIALIZADA, SALAS AUDIOVISUALES, AULAS DE POSGRADO Y CUBICULOS PARA ALUMNOS (TERMINACIÓN)	AUTOMATIZACIÓN DE PUERTAS DE ACCESO AL ELEVADOR	CAMPUS PRINCIPAL	PF-FAM-2015	6A ETAPA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS MENSUALES	\$ 25,382.64	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	01/08/2016	04/11/2016	19/08/2016	25/11/2016	100%	100%	
TALLER MULTIDISCIPLINARIO DE CIENCIAS, ELECTRICA, ELECTRONICA, SOLDADURA Y AULAS 5A. ETAPA DEL CAMPUS II	CANCELERIA	CAMPUS II	PF-FAM-EMS-2013	ÚNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS MENSUALES	\$ 20,844.41	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	01/09/2016	01/12/2016	31/09/2016	30/12/2016	100%	100%	

OBRAS EJERCIDAS POR REMANENTES AUTORIZADOS EN 2016

CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA DACNAT 4A. ETAPA	ALBAÑILERIA	CAMPUS III	FAM-2013 REMANENTE	4A. ETAPA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS MENSUALES	\$ 1,838,546.67	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	01/08/2016	13/10/2016	15/09/2016	30/12/2016	100%	100%	
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA DACNAT 4A. ETAPA	ALBAÑILERIA	CAMPUS III	FAM-2014 REMANENTE	5A. ETAPA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS MENSUALES	\$ 873,837.53	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	18/12/2016	02/01/2017	17/01/2017	31/01/2017	100%	28%	
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE INGENIERIA PETROLERA, LABORATORIO DE GEOCIENCIAS Y LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO, BIBLIOTECA ESPECIALIZADA, SALAS AUDIOVISUALES, AULAS DE POSGRADO Y CUBICULOS PARA ALUMNOS (TERMINACIÓN)	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PARARRAYOS E IMPERMEABILIZACIÓN EDIFICIO	CAMPUS PRINCIPAL	FAM-2014 REMANENTE	4A. ETAPA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS MENSUALES	\$ 291,939.60	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	01/08/2016	01/02/2017	16/08/2016	06/02/2017	100%	100%	
TALLER MULTIDISCIPLINARIO DE CIENCIAS, ELECTRICA, ELECTRONICA, SOLDADURA Y AULAS 5A. ETAPA DEL CAMPUS II	CANCELERIA	CAMPUS II	FAM REMANENETE S-EMS/2016	ÚNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS MENSUALES	\$ 180,180.64	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	22/12/2016		30/12/2016		100%	100%	

LAE. ANTONIO E. DÍAZ ESPADAS
DEPTO. DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
Elaboro

ARQ. ROSARIO A. RODRÍGUEZ VÁZQUEZ
COORDINADOR GENERAL DE OBRAS
Responsable de Área



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN

COORDINACIÓN GENERAL DE OBRAS

PROGRAMA ANUAL DE OBRAS MODIFICADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE CAPITULO II DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA, ART. 5 FRACC. V

NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN O METAS	LUGAR DE LA OBRA	ORIGEN DE LOS RECURSOS	ETAPA	ENTE PÚBLICO BENEFICIARIO	ENTE RESPON-SABLE	ÓRGANO DE VIGILANCIA	MECANISMO DE VIGILANCIA	MONTO AUTORIZADO	PREVENIONES	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACIÓN REAL	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARMEN	CONSTRUCCIÓN DE P.B. Y PRIMER NIVEL	CAMPUS III	PEF-2014	1A. ETAPA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS MENSUALES	\$ 19,980,000.00	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	07/01/2015	09/03/2015	07/12/2015	04/02/2016	100%	99%	existen recursos reintegrados a la tesose, por lo que no se llegó al 100 % de aplicación del recurso
CONSTRUCCION DE LA 3A. ETAPA DEL LABORATORIO DE INGENIERIA PETROLERA, LABORATORIO DE GEOCIENCIAS Y LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO, BIBLIOTECA ESPECIALIZADA, SALAS AUDIOVISUALES, AULAS DE POSGRADO Y CUBICULOS PAR ALUMNOS	ELECTRICOS, GASES, AIRE ACONDICIONADO, PINTURA, PLAFONES	CAMPUS I	FAM-ES-2015	4A ETAPA Y TERMINACIÓN	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS MENSUALES	\$ 6,815,858.00	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	01/05/2015	03/11/2015	31/12/2015	30/04/2016	100.00%	100%	
CONSTRUCCIÓN DE NAVE PARA INGENIERIA MECÁNICA	CIMENTACIÓN ESTRUCTURA.	CAMPUS III	FAM-ES-2015	1A ETAPA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS MENSUALES	\$ 3,902,558.00	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	02/05/2015	04/01/2016	31/12/2015	31/12/2016	100%	100%	
CONCLUIR LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "V" QUE ALBERGA LOS ESPACIOS PARA LA DOCENCIA; DE LA FACULTAD DE QUÍMICA	ESTRUCTURA, ACABADOS E INSTALACIONES	CAMPUS PRINCIPAL	PROEXOES-2015	2A ETAPA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS MENSUALES	\$ 2,210,962.47	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	25/05/2015	03/11/2015	31/12/2015	30/01/2016	100%	100%	
TALLER MULTIDISCIPLINARIO DE CIENCIAS, ELECTRICA, ELECTRONICA, SOLDADURA Y AULAS 5A. ETAPA DEL CAMPUS II	ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA	CAMPUS II	PIEMS 2012	5A ETAPA	UNACAR	INIFEEC	INIFEEC	REPORTES INFORMATIVOS MENSUALES	\$ 1,381,970.85	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	01/12/2015	01/12/2015	31/12/2015	29/02/2016	100%	100%	LA OBRA HA SIDO CONCLUIDA POR INIFEEC.
CONTRUCCÓN DEL EDIFICIO DE LA DACNAT 6A. ETAPA	ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA	CAMPUS III	FAM 2016	6A ETAPA	UNACAR	INIFEEC	INIFEEC	REPORTES INFORMATIVOS MENSUALES	\$ 7,507,381.71	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	10/10/2016	23/11/2016	31/01/2017	16/03/2017	62%	30%	LA OBRA FUE LICITADA Y SUPERVISADA POR EL INIFEEC
TALLER MULTIDISCIPLINARIO DE CIENCIAS, ELECTRICA, ELECTRONICA, SOLDADURA Y AULAS 5A. ETAPA DEL CAMPUS II	ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA	CAMPUS II	FAM-EMS- 2016	6A ETAPA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS MENSUALES	\$ 580,755.02	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	16/08/2016		30/12/2016		0%	0%	RECURSO ENTREGADO EN EL MES DE DICIEMBRE-2016

LAE. ANTONIO E. DÍAZ ESPADAS
 DEPTO. DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
 Elabora

ARQ. ROSARIO A. RODRÍGUEZ VÁZQUEZ
 COORDINADOR GENERAL DE OBRAS
 Responsable de Área

