

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN

COORDINACIÓN GENERAL DE OBRAS

PROGRAMA ANUAL DE OBRAS MODIFICADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE CAPITULO II DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA, ART. 5 FRACC. V

NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN O METAS	LUGAR DE LA OBRA	ORIGEN DE LOS RECURSOS	ETAPA	ENTE PÚBLICO BENEFICIARIO	ENTE RESPONSABLE	ÓRGANO DE VIGILANCIA	MECANISMO DE VIGILANCIA	MONTO AUTORIZADO	PREVISIONES	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACIÓN REAL	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARMEN	CONSTRUCCIÓN DE P.B. Y PRIMER NIVEL	CAMPUS III	PEF-2014	1A. ETAPA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS MENSUALES	\$ 19,980,000.00	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	07/01/2015	09/03/2015	07/12/2015	04/02/2016	100%	94%	SIN OBSERVACIONES
CONSTRUCCION DE LA 3A. ETAPA DEL LABORATORIO DE INGENIERIA PETROLERA, LABORATORIO DE GEOCIENCIAS Y LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO, BIBLIOTECA ESPECIALIZADA, SALAS AUDIOVISUALES, AULAS DE POSGRADO Y CUBICULOS PAR ALUMNOS	ELECTRICOS, GASES, AIRE ACONDICIONADO, PINTURA, PLAFONES	CAMPUS I	FAM-ES-2015	4A ETAPA Y TERMINACIÓN	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS MENSUALES	\$ 6,815,858.00	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	01/05/2015	03/11/2015	31/12/2015	30/04/2016	99.50%	93%	LA OBRA FUE SUSPENDIDA POR LA UNACAR Y SE DIO PRORROGA DE 90 DIAS
CONSTRUCCIÓN DE NAVE PARA INGENIERIA MECANICA	CIMENTACIÓN ESTRUCTURAL	CAMPUS III	FAM-ES-2015	1A ETAPA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS MENSUALES	\$ 3,902,558.00	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	02/05/2015	04/01/2016	31/12/2015	17/04/2016	58%	52%	OBRA SUSPENDIDA POR MAL SUMINISTRO DE CONCRETO EN ZAPATA DE CIMENTACIÓN.
CONCLUIR LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "V" QUE ALBERGA LOS ESPACIOS PARA LA DOCENCIA; DE LA FACULTAD DE QUIMICA	ESTRUCTURA, ACABADOS E INSTALACIONES	CAMPUS PRINCIPAL	PROEXOES-2015	2A ETAPA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS MENSUALES	\$ 2,210,962.47	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	25/05/2015	03/11/2015	31/12/2015	30/01/2016	100%	100%	SIN OBSERVACIONES
TALLER MULTIDISCIPLINARIO DE CIENCIAS, ELECTRICA, ELECTRONICA, SOLDADURA Y AULAS 5A. ETAPA DEL CAMPUS II	ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA	CAMPUS II	PIEMS 2012	5A ETAPA	UNACAR	INIFEEC	INIFEEC	REPORTES INFORMATIVOS MENSUALES	\$ 1,381,970.85	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	01/12/2015	01/12/2015	31/12/2015	29/02/2016	100%	100%	LA OBRA HA SIDO CONCLUIDA POR INIFEEC.
CONTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA DACNAT 6A. ETAPA	ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA	CAMPUS III	FAM 2016	6A ETAPA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS MENSUALES	\$ 11,468,926.00	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	01/06/2016		31/03/2017		0%	0%	EL RECURSO FUE NOTIFICADO POR LA DGESU MEDIANTE OFICIO 219/16-0348 LAS FECHAS INICIO Y TERMINO REAL ESTA SUJETA A LA DISPOSICION DEL RECURSO EN LA UNACAR PARA SU CONTRATACION.
TALLER MULTIDISCIPLINARIO DE CIENCIAS, ELECTRICA, ELECTRONICA, SOLDADURA Y AULAS 5A. ETAPA DEL CAMPUS II	ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA	CAMPUS II	FAM-EMS-2016	6A ETAPA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS MENSUALES	\$ 580,753.00	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL					0%	0%	EL RECURSO FUE NOTIFICADO POR LA SEMS MEDIANTE OFICIO 1404-MONTO MODIFICADO OFICIO 1813 DEL 16-09-2016. LAS FECHAS INICIO Y TERMINO REAL ESTA SUJETA A LA DISPOSICION DEL RECURSO EN LA UNACAR PARA SU CONTRATACION.

LAE. ANTONIO E. DÍAZ ESPADAS
 DEPTO. DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
 Elabora

ARQ. ROSARIO A. RODRÍGUEZ VÁZQUEZ
 COORDINADOR GENERAL DE OBRAS
 Responsable de Área