

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN**

**COORDINACIÓN GENERAL DE OBRAS**

**PROGRAMA ANUAL DE OBRAS MODIFICADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016**

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE CAPITULO II DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA, ART. 5 FRACC. V

NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN O METAS	LUGAR DE LA OBRA	ORIGEN DE LOS RECURSOS	ETAPA	ENTE PÚBLICO BENEFICIARIO	ENTE RESPON-SABLE	ÓRGANO DE VIGILANCIA	MECANISMO DE VIGILANCIA	MONTO AUTORIZADO	PREVENCIONES	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACIÓN REAL	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVA-CIONES
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARMEN	CONSTRUCCIÓN DE P.B. Y PRIMER NIVEL	CAMPUS III	PEF-2014	1A. ETAPA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS MENSUALES	\$ 19,980,000.00	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	07/01/2015	09/03/2015	07/12/2015	04/02/2016	100%	94%	SIN OBSERVACIONES
CONSTRUCCION DE LA 3A. ETAPA DEL LABORATORIO DE INGENIERIA PETROLERA, LABORATORIO DE GEOCIENCIAS Y LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO, BIBLIOTECA ESPECIALIZADA, SALAS AUDIOVISUALES, AULAS DE POSGRADO Y CUBICULOS PAR ALUMNOS	ELECTRICOS, GASES, AIRE ACONDICIONADO, PINTURA, PLAFONES	CAMPUS I	FAM-ES-2015	4A ETAPA Y TERMINACIÓN	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS MENSUALES	\$ 6,815,858.00	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	01/05/2015	03/11/2015	31/12/2015	30/04/2016	99.50%	93%	LA OBRA FUE SUSPENDIDA POR LA UNACAR Y SE DIO PRORROGA DE 90 DIAS
CONSTRUCCIÓN DE NAVE PARA INGENIERIA MECANICA	CIMENTACIÓN ESTRUCTURAL	CAMPUS III	FAM-ES-2015	1A ETAPA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS MENSUALES	\$ 3,902,558.00	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	02/05/2015	04/01/2016	31/12/2015	17/04/2016	58%	52%	OBRA SUSPENDIDA POR MAL SUMINISTRO DE CONCRETO EN ZAPATA DE CIMENTACIÓN.
CONCLUIR LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "V" QUE ALBERGA LOS ESPACIOS PARA LA DOCENCIA; DE LA FACULTAD DE QUIMICA	ESTRUCTURA, ACABADOS E INSTALACIONES	CAMPUS PRINCIPAL	PROEXOES-2015	2A ETAPA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS MENSUALES	\$ 2,210,962.47	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	25/05/2015	03/11/2015	31/12/2015	30/01/2016	100%	100%	SIN OBSERVACIONES
TALLER MULTIDISCIPLINARIO DE CIENCIAS, ELECTRICA, ELECTRONICA, SOLDADURA Y AULAS 5A. ETAPA DEL CAMPUS II	ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA	CAMPUS II	PIEMS 2012	5A ETAPA	UNACAR	INIFEEC	INIFEEC	REPORTES INFORMATIVOS MENSUALES	\$ 1,381,970.85	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	01/12/2015	01/12/2015	31/12/2015	29/02/2016	100%	100%	LA OBRA HA SIDO CONCLUIDA POR INIFEEC.
CONTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA DACNAT 6A. ETAPA	ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA	CAMPUS III	FAM 2016	6A ETAPA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS MENSUALES	\$ 11,468,926.00	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	01/06/2016		31/03/2017		0%	0%	EL RECURSO FUE NOTIFICADO POR LA DGESU MEDIANTE OFICIO 219/16-0348 LAS FECHAS INICIO Y TERMINO REAL ESTA SUJETA A LA DISPOSICION DEL RECURSO EN LA UNACAR PARA SU CONTRATACION.
TALLER MULTIDISCIPLINARIO DE CIENCIAS, ELECTRICA, ELECTRONICA, SOLDADURA Y AULAS 5A. ETAPA DEL CAMPUS II	ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA	CAMPUS II	FAM-EMS- 2016	6A ETAPA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS MENSUALES	\$ 580,753.00	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL					0%	0%	EL RECURSO FUE NOTIFICADO POR LA SEMS MEDIANTE OFICIO 1404-MONTO MODIFICADO OFICIO 1813 DEL 16-09-2016. LAS FECHAS INICIO Y TERMINO REAL ESTA SUJETA A LA DISPOSICION DEL RECURSO EN LA UNACAR PARA SU CONTRATACION.

**LAE. ANTONIO E. DÍAZ ESPADAS**  
 DEPTO. DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL  
 Elabora

**ARQ. ROSARIO A. RODRÍGUEZ VÁZQUEZ**  
 COORDINADOR GENERAL DE OBRAS  
 Responsable de Área

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN**

**COORDINACIÓN GENERAL DE OBRAS**

**PROGRAMA ANUAL DE OBRAS MODIFICADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016**

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE CAPITULO II DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA, ART. 5 FRACC. V

**OBRAS EJERCIDAS POR PRODUCTOS FINANCIEROS AUTORIZADOS EN 2016**

NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN O METAS	LUGAR DE LA OBRA	ORIGEN DE LOS RECURSOS	ETAPA	ENTE PÚBLICO BENEFICIARIO	ENTE RESPON SABLE	ÓRGANO DE VIGILANCIA	MECANISMO DE VIGILANCIA	MONTO AUTORIZADO	PREVENIONES	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACIÓN REAL	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVA CIONES
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA DACNAT 3A. ETAPA	ALBAÑILERIA	CAMPUS III	PF-FAM-2013	2A ETAPA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATI VOS MENSUALES	\$ 95,915.20	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	01/08/2016		16/08/2016		0%	0%	LOS RECURSOS PROVENIENTES DE PRODUCTOS FINANCIEROS FUERON AUTORIZADOS MEDIANTE OFICIOS DE APROBACIÓN Y ESTAN SUJETOS A LA DISPONIBILIDAD DEL RECURSO EN LA UNACAR PARA SU PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE INGENIERIA PETROLERA, LABORATORIO DE GEOCIENCIAS Y LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO, BIBLIOTECA ESPECIALIZADA, SALAS AUDIOVISUALES, AULAS DE POSGRADO Y CUBICULOS PARA ALUMNOS (TERMINACIÓN)	AUTOMATIZACIÓN DE PUERTAS DE ACCESO AL ELEVADOR	CAMPUS PRINCIPAL	PF-FAM-2014	5A ETAPA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATI VOS MENSUALES	\$ 133,082.11	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	01/08/2016		19/08/2016		0%	0%	LOS RECURSOS PROVENIENTES DE PRODUCTOS FINANCIEROS FUERON AUTORIZADOS MEDIANTE OFICIOS DE APROBACIÓN Y ESTAN SUJETOS A LA DISPONIBILIDAD DEL RECURSO EN LA UNACAR PARA SU PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE INGENIERIA PETROLERA, LABORATORIO DE GEOCIENCIAS Y LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO, BIBLIOTECA ESPECIALIZADA, SALAS AUDIOVISUALES, AULAS DE POSGRADO Y CUBICULOS PARA ALUMNOS (TERMINACIÓN)	AUTOMATIZACIÓN DE PUERTAS DE ACCESO AL ELEVADOR	CAMPUS PRINCIPAL	PF-FAM-2015	6A ETAPA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATI VOS MENSUALES	\$ 25,382.64	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	01/08/2016		19/08/2016		0%	0%	LOS RECURSOS PROVENIENTES DE PRODUCTOS FINANCIEROS FUERON AUTORIZADOS MEDIANTE OFICIOS DE APROBACIÓN Y ESTAN SUJETOS A LA DISPONIBILIDAD DEL RECURSO EN LA UNACAR PARA SU PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS
TALLER MULTIDISCIPLINARIO DE CIENCIAS, ELECTRICA, ELECTRONICA, SOLDADURA Y AULAS 5A. ETAPA DEL CAMPUS II	CANCELERIA	CAMPUS II	PF-FAM-EMS-2013	ÚNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATI VOS MENSUALES	\$ 20,844.41	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	01/09/2016		31/09/2016		0%	0%	LOS RECURSOS PROVENIENTES DE PRODUCTOS FINANCIEROS FUERON AUTORIZADOS MEDIANTE OFICIOS DE APROBACIÓN Y ESTAN SUJETOS A LA DISPONIBILIDAD DEL RECURSO EN LA UNACAR PARA SU PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS
<b>OBRAS EJERCIDAS POR PRODUCTOS FINANCIEROS AUTORIZADOS EN 2016</b>																	
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA DACNAT 4A. ETAPA	ALBAÑILERIA	CAMPUS III	FAM-2013 REMANENTE	4A. ETAPA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATI VOS MENSUALES	\$ 1,838,546.67	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	01/09/2016	10/10/2016	15/09/2016	31/12/2016	0%	0%	LOS RECURSOS PROVENIENTES DE PRODUCTOS FINANCIEROS FUERON AUTORIZADOS MEDIANTE OFICIOS DE APROBACIÓN Y ESTAN SUJETOS A LA DISPONIBILIDAD DEL RECURSO EN LA UNACAR PARA SU PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA DACNAT 4A. ETAPA	ALBAÑILERIA	CAMPUS III	FAM-2014 REMANENTE	7A. ETAPA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATI VOS MENSUALES	\$ 873,837.53	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL					0%	0%	LOS RECURSOS NO HAN INGRESADO A LA UNACAR PARA SU PROCESO DE CONTRATACIÓN LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINO ESTAN SUJETAS A LA APR. PARA EL EJERCICIO DEL REMANENTE POR LA SRIA. DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE INGENIERIA PETROLERA, LABORATORIO DE GEOCIENCIAS Y LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO, BIBLIOTECA ESPECIALIZADA, SALAS AUDIOVISUALES, AULAS DE POSGRADO Y CUBICULOS PARA ALUMNOS (TERMINACIÓN)	AUTOMATIZACIÓN DE PUERTAS DE ACCESO AL ELEVADOR	CAMPUS PRINCIPAL	FAM-2014 REMANENTE	4A. ETAPA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATI VOS MENSUALES	\$ 291,939.60	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL					0%	0%	LOS RECURSOS NO HAN INGRESADO A LA UNACAR PARA SU PROCESO DE CONTRATACIÓN LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINO ESTAN SUJETAS A LA APR. PARA EL EJERCICIO DEL REMANENTE POR LA SRIA. DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.

**LAE. ANTONIO E. DIAZ ESPADAS**  
 DEPTO. DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL  
 Elabora

**ARQ. ROSARIO A. RODRIGUEZ VÁZQUEZ**  
 COORDINADOR GENERAL DE OBRAS  
 Responsable de Área