



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN**  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE PLANEACIÓN



04 de noviembre de 2014.  
OFICIO No. PL-0531-2014.

**Asunto:** Entrega de Informes Trimestrales 1°, 2° y 3° ProExOEES 2014.

**Dr. Salvador Malo Álvarez**  
Dirección General de Educación Superior Universitaria  
S.E.S./S.E.P.  
PRESENTE

Distinguido Doctor Salvador,

Por este medio me permito hacer entrega de los informes para el seguimiento financiero, del 1er., 2do. y 3er. trimestre del Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (ProExOEES) 2014, correspondiente al proyecto "Expansión y actualización de espacios académicos de modalidad presencial para el fortalecimiento de la nueva oferta educativa de ingeniería geológica."

Agradezco de antemano la atención al presente y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Muy atentamente

"POR LA GRANDEZA DE MÉXICO"

M. F. Delfina Cervera Rebolledo  
Coordinador General de Planeación



C.c.p. Archivo

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO  
(En Pesos)

Fecha de actualización: 15/07/2014

DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: Universidad Autónoma del Carmen

Nombre del Programa: Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior) Ejercicio Fiscal Reportado 2014

Trimestre 2o.

Nombre del Proyecto General: Expansión y actualización de espacios académicos de modalidad presencial para el fortalecimiento de la nueva oferta educativa de ingeniería geológica.

Objetivo General: Proveer los espacios suficientes y el equipamiento adecuado para el incremento de la matrícula del Programa Educativo de Ingeniería Geológica de acuerdo al modelo educativo Acalán.

Costo total del Proyecto 2014 (Por rubro y Modalidad)					
Rubro/Modalidad	Modalidad A	Modalidad B	Modalidad C	Modalidad D	Total
Obra	0.0	0.0	\$6,594,926.00	0.0	\$6,594,926.00
Equipamiento	0.0	0.0	\$800,000.00	0.0	\$800,000.00
Total	0.0	0.0	\$7,394,926.00	0.0	\$7,394,926.00

No.	Objetivo Particular	Meta	No. Acción	Acción	Monto Federal Asignado	Monto Ejercido					TOTAL EJERCIDO 2014	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado
						Monto reportado en 2014							
						Trimestres							
1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero de 2015	Monto total ejercido en 2014									
1	Proporcionar al Programa educativo de Ingeniería Geológica los espacios necesarios y adecuados para la impartición de clases	1.1 Incrementar la matrícula en 60 estudiantes en el programa educativo ingeniería geológica.	1.1.1	Construcción de nuevos espacios para la docencia.	\$ 6,594,926.00	0.00	0.00				0.00	\$ 6,594,926.00	0.00%
2	Dotar a los alumnos de Ingeniería Geológica de las herramientas básicas para su formación.	2.1 Proporcionar las herramientas básicas a 131 alumnos del programa educativo de Ingeniería Geológica.	2.1.1	Equipamiento de laboratorios.	\$ 300,000.00	0.00	0.00				0.00	\$ 300,000.00	0.00%
3	Fortalecer las competencias profesionalizantes del ingeniero Geologo.	3.1 Capacitar en sus competencias profesionales de 131 alumnos del Programa educativo de Ingeniería	3.1.1	Adquirir 1 microscopio petrográfico con equipo auxiliar de adquisición de imágenes.	\$ 500,000.00	0.00	0.00				0.00	\$ 500,000.00	0.00%
<b>GRAN TOTAL</b>					<b>\$ 7,394,926.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$ 7,394,926.00</b>	<b>0.00%</b>

INFORME PORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS

El 13 de mayo del presente, se recibe por correo electrónico el oficio No. 219/14-01685 con la asignación de recursos del proyecto. Se recibe el 22 de mayo de 2014 por correo electrónico Convenio para firma, mismo que es enviado firmado, el 4 de junio en original firmado en cuatro tantos por el Rector con oficio No. PL-0256-2014. Envío de proyecto ajustado con oficio No. PL-0328-2014 de fecha 14 de julio de 2014.

CP. José Yovani Montejó Saldaña  
TESORERO (A) GENERAL Y/O  
ADMINISTRADOR (A) FINANZAS

Mtra. Delfina Cervera Rabalido  
COORDINADORA GENERAL DE  
PLANEACIÓN

Dr. José Antonio Ruz Hernández  
RECTOR (A)

Dra. Alicia Sánchez de la Cruz  
RESPONSABLE DEL ORGANISMO DE  
CONTROL INTERNO, (CONTRALORIA)

NOTA:

La información proporcionada en este Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, sino deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARA PARA CULQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CÁMARA DE DIPUTADOS DEL ILCONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO  
(En Pesos)

Fecha de actualización:	15/07/2014
	DD/MM/AÑO
<b>Trimestre</b>	<b>2o.</b>

Nombre de la Institución: Universidad Autónoma del Carmen

Nombre del Programa: Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior)

**Ejercicio Fiscal Reportado**  
2014

Nombre del Proyecto General: Expansión y actualización de espacios académicos de modalidad presencial para el fortalecimiento de la nueva oferta educativa de ingeniería geológica.

No. Acción	Documento de Pago				Obra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos			Obra (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir		
	Tipo de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Rubro de Gasto	Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad faltantes por adquirir	Monto por ejercer
1.1.1				Obra	Construcción del segundo nivel del Edificio "U" ; 4 aulas, 2 salas de computo; 2 anexos; dos conexiones del edificio U con los edificios V y T de Ingeniería.	0.00	0.00	0.00	1.00	\$ 6,594,926.00
2.1.1				Equipamiento	Equipamiento de laboratorios.	0.00	0.00	0.00	15.00	\$ 300,000.00
3.1.1				Equipamiento	Adquirir 1 microscopio petrográfico con equipo auxiliar de adquisición de imágenes.	0.00	0.00	0.00	1.00	\$ 500,000.00
<b>TOTAL</b>										\$ 7,394,926.00

  
CP. José Yovani Montejo Saldaña  
TESORERO (A) GENERAL Y/O ADMINISTRADOR (A) FINANZAS

  
Mtra. Delfina Cervera Rebolledo  
COORDINADORA GENERAL DE PLANEACIÓN

  
Dr. José Antonio Ruz Hernández  
RECTOR (A)

  
Dra. Alicia Sánchez de la Cruz  
RESPONSABLE DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO, (CONTRALORIA)

NOTA:

La información proporcionada en este Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, sino deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARA PARA CUALQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.

Anexo



13 de julio de 2015  
OFICIO No. CGP-0587-2015

Asunto: 2do informe trimestral ProExOEES 2014

# ACUSE

Dr. Salvador Malo Álvarez  
Dirección General de Educación Superior Universitaria  
S.E.S./S.E.P.  
PRESENTE

Estimado Doctor Malo,

Por este conducto me permito enviar a usted los formatos:

1. Formato informe financiero IV
- 3.1 Formato informe financiero IV

Ambos correspondientes al Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior 2014, ProExOEES, correspondiente al proyecto "Construcción de aulas y equipamiento del programa educativo licenciatura en Ingeniería Geológica de la Universidad Autónoma del Carmen", propios al segundo trimestre del ejercicio 2014, cabe mencionar que los informes se presentan en este programa hasta la extinción del recurso.

Agradezco de antemano la atención y las consideraciones con que distingue a nuestra institución; aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.



Atentamente  
"POR LA GRANDEZA DE MÉXICO"

Mtra. Delfina Cervera Rebolledo  
Coordinación General de Planeación



Coordinación General  
de Planeación

C.c.p. Dr. José Antonio Ruz Hernández.- Rector  
C.c.p. Archivo



SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO  
(En Pesos)

Fecha de actualización: 15/07/2015  
DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: Universidad Autónoma del Carmen

Nombre del Programa: Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior) **Ejercicio Fiscal Reportado** 2014

Trimestre 2do.

Nombre del Proyecto General: Expansión y actualización de espacios académicos de modalidad presencial para el fortalecimiento de la nueva oferta educativa de ingeniería geológica.

Objetivo General: Proveer los espacios suficientes y el equipamiento adecuado para el incremento de la matrícula del Programa Educativo de Ingeniería Geológica de acuerdo al modelo educativo Acalán.

Costo total del Proyecto 2014 (Por rubro y Modalidad)					
Rubro/Modalidad	Modalidad A	Modalidad B	Modalidad C	Modalidad D	Total
Obra	0.0	0.0	\$6,594,926.00	0.0	\$6,594,926.00
Equipamiento	0.0	0.0	\$800,000.00	0.0	\$800,000.00
<b>Total</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>\$7,394,926.00</b>	<b>0.0</b>	<b>\$7,394,926.00</b>

No.	Objetivo Particular	Meta	No. Acción	Acción	Monto Federal Asignado	Monto Ejercido					TOTAL EJERCIDO 2014	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado
						Monto reportado en 2014 Trimestres							
						1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero de 2015	Monto total ejercido en 2014			
1	Proporcionar al Programa educativo de Ingeniería Geológica los espacios necesarios y adecuados para la impartición de clases	1.1 Incrementar la matrícula en 60 estudiantes en el programa educativo Ingeniería geológica.	1.1.1	Construcción de nuevos espacios para la docencia.	\$ 6,594,926.00	0.00	0.00	0.00	6,594,926.00	6,594,926.00	6,594,926.00	\$ -	100.00%
2	Dotar a los alumnos de Ingeniería Geológica de las herramientas básicas para su formación.	2.1 Proporcionar las herramientas básicas a 131 alumnos del programa educativo de Ingeniería Geológica.	2.1.1	Equipamiento de laboratorios.	\$ 300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	\$ -	100.00%
3	Fortalecer las competencias profesionalizantes del Ingeniero Geologo.	3.1 Capacitar en sus competencias profesionales de 131 alumnos del Programa educativo de Ingeniería Geológica.	3.1.1	Adquirir 1 microscopio petrográfico con equipo auxiliar de adquisición de imágenes.	\$ 500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	\$ -	100.00%
<b>GRAN TOTAL</b>					<b>\$ 7,394,926.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,394,926.00</b>	<b>7,394,926.00</b>	<b>7,394,926.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>100.00%</b>

INFORME PORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS

Se adquieren dos lupas, se cumplen todas las acciones y la aplicación del recurso al 100%.

CP. José Yovani Montejo Saldaña  
TESORERO (A) GENERAL Y/O  
ADMINISTRADOR (A) FINANZAS

Mtra. Delfina Cervera Rebolledo  
COORDINADORA GENERAL DE  
PLANEACIÓN

Dr. José Antonio Ruiz Hernández  
RECTOR (A)

Dra. Alicia Sánchez de la Cruz  
RESPONSABLE DEL ORGANISMO DE  
CONTROL INTERNO, (CONTRALORIA)

NOTA:

La información proporcionada en este Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, sino deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARA PARA CULQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CAMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO  
(En Pesos)

Fecha de actualización: 15/07/2015  
DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: Universidad Autónoma del Carmen


Trimestre 2do.


Nombre del Programa: Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior)


Ejercicio Fiscal Reportado 2014


Nombre del Proyecto General: Expansión y actualización de espacios académicos de modalidad presencial para el fortalecimiento de la nueva oferta educativa de ingeniería geológica.

No. Acción	Documento de Pago					Obra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos			Obra (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir	
	Tipo de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Rubro de Gasto	Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad faltantes por adquirir	Monto por ejercer
1.1.1	La facturación se realizara por estimaciones mensuales, de acuerdo al calendario de actividades.	MJG 960313 HQ3	LPN/19/14	Obra	"Construcción del 2do. Nivel de los edificios "U" y "V" y dos conexiones".	1.00	6,594,926.00	6,594,926.00	0.00	\$ -
2.1.1	Factura	SIT 130723 154	141	Equipamiento	Kit de Geólogo, Marca: GARMIN ETREX TAURUS.	15.00	300,000.00	300,000.00	0.00	\$ -
3.1.1	Factura	SIT 130723 154	LPN/14/14	Equipamiento	Microscopio Triocular Fototubo Digital Mot Polarización Ortoscopia y Conoscopia Marca: CARL ZEISS, Modelo: AXIOLAB POL.	1.00	500,000.00	500,000.00	0.00	\$ -
<b>TOTAL</b>								\$ 7,394,926.00	\$ -	\$ -

  
CP. José Yovani Montejó Saldaña  
TESORERO (A) GENERAL Y/O  
ADMINISTRADOR (A) FINANZAS

  
Mtra. Delfina Cervera Rebolledo  
COORDINADORA GENERAL DE PLANEACIÓN

  
Dr. José Antonio Ruz Hernández  
RECTOR (A)

  
Dra. Alicia Sánchez de la Cruz  
RESPONSABLE DEL ORGANISMO DE CONTROL  
INTERNO, (CONTRALORIA)

**NOTA:**  
La información proporcionada en éste Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, sino deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARA PARA CULQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CAMARA DE DIPUTADOS DEL II CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.