



12 de octubre de 2015
OFICIO No. CGP-0968-2015

Asunto: 3er informe trimestral ProExOEEs 2015

ACUSE

Dr. Salvador Malo Álvarez
Dirección General de Educación Superior Universitaria
S.E.S./S.E.P.
PRESENTE



Estimado Doctor Salvador,

Por este conducto me permito enviar a usted los formatos:

1. Formato informe financiero IV
- 3.1 Formato informe financiero IV

Ambos correspondientes al Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior 2014, ProExOEEs, correspondiente al proyecto "Construcción de aulas y equipamiento del programa educativo licenciatura en Ingeniería Geológica de la Universidad Autónoma del Carmen", propios al segundo trimestre del ejercicio 2014, cabe mencionar que los informes se presentan en este programa hasta la extinción del recurso.

Agradezco de antemano la atención y las consideraciones con que distingue a nuestra institución; aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
"POR LA GRANDEZA DE MÉXICO"

Mtra. Delfina Cervera Rebolledo
Coordinación General de Planeación



Coordinación General
de Planeación

C.c.p. Dr. José Antonio Ruz Hernández.- Rector
C.c.p. Archivo





SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Nombre de la Institución: Universidad Autónoma del Carmen

Fecha de actualización: 15/10/2015
DD/MM/AÑO

Nombre del Programa: Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior) Ejercicio Fiscal Reportado 2015

Trimestre 3er.

Nombre del Proyecto General: Equipamiento, Expansión y actualización de espacios académicos multidisciplinarios para albergar aulas, laboratorios y talleres de diseño para atender matrícula de licenciatura y posgrado de la Universidad Autónoma del Carmen.

Objetivo General: Incrementar el número de espacios para la enseñanza que permitan mejorar la calidad de la educación y ofertar un mayor número de espacios en los Programas Educativos de Licenciatura y Posgrado, equipar los laboratorios y talleres brindando las herramientas necesarias para el aprendizaje con calidad.

Costo total del Proyecto 2015 (Por rubro y Modalidad)					
Rubro/Modalidad	Modalidad A	Modalidad B	Modalidad C	Modalidad D	Total
Obra	0.00	0.00	2,210,962.47	0.00	2,210,962.47
Equipamiento	0.00	0.00	5,114,756.53	0.00	5,114,756.53
Total	0.00	0.00	7,325,719.00	0.00	7,325,719.00

Objetivo Particular	Meta	Acción	Recurso total asignado 2015	Rubro	Monto asignado por Rubro	Monto Ejercido				Monto total ejercido en 2015	TOTAL EJERCICIO FISCAL 2015	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado
						Monto reportado en 2015							
						1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero de 2016				
1. Concluir la construcción del edificio "v" que alberga los espacios para la docencia.	1.1 Concluir la construcción del edificio "v" para contar con una mayor cobertura en el ciclo 2015-2016.	1.1.1 Concluir la construcción del edificio "v" de 468 metros cuadrados de la Facultad de Química.	2,210,962.47	Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Equipamiento	2,210,962.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,210,962.47	0.00	
2. Equipar aulas, laboratorios y talleres de diseño.	2.1 Proporcionar las herramientas necesarias y acordes a los programas educativos para el mejoramiento del desempeño académico de los alumnos, permitiendo su fortalecimiento para el campo laboral.	2.1.1 Equipar los Laboratorios: a) para el Programa Educativo de Ingeniería Geofísica, b) Ingeniería en Energía y c) Arquitectura.	5,114,756.53	Obra	5,114,756.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,114,756.53	0.00	
				Equipamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
GRAN TOTAL					7,325,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,325,719.00	0.00

OBSERVACIONES GENERALES DE METAS Y/O ASPECTOS RELEVANTES QUE INFORMAR PARA EL TRIMESTRE REPORTADO.

Se recepciona el recurso el día 13 de agosto del 2015.

Se recibe mediante oficio No. DGRSU/AJ/15-215 con fecha 04 de agosto del 2015, convenio original debidamente requisitado por todas las partes.

CP. José Yovani Montejo Saldaña
TESORERO (A) GENERAL Y/O ADMINISTRADOR (A) FINANZAS

Mtra. Delfina Carvera Rebolledo
DIRECTOR (A) DE PLANEACIÓN

Dr. José Antonio Ruiz Hernández
RECTOR (A)

Dra. Alicia Sánchez de la Cruz
RESPONSABLE DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO (CENTRALÍA)

NOTA:

La información proporcionada en este formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, por lo que deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARÁ PARA CUALQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA TIENE QUE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Fecha de actualización: 15/10/2015
DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: Universidad Autónoma del Carmen

Trimestre 3er.

Nombre del Programa: Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior)

Ejercicio Fiscal Reportado 2015

Nombre del Proyecto General: Equipamiento, Expansión y actualización de espacios académicos multidisciplinarios para albergar aulas, laboratorios y talleres de diseño para atender matrícula de licenciatura y posgrado de la Universidad Autónoma del Carmen.

No. Acción	Tipo de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Documento de Pago		Obra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos			Obra (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir		
				Objeto de Gasto	Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad / faltantes por adquirir	Monte por ejercer	
1.1.1						Terminación de la construcción del segundo nivel del edificio "V"; 5 aulas, 3 cubículos de profesores, 2 anexos.	0.00	0.00	0.00	1.00	2,210,962.47
2.1.1						Gravímetro	0.00	0.00	0.00	1.00	600,000.00
2.1.1						Estación magnetotelúrica	0.00	0.00	0.00	1.00	250,000.00
2.1.1						Sismógrafo para sísmica de refracción	0.00	0.00	0.00	1.00	350,000.00
2.1.1						Georadar	0.00	0.00	0.00	1.00	250,000.00
2.1.1						Microscopio petrográfico	0.00	0.00	0.00	6.00	300,000.00
2.1.1						Perfilador acústico Doppler	0.00	0.00	0.00	1.00	250,000.00
2.1.1						Martillos geológicos	0.00	0.00	0.00	1.00	50,000.00
2.1.1						Palas y picos	0.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00
2.1.1						Brújulas	0.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00
2.1.1						Entrenador solar-térmico	0.00	0.00	0.00	1.00	120,000.00
2.1.1						Entrenador eólico	0.00	0.00	0.00	1.00	150,000.00
2.1.1						Planta de biocombustible	0.00	0.00	0.00	1.00	150,000.00
2.1.1						Entrenador de celdas de combustible	0.00	0.00	0.00	1.00	250,000.00
2.1.1						Estación de caracterización de celdas	0.00	0.00	0.00	1.00	400,000.00
2.1.1						Potenciostato / Galvanostato	0.00	0.00	0.00	1.00	700,000.00
2.1.1						Reactivos y accesorios básicos	0.00	0.00	0.00	1.00	260,756.53
2.1.1						Scanner de planos	0.00	0.00	0.00	1.00	150,000.00
2.1.1						CNC semi-industrial de 2 ejes	0.00	0.00	0.00	1.00	80,000.00
2.1.1						Software especializado de Arquitectura	0.00	0.00	0.00	1.00	650,000.00
2.1.1						Restiradores	0.00	0.00	0.00	70.00	112,000.00
2.1.1						Bancos	0.00	0.00	0.00	20.00	16,000.00
TOTAL											\$7,325,719.00

CP. José Yovani Montejo Saldaña
TESORERO (A) GENERAL Y/O ADMINISTRADOR

Mtra. Delfina Cervera Rebolledo
DIRECTOR (A) DE PLANEACIÓN

Dr. José Antonio Ruz Hernández
RECTOR (A)

Dra. Alicia Sánchez de la Cruz
RESPONSABLE DEL ORGANISMO DE CONTROL

NOTA:

La información proporcionada en éste Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, sino deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARA PARA CULQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CAMARA DE DIPUTADOS DEL H.CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.