



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN  
COORDINACIÓN GENERAL DE OBRAS  
PROGRAMA ANUAL DE OBRAS PRIMERA MODIFICACIÓN AL CUARTO TRIMESTRE DE 2018



Fecha

31 de Octubre de 2018

Documento publicado con fundamento al:  
ART. 21 DE LA LOPSRM Y 16 Y 17 DEL RLOPSRM.  
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE CAPITULO II DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA, ART. 5 FRACC. V

NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN O METAS	LUGAR DE LA OBRA	ORIGEN DE LOS RECURSOS	ETAPA	ENTE PÚBLICO BENEFICIARIO	ENTE RESPONSABLE	ÓRGANO DE VIGILANCIA	MECANISMO DE VIGILANCIA	MONTO AUTORIZADO	PREVENCIONES	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACIÓN REAL	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES	
ACTIVIDADES EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	RAMPAS PARA DISCAPACITADOS	CAMPUS I, II, III Y CAMPUS SABANCUY	SUBSIDIO ESTATAL	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS MENSUALES	\$ 200,000.00	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	01/07/2018	21/05/2018	30/09/2018	30/09/2018	100%	100%		
EDIFICIO DE CIENCIAS NATURALES DACHAT 7A. ETAPA	PREFABRICADOS, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, CANCELERIA, ESTRUCTURA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DUCTERIA, ALUMBRADO INTERIOR, INST. ELECT. PARA A.A., SIST. DE TIERRA, PARARRAYOS, TUBERIA Y ACC. DE A.A., VOZ Y DATOS.	CAMPUS III	FAM-ES-2018	7A. ETAPA	UNACAR	INIFEEC	INIFEEC	REPORTES INFORMATIVOS MENSUALES	\$ 14,115,049.83	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	28/08/2018		NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN POR EL MOMENTO	05/12/2018	NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN POR EL MOMENTO	2%	0%	of. APR-FAM-ES-2814001-7013-2/2018
REHABILITACIÓN DE SANITARIOS DE LA PREPARATORIA DEL CAMPUS II	SANITARIOS DE EDIFICIOS "D" e "F"	CAMPUS II	FAM-EMS-2018	UNICA	UNACAR	INIFEEC	INIFEEC	REPORTES INFORMATIVOS MENSUALES	\$ 663,174.00	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	28/09/2018		NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN POR EL MOMENTO	26/11/2018	NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN POR EL MOMENTO	4%	0%	of. APR-FAM-EMS-2814001-7013-3/2018
REHABILITACION DE EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARMEN Y EDIFICIO DE NAVE PARA INGENIERIA MECNICA	IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA/	CAMPUS I	FAM-REMANENTES-ES-2018	UNICA	UNACAR	INIFEEC	INIFEEC	REPORTES INFORMATIVOS MENSUALES	\$ 2,542,096.12	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	27/08/2018		NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN POR EL MOMENTO	25/09/2018	NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN POR EL MOMENTO	30%	0%	of. APR-COE-FAM-REMANENTES-ES-2814001-7013-4/2018
	ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, ELÉCTRICAS, CONTACTOS, CONTACTOS INDUSTRIALES, ALUMBRADO INTERIOR, SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICO A TABLEROS, SISTEMA DE TIERRA, SOPORTRIA ELÉCTRICA.	CAMPUS III		UNICA	UNACAR	INIFEEC	INIFEEC	REPORTES INFORMATIVOS MENSUALES	\$ 765,230.55	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	28/08/2018		NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN POR EL MOMENTO	25/11/2018	NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN POR EL MOMENTO	100%	79%	of. APR-COE-FAM-REMANENTES-ES-2814001-7013-4/2018

LAE. ANTONIO ENRIQUE DÍAZ ESPADAS  
DEPTO. DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL  
Elaboró



COORDINACIÓN  
GENERAL DE  
OBRAS

ARQ. ROSARIO ADOLFINA RIVERA VÁZQUEZ  
COORDINADORA GENERAL DE OBRAS  
Responsable de Área