



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
COORDINACIÓN GENERAL DE OBRAS
PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2021
1er. TRIMESTRE

Documento publicado con fundamento al:

ART. 21 DE LA LOPSRM Y 16 Y 17 DEL RLOPSRM.

Fecha

31 de marzo de 2021



NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN O METAS	LUGAR DE LA OBRA	ORIGEN DE LOS RECURSOS	ETAPA	ENTE PÚBLICO BENEFICIARIO	ENTE RESPONSABLE	ORGANO DE VIGILANCIA	MECANISMO DE VIGILANCIA	MONTO AUTORIZADO	REVENCIÓN	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACIÓN REAL	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
Mejora de salidas de emergencia en la DES Ciencias de Información y cerco de seguridad en el Campus III.	ALBAÑILERIA,	CAMPUS III	FAM-ES-2021	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$ 730,533.29	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	15/05/2021	15/12/2021			0%	0%	Mejora , cerco de seguridad en el Campus III. Barda.
Equipamiento del Edificio de Ciencias de la Salud, con unidades generadoras de agua helada.	Suministro e instalación de 2 equipos de agua helada	CAMPUS III	FAM-ES-2021	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$ 12,127,917.30	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	15/05/2021	15/12/2021			0%	0%	

LAE. ANTONIO ENRIQUE DÍAZ ESPADAS
DEPTO. DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
Elaboró

ARO. ROSARIO ADOJANA RODRÍGUEZ VÁZQUEZ
COORDINADORA GENERAL DE OBRAS
Responsable de Área



COORDINACIÓN
GENERAL DE
OBRAS