



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
COORDINACIÓN GENERAL DE OBRAS
PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2021
4to. TRIMESTRE



Documento publicado confundamento al:

Fecha 31 de diciembre de 2021

ART. 21 DE LA LOPSRM Y 16 Y 17 DEL RLOPSRM.

NOMBRE DE LA OBR.	DESCRIPCIÓN O METAS	LUGAR DE LA OBRA	ORIGEN DE LOS RECURSOS	ETAPA	ENTE PÚBLICO BENEFICIARIO	ENTE RESPON-SABLE	ÓRGANO DE VIGILAN-CIA	MECANISMO DE VIGILANCIA	MONTO AUTORIZADO	REVENCIÓN	FECHA DE INICIO PROGRAMAD A	FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE TERMINACI ÓN PROGRAMA DA	FECHA DE TERMINACI ÓN REAL	AVANCE FISICO	AVANCE FINANACI ERO	OBSERVA CIONES
Mejora de salidas de emergencia en la DES Ciencias de Información y cerco de seguridad en el Campus III.	Albañilería	CAMPUS III	FAM-ES-2021	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATI-VOS TRIMESTRAL ES	\$ 730,533.29	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	15/06/2021	07/10/2021	15/12/2021	FECHA PROPUES TA 26/01/2022	83%	78%	1.- Obra que sera ejecutada, cerco de seguridad en el Campus III. 2.- La fecha de Inicio Programada Corresponde al Presentado en el Proyecto ante la DGESUI
Equipamiento del Edificio de Ciencias de la Salud, con unidades generadoras de agua helada.	Suministro e instalación de 2 equipos de agua helada	CAMPUS III	FAM-ES-2021	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATI-VOS TRIMESTRAL ES	\$ 12,127,917.30	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	15/06/2021	26/10/2021	15/12/2021		15%	32%	
Taller Multidisciplinario de Ciencias, Eléctrica, Electrónica, Soldadura y Aulas. Etapa 9.	Albañilería y Cancelería y Aluminio	CAMPUS II	FAM-EMS-2021	NUEVE	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATI-VOS TRIMESTRAL ES	\$ 389,174.00	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	30/07/2021	07/10/2021	15/12/2021	10/12/2021	100%	100%	Autoizado Medinate oficio No. SEDUC/SCE/DGPO /0035/2021, de fecha 30 de marzo de 2021 y asunto: Se comunica FAM Media Superior 2021 autorizado a la UNACAR.

LAE. ANTONIO ENRIQUE DÍAZ ESPADAS
DEPTO. DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
Elaboró



COORDINACIÓN
GENERAL DE
OBRAS

ARQ. ROSARIO ADOLFINA RODRÍGUEZ VÁZQUEZ
COORDINADORA GENERAL DE OBRAS
Responsable de Área