



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
COORDINACIÓN GENERAL DE OBRAS
PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2022
SEPTIEMBRE DE 2022

ART. 21 DE LA LOPPSRM Y 16 Y 17 DEL RLOPPSRM.

Fecha



30/09/2022

Documento publicado confidencialmente al:

NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN O METAS	LUGAR DE LA OBRA	ORIGEN DE LOS RECURSOS	ETAPA	ENTE PÚBLICO BENEFICIARIO	ENTE RESPONSABLE	ÓRGANO DE VIGILANCIA	MECANISMO DE VIGILANCIA	MONTO AUTORIZADO	PREVISIONES	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACIÓN REAL	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
Mantenimiento a Infraestructura Universitaria	PIRUBA, IMPERMEABILIZACIÓN, MAINTUBOS DE ALAMBILLO, CANCELERÍA, MAINT. CAJAS MAINT. HIDRÁULICOS	CAMPUS III	FAM-ES-2022	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$ 16,732,652.00	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	15/08/2022		15/12/22		0%	0%	OFICIO DE ASIGNACIÓN DEL FAM 517022-2823-48 DE LA DORSUI OF: APR-FAM-ES-10707-27022 SE RECIBE 14. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE ENERO-JULIO 2022 SE RECIBE 2. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MES DE AGOSTO
Construcción del Edificio DACNAT	MUROS Y PLAFONES, MAINT. RAMPA, DISPARADORES, MURO APUNTAOS EN ACCESO PRINCIPAL, ALAMBILLO, BARRONDALES.	CAMPUS III	FAM-ES-2022	9a. ETAPA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$ 1,556,311.00	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	15/08/2022		20/12/22		0%	0%	OFICIO DE ASIGNACIÓN DEL FAM 517022-2823-48 DE LA DORSUI OF: AUT-FAM-ES- SE RECIBE 14. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE ENERO-JULIO 2022 SE RECIBE 2A. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MES DE AGOSTO
Suministro e Instalaciones de Equipo de Aire Acondicionado para la sala de Computo Edificio "B" Preparatoria Manuel J. García Pinto.	AIRE ACONDICIONADO	CAMPUS SABANUCY MANUEL J. GARCIA PINTO	FAM-EMS-2022	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$ 65,679.36	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	15/08/2022		15/12/22		0%	0%	OFICIO DE ASIGNACIÓN SEMESTR02022 SE MODIFICAN FECHAS DE INICIO Y TERMINO SE RECIBE 14. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE ENERO-JULIO 2022 SE RECIBE 2A. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MES DE AGOSTO
Mantenimiento Aulas del Edificio "A" Preparatoria Manuel J. García Pinto.	PUERTAS	CAMPUS SABANUCY MANUEL J. GARCIA PINTO	FAM-EMS-2022	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$ 73,200.00	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	15/08/2022		15/12/22		0%	0%	OFICIO DE ASIGNACIÓN SEMESTR02022 SE MODIFICAN FECHAS DE INICIO Y TERMINO SE RECIBE 14. REPORTE EN ENERO-JULIO 2022 SE RECIBE 2A. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MES DE AGOSTO
Suministro e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado para la sala de Computo, Edificio "F" Preparatoria Durna, Campus II	AIRE ACONDICIONADO	CAMPUS II PREPARATORIA DURNA	FAM-EMS-2022	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$ 277,894.14	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	15/08/2022		15/12/22		0%	0%	OFICIO DE ASIGNACIÓN SEMESTR02022 SE MODIFICAN FECHAS DE INICIO Y TERMINO SE RECIBE 14. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE ENERO-JULIO 2022 SE RECIBE 2. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MES DE AGOSTO
									\$ 20,885,136.50								

LAE. ANTONIO ENRIQUE DÍAZ ESPADAS
DEPTO. DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
Elaboró



COORDINACIÓN GENERAL DE OBRAS

ARQ. ROSARÍA ADOQTINA RODRÍGUEZ VÁZQUEZ
COORDINADORA GENERAL DE OBRAS
Responsable de Área