



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
COORDINACIÓN GENERAL DE OBRAS
PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2022
FEBRERO DE 2023



Documento publicado confundamento al:

Fecha 28/02/2023

ART. 21 DE LA LOPSRM Y 16 Y 17 DEL RLOPSRM.

NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN O METAS	LUGAR DE LA OBRA	ORIGEN DE LOS RECURSOS	ETAPA	ENTE PÚBLICO BENEFICIARIO	ENTE RESPONSABLE	ÓRGANO DE VIGILANCIA	MECANISMO DE VIGILANCIA	MONTO AUTORIZADO	PREVENCIONES	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACIÓN REAL	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
Mantenimiento a Infraestructura Universitaria	Mantenimiento a postes de instalaciones de la Universidad Autónoma del Carmen.	CAMPUS I	FAM-ES-2022	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$1,771,522.54	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	15/08/2022	28/11/2022	15/12/22	25/01/2023	100%	100%	OFICIO DE ASIGNACION DEL FAM 511/2022-0926-06 DE LA DGESUI OF. APR-FAM-ES-2414001-10707-5/2022 SE RECIBE 1A. MINISTRACIÓN DE RECURSOS DE ENERO-JULIO SE RECIBIO MINISTRACIÓN TOTAL DE RECURSOS. SE APLICARON CONVENIO DE AMPLIACIÓN DE MONTOS POR
	Mantenimiento a pintura de edificios de la Universidad Autónoma del Carmen.	CAMPUS I Y II	FAM-ES-2022	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$5,484,163.92	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	15/08/2022	08/10/2022	15/12/22	20/02/2023	100%	57%	OFICIO DE ASIGNACION DEL FAM 511/2022-0926-06 DE LA DGESUI OF. APR-FAM-ES-2414001-10707-5/2022 SE RECIBE 1A. MINISTRACIÓN DE RECURSOS DE ENERO-JULIO SE RECIBIO MINISTRACIÓN TOTAL DE RECURSOS. SE APLICARON CONVENIO DE AMPLIACIÓN DE MONTOS POR \$ 11,759.26
	Mantenimiento a pisos de canchas deportivas de la Universidad Autónoma del Carmen.	CAMPUS I Y II	FAM-ES-2022	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$3,434,020.54	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	15/08/2022	28/10/2022	15/12/22	27/12/2022	100%	100%	OFICIO DE ASIGNACION DEL FAM 511/2022-0926-06 DE LA DGESUI OF. APR-FAM-ES-2414001-10707-5/2022 SE RECIBE 1A. MINISTRACIÓN DE RECURSOS DE ENERO-JULIO SE RECIBIO MINISTRACIÓN TOTAL DE RECURSOS. SE APLICARON CONVENIO DE AMPLIACIÓN DE MONTOS POR \$ 68,917.21
	Mantenimiento a estructuras y rejas de acero de la Universidad Autónoma del Carmen.	CAMPUS I, II III	FAM-ES-2022	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$6,267,667.18	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	15/08/2022	08/10/2022	15/12/22		99%	71%	OFICIO DE ASIGNACION DEL FAM 511/2022-0926-06 DE LA DGESUI OF. APR-FAM-ES-2414001-10707-5/2022 SE RECIBE 1A. MINISTRACIÓN DE RECURSOS DE ENERO-JULIO SE RECIBIO MINISTRACIÓN TOTAL DE RECURSOS.
	Mantenimiento general a instalaciones de la Universidad Autónoma del Carmen.	CAMPUS I, II III	FAM-ES-2022	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$1,834,677.82	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	15/08/2022	28/10/2022	15/12/22	01/02/2023	100%	89%	OFICIO DE ASIGNACION DEL FAM 511/2022-0926-06 DE LA DGESUI OF. APR-FAM-ES-2414001-10707-5/2022 SE RECIBE 1A. MINISTRACIÓN DE RECURSOS DE ENERO-JULIO SE RECIBIO MINISTRACIÓN TOTAL DE RECURSOS. SE APLICARON CONVENIO DE AMPLIACIÓN DE MONTOS POR \$ 138,784.77
Construcción del Edificio DACNAT	MUROS Y PLAFONES, MANT. RAMPAS DISCAPACITADOS, MURO S ELEVADOR, APLANADOS EN ACCESO PRINCIPAL, ALBAÑILERIA, BARANDALES.	CAMPUS III	FAM-ES-2022	9a. ETAPA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$ 1,656,311.00	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	15/08/2022	07/10/2022	20/12/22	03/02/2023	100%	100%	OFICIO DE ASIGNACION DEL FAM 511/2022-0926-06 DE LA DGESUI OF. APR-FAM-ES-2414001-10707-5/2022 SE RECIBE 1A. MINISTRACIÓN DE RECURSOS DE ENERO-JULIO SE RECIBIO MINISTRACIÓN TOTAL DE RECURSOS.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
COORDINACIÓN GENERAL DE OBRAS
PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2022
FEBRERO DE 2023

Fecha 28/02/2023



Documento publicado con fundamento al:

ART. 21 DE LA LOPSRM Y 16 Y 17 DEL RLOPSRM.

NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN O METAS	LUGAR DE LA OBRA	ORIGEN DE LOS RECURSOS	ETAPA	ENTE PÚBLICO BENEFICIARIO	ENTE RESPONSABLE	ÓRGANO DE VIGILANCIA	MECANISMO DE VIGILANCIA	MONTO AUTORIZADO	PREVISIONES	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACIÓN REAL	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
Suministro e Instalaciones de Equipo de Aire Acondicionado para la sala de Computo Edificio "B" Preparatoria Manuel J. García Pinto.	AIRE ACONDICIONADO	CAMPUS SABANCUY MANUEL J. GARCÍA PINTO	FAM-EMS-2022	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$ 65,679.36	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	12/09/2022	13/09/2022	15/12/22	13/10/2022	100%	95%	OFICIO DE ASIGNACION DEL FAM 511/2022-0926-06 DE LA DDESUI OF. APR-FAM-ES-2414001-10707-5/2022 SE RECIBE 1A. MINISTRACION DE RECURSOS DE ENERO-JULIO SE RECIBIO MINISTRACION TOTAL DE RECURSOS SE APLICARON CONVENIO DE AMPLIACION DE MONTO POR \$ 138,784.77 SE REALIZO DEVOLUCION A LA TESORERIA \$ 2,933.03 DEL RECURSO AUTORIZADO
Mantenimiento Aulas del Edificio "A" Preparatoria Manuel J. García Pinto.	PUERTAS	CAMPUS SABANCUY MANUEL J. GARCÍA PINTO	FAM-EMS-2022	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$ 73,200.00	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	12/09/2022	16/12/2022	15/12/22	15/01/2023	100%	100%	OFICIO DE ASIGNACION DEL FAM 511/2022-0928-06 DE LA DDESUI OF. APR-FAM-ES-2414001-10707-5/2022 SE RECIBE 1A. MINISTRACION DE RECURSOS DE ENERO-JULIO SE RECIBIO MINISTRACION TOTAL DE RECURSOS.
Suministro e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado para la sala de Computo, Edificio "F" Preparatoria Diurna, Campus II	AIRE ACONDICIONADO	CAMPUS II PREPARATORIA DIURNA	FAM-EMS-2022	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$ 277,894.14	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	12/09/2022	13/09/2022	15/12/22	13/10/2022	100%	100%	OFICIO DE ASIGNACION DEL FAM 511/2022-0926-06 DE LA DDESUI OF. APR-FAM-ES-2414001-10707-5/2022 SE RECIBE 1A. MINISTRACION DE RECURSOS DE ENERO-JULIO SE RECIBIO MINISTRACION TOTAL DE RECURSOS SE EJERCIO \$ 1087.74 CORRESPONDIENTE AL .38 % DEL RECURSO AUT. PARA LA PREP. MANUEL J. GARCIA.
									\$ 20,865,136.50								

LAE. ANTONIO ENRIQUE DÍAZ ESPADAS
DEPTO. DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
Elaboró



COORDINACIÓN GENERAL
DE OBRAS

MAC YURIKO GUTIERREZ CAN
COORDINADORA GENERAL DE OBRAS
Responsable de Área