



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
COORDINACIÓN GENERAL DE OBRAS
PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2022
ABRIL DE 2022



Fecha

30/04/2022

Documento publicado confundamento al:

ART. 21 DE LA LOPSRM Y 16 Y 17 DEL RLOPSRM.

NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN O METAS	LUGAR DE LA OBRA	ORIGEN DE LOS RECURSOS	ETAPA	ENTE PÚBLICO BENEFICIARIO	ENTE RESPONSABLE	ÓRGANO DE VIGILANCIA	MECANISMO DE VIGILANCIA	MONTO AUTORIZADO	PREVENCIONES	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACIÓN REAL	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
Mantenimiento a Infraestructura Universitaria	PINTURA, IMPERMEABILIZACIÓN, MANT. POSTES DE ALUMBRADO, ALBAÑILERIA, CANCELERIA, MANT. CANCHAS MANT. HIDRAULICOS	CAMPUS III	FAM-ES-2022	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$ 18,792,052.00	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	08/05/22		15/12/22		0%	0%	OFICIO DE ASIGNACION DEL FAM 511/2022-0826 06 DE LA DGESUI
Construcción del Edificio DACNAT	MUROS Y PLAFONES, MANT. RAMPAS DISCAPACITADOS, MUROS ELEVADOR, APLANADOS EN ACCESO PRINCIPAL, ALBAÑILERIA, BARANDALES.	CAMPUS III	FAM-ES-2022	9a. ETAPA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$ 1,656,311.00	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	05/05/22		20/12/22		0%	0%	OFICIO DE ASIGNACION DEL FAM 511/2022-0826 06 DE LA DGESUI
Suministro e Instalaciones de Equipo de Aire Acondicionado para la sala de Computo Edificio "B" Preparatoria Manuel J. García Pinto.	AIRE ACONDICIONADO	CAMPUS SABANCUY MANUEL J. GARCÍA PINTO	FAM-EMS-2022	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$ 65,679.36	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	13/06/2022		24/06/2022		0%	0%	OFICIO DE ASIGNACIÓN SEMS/110/2022
Mantenimiento Aulas del Edificio "A" Preparatoria Manuel J. García Pinto.	PUERTAS	CAMPUS SABANCUY MANUEL J. GARCÍA PINTO	FAM-EMS-2022	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$ 73,200.00	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	13/06/2022		20/06/2022		0%	0%	OFICIO DE ASIGNACIÓN SEMS/110/2022
Suministro e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado para la sala de Computo, Edificio "F" Preparatoria Diurna, Campus II	AIRE ACONDICIONADO	CAMPUS II PREPARATORIA DIURNA	FAM-EMS-2022	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$ 277,894.14	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	27/06/2022		11/07/2022		0%	0%	OFICIO DE ASIGNACIÓN SEMS/110/2022
									\$ 20,865,136.50								

LAE. ANTONIO ENRIQUE DÍAZ ESPADAS
DEPTO. DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
Elaboró



COORDINACIÓN
GENERAL DE
OBRAS

ARQ. ROSARIO ADOLFINA RODRÍGUEZ VÁZQUEZ
COORDINADORA GENERAL DE OBRAS
Responsable de Área