



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN  
COORDINACIÓN GENERAL DE OBRAS  
PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2023  
JULIO DE 2023

Fecha 31/07/2023



Documento publicado confundamento al:

ART. 21 DE LA LOPSRM Y 16 Y 17 DEL RLOPSRM.

NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN O METAS	LUGAR DE LA OBRA	ORIGEN DE LOS RECURSOS	ETAPA	ENTE PÚBLICO BENEFICIARIO	ENTE RESPONSABLE	ÓRGANO DE VIGILANCIA	MECANISMO DE VIGILANCIA	MONTO AUTORIZADO	PREVENCIONES	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACIÓN REAL	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
Mantenimiento a Infraestructura Universitaria	PINTURA EDIFICIOS, INST. SANITARIAS, ESTRUCT. METÁLICA, SUS. DE LÁMINAS, MANT. ESCALERAS, HIDRONEUMÁTICOS, EQ. DE A.A., RECUBRIMIENTO DE PUERTAS.	CAMPUS I Y III	FAM-ES-2023	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$7,480,733.72	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	01/09/2023		15/12/23		0%	0%	1.- OFICIO DE ASIGNACION DEL FAM 511/2023-0913-4 DE LA DUESUI. LA INFORMACIÓN ESTA SUJETA A RATIFICACION-RECTIFICACION DEL FAM. 2.- SE REPORTA PROYECTOS DE ACUERDO LA RECTIFICACION Y RATIFICACION ENVIADA A DUESUI CON FECHA 28 DE ABRIL DE 2023. 3. SE AUT. RECTIFICACION RATIFICACION MEDIANTE OFICIO 511/2023-2617-18 DEL 1 DE JUNIO DE 2023
Terminación del Edificio de Nave Mecánica	INST. ELÉCTRICAS, HABILITACION DE ESPACIOS.	CAMPUS III	FAM-ES-2023	SEIS	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$1,989,650.51	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	01/09/2023		15/12/23		0%	0%	4.- LA FECHA DE INICIO PROGRAMADA SE MODIFICADO DE QUE HASTA LA PRESENTE FECHA NO SE HA MINISTRADO EL RECURSO. 5.-LA PRIORIDAD 4 REPORTADA EL PAO DEL MES MAYO SE ELIMINA POR CORRESPONDER AL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO DE LA CGA. 6.-CON CORTE AL 31 DE JULIO DE 2023, EL RECURSO FAM ES 2023, NO HA SIDO MINISTRADO A LA UNACAR. 7.-A LA FECHA FUERON SOLVENTADAS LAS OBSERVACIONES EN EL SISTEMA ESTABLECIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE, LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN CON EL ESTATUS "ESPERA DE 2DA. REVISIÓN", SE ESPERA LA VALIDACIÓN Y ASIGNACIÓN DE FOLIOS PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE GESTIÓN PARA LA MINISTRACIÓN DEL RECURSO.
Terminación de Equipamiento del Edificio de Ciencias de la Salud con Unidades Generadoras de Agua Helada	SUMINISTRO DE EQUIPOS	CAMPUS III	FAM-ES-2023	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$7,696,061.77	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	01/09/2023	26/10/2021	15/12/23	14/11/2022	100%	0%	
Taller Multidisciplinario de Ciencias, Eléctrica, Electrónica, Soldadura y Aulas de la Preparatoria Diurna Campus II	TERMINACION PLANTA BAJA	CAMPUS II	FAM-EMS-2023	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$519,255.00	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	01/09/2023		15/12/23		0%	0%	1.- DADO A CONOCER MEDIANTE OFICIO SEDUC-SEMISYS-0070-066-2023 2.- LA FECHA DE INICIO PROGRAMADA SE MODIFICA. DERIVADO DE QUE HASTA LA PRESENTE FECHA NO SE HA MINISTRADO EL RECURSO.
									\$ 17,685,701.00								

LAE. ANTONIO ENRIQUE DÍAZ ESPADAS  
DEPTO. DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL  
Elaboró



COORDINACIÓN GENERAL  
DE OBRAS

M.A.C. YURIKO GUTIERREZ CAN  
COORDINADORA GENERAL DE OBRAS  
Responsable de Área