



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
COORDINACIÓN GENERAL DE OBRAS
PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2023
NOVIEMBRE DE 2023

Fecha 30/11/2023



Documento publicado confundamento al:

ART. 21 DE LA LOPSRM Y 16 Y 17 DEL RLOPSRM.

NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN O METAS	LUGAR DE LA OBRA	ORIGEN DE LOS RECURSOS	ETAPA	ENTE PÚBLICO BENEFICIARIO	ENTE RESPONSABLE	ÓRGANO DE VIGILANCIA	MECANISMO DE VIGILANCIA	MONTO AUTORIZADO	PREVENCIONES	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACIÓN REAL	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
Mantenimiento a Infraestructura Universitaria	PINTURA EDIFICIOS, INST. SANITARIAS, ESTRIC. METÁLICA, SUS. DE LÁMINAS, MANT. ESCALERAS, HIDRONEUMÁTICOS, EQ. DE A.A., RECUBRIMIENTO DE PUERTAS.	CAMPUS I Y III	FAM-ES-2023	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$7,480,733.72	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	01/09/2023	30/09/2023	15/12/23		47%	30%	1.- OFICIO DE ASIGNACION DEL FAM 511/2023-09134 DE LA DUESM. LA INNOVACION ESTA SUJETA A RATIFICACION RECTIFICACION DEL FAM. 2.- SE REPORTA PROYECTOS DE ACUERDO LA RECTIFICACION Y RATIFICACION ENVIA A DUESM CON FECHA 28 DE ABRIL DE 2023. 3.- SE AUT. RECTIFICACION RATIFICACION MEDIANTE OFICIO 511/2023-2411-08 DEL 1 DE JUNIO DE 2023 4.- LA FECHA DE INICIO PROGRAMADA SE MODIFICA- DERIVADO DE QUE HASTA LA PRESENTE FECHA NO SE HA MINISTRADO EL RECURSO. 5.- LA PRIORIDAD 4 REPORTADA EL PAO DEL MES MAYO SE ELIMINA POR CORRESPONDER AL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO DE LA COA. 6.- CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023, EL RECURSO FAM ES 2023 SE HA RECIBIDO LA 1A. MINISTRACION DE ENERO A SEPTIEMBRE. 7.- PARA MANTENIMIENTO GENERAL A INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA, SE ASIGNARON CONTRATOS DE OBRA PUBLICA, Y SE PROPORCIONA LA FECHA DE INICIO LA PROPORCIONADA POR EL PRIMER CONTRATO ASIGNADO. TERMINACION DEL EDIFICIO DE LA MANE MECANICA. SE ASIGNO CONTRATO DE OBRA PUBLICA Y SE PROPORCIONA FECHA DE INICIO DE TRABAJOS.
Terminación del Edificio de Nave Mecánica	INST. ELÉCTRICAS, HABILITACION DE ESPACIOS.	CAMPUS III	FAM-ES-2023	SEIS	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$1,989,650.51	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	01/09/2023	28/09/2023	15/12/23		60%	30%	
Terminación de Equipamiento del Edificio de Ciencias de la Salud con Unidades Generadoras de Agua Helada	SUMINISTRO DE EQUIPOS	CAMPUS III	FAM-ES-2023	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$7,696,061.77	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	01/09/2023	26/10/2021	15/12/23	14/11/2022	100%	0%	
Taller Multidisciplinario de Ciencias, Eléctrica, Electrónica, Soldadura y Aulas de la Preparatoria Diurna Campus II	TERMINACION PLANTA BAJA	CAMPUS II	FAM-EMS-2023	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$519,255.00	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	01/09/2023		15/12/23		60%	30%	1.- DADO A CONOCER MEDIANTE OFICIO SEDUC/SEM/SYSDGPO/066-2023 2.- LA FECHA DE INICIO PROGRAMADA SE MODIFICA- DERIVADO DE QUE HASTA LA PRESENTE FECHA NO SE HA MINISTRADO EL RECURSO. 3.- SE DA LA PRIMERA MINISTRACION DE RECURSOS DE ENERO- SEPTIEMBRE OBRA PUBLICA 4.- SE ASIGNA CONTRATO DE OBRA PUBLICA
Remodelación de Sanitarios de la Escuela Preparatoria "Prof. Manuel J. García Pinto".	REMODELACIÓN	CAMPUS SABANCUY	REM FAM EMS-2023	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$1,400,000.00	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL					0%	0%	1.- MEDIANTE OFICIO SEDUC/SEM/SYSDGPO/284/2023 DE FECHA 8 DE NOVIEMBRE EMITIDO POR LA SEDUC, SE RECIBE AUTORIZACION DE REMANENTES DEL FAM 23. 2.- MEDIANTE ACUERDO DE CONSEJO UNIVERSITARIO NUMERO OR 27 Abril 2023 09-2 SE APRUEBAN PROCESOS DE CONTRATACION, EJECUCION, CONTROL Y SUPERVISION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS. 3.- SE TIENE PENDIENTE ASIGNACION DE CLAVE DEL PROYECTO PARA LA GESTION DE LOS RECURSOS POR PARTE DE LA SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA E INNOVACION GUBERNAMENTAL. 4.- POR EL MOMENTO NO SE HAN MINISTRADO RECURSOS 5.- LA FECHA DE INICIO Y TERMINO DEPENDERA DE LA DISPONIBILIDAD DEL RECURSO.
Mantenimiento del Auditorio, Edificio "C" de la Escuela Preparatoria "Prof. Manuel J. García Pinto".	MANTENIMIENTO	CAMPUS SABANCUY	REM FAM EMS-2023	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES		INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL					0%	0%	
									\$ 19,085,701.00								

LAE. ANTONIO ENRIQUE DIAZ ESPADAS
DEPTO. DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
Elaboró



COORDINACIÓN GENERAL DE OBRAS

M.A.C. YURIKO GUTIERREZ CAN
COORDINADORA GENERAL DE OBRAS
Responsable de Área