



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
COORDINACIÓN GENERAL DE OBRAS
PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2023
OCTUBRE DE 2023

Fecha 31/10/2023



Documento publicado confidencialmente al:

ART. 21 DE LA LOPSRM Y 16 Y 17 DEL RLOPSRM.

NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN O METAS	LUGAR DE LA OBRA	ORIGEN DE LOS RECURSOS	ETAPA	ENTE PÚBLICO BENEFICIARIO	ENTE RESPONSABLE	ÓRGANO DE VIGILANCIA	MECANISMO DE VIGILANCIA	MONTO AUTORIZADO	PREVENCIONES	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACIÓN REAL	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
Mantenimiento a Infraestructura Universitaria	PINTURA EDIFICIOS, INST. SANITARIAS, ESTRUCT. METÁLICA, SUS. DE LÁMINAS, MANT. ESCALERAS, HIDRONEUMÁTICOS, EQ. DE A.A. RECUBRIMIENTO DE PUERTAS.	CAMPUS I Y III	FAM-ES-2023	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$7,480,733.72	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	01/09/2023	30/09/2023	15/12/23		47%	30%	1.- OFICIO DE ASIGNACION DEL FAM 511/2023-0913-6 DE LA DDESU. LA INFORMACION ESTA SUJETA A RATIFICACION-RECTIFICACION DEL FAM. 2.- SE REPORTA PROYECTOS DE ACUERDO LA RECTIFICACION Y RATIFICACION ENVIADA A DDESU CON FECHA 28 DE ABRIL DE 2023. 3.- SE AUT. RECTIFICACION RATIFICACION MEDIANTE OFICIO 511/2023-2817-19 DEL 1 DE JUNIO DE 2023 4.- LA FECHA DE INICIO PROGRAMADA SE MODIFICA DERIVADO DE QUE HASTA LA PRESENTE FECHA NO SE HA MINISTRADO EL RECURSO. 5.- LA PRIORIDAD 4 REPORTADA EL PAO DEL MES MAYO SE ELIMINA POR CORRESPONDER AL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO DE LA COA. 6.- CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023, EL RECURSO FAM ES 2023 SE HA RECIBIDO LA 1A. MINISTRACION DE ENERO A SEPTIEMBRE. 7.- PARA MANTENIMIENTO GENERAL A INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA, SE ASIGNARON CONTRATOS DE OBRA PUBLICA, Y SE PROPORCIONA LA FECHA DE INICIO LA PROPORCIONADA POR EL PRIMER CONTRATO ASIGNADO. TERMINACION DEL EDIFICIO DE LA HAVE MECANICA. SE ASIGNO CONTRATO DE OBRA PUBLICA Y SE PROPORCIONA FECHA DE INICIO DE TRABAJOS.
Terminación del Edificio de Nave Mecánica	INST. ELÉCTRICAS, HABILITACION DE ESPACIOS.	CAMPUS III	FAM-ES-2023	SEIS	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$1,989,650.51	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	01/09/2023	28/09/2023	15/12/23		60%	30%	
Terminación de Equipamiento del Edificio de Ciencias de la Salud con Unidades Generadoras de Agua Helada	SUMINISTRO DE EQUIPOS	CAMPUS III	FAM-ES-2023	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$7,696,061.77	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	01/09/2023	26/10/2021	15/12/23	14/11/2022	100%	0%	
Taller Multidisciplinario de Ciencias, Eléctrica, Electrónica, Soldadura y Aulas de la Preparatoria Diurna Campus II	TERMINACION PLANTA BAJA	CAMPUS II	FAM-EMS-2023	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$519,255.00	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	01/09/2023		15/12/23		20%	0%	1.- DADO A CONOCER MEDIANTE OFICIO SEDUC-SEMS-9-DGPO-068-2023 FECHA DE INICIO PROGRAMADA SE MODIFICA DERIVADO DE QUE HASTA LA PRESENTE FECHA NO SE HA MINISTRADO EL RECURSO. 2.- SE DA LA PRIMERA MINISTRACION DE RECURSOS DE ENERO-SEPTIEMBRE 4.- SE ASIGNA CONTRATO DE OBRA PUBLICA
									\$ 17,685,701.00								

LAE. ANTONIO ENRIQUE DÍAZ ESPADAS
DEPTO. DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
Elaboró



M.A.C. YURIKO GUTIERREZ CAN
COORDINADORA GENERAL DE OBRAS
Responsable de Área