



Documento publicado confundamento al:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
COORDINACIÓN GENERAL DE OBRAS
PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2023
ABRIL DE 2023

Fecha 30/04/2023



ART. 21 DE LA LOPSRM Y 16 Y 17 DEL RLOPSRM.

NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN O METAS	LUGAR DE LA OBRA	ORIGEN DE LOS RECURSOS	ETAPA	ENTE PÚBLICO BENEFICIARIO	ENTE RESPON-SABLE	ÓRGANO DE VIGILAN-CIA	MECANISMO DE VIGILANCIA	MONTO AUTORIZADO	PREVENCIÓNES	FECHA DE INICIO PROGRAMAD A	FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE TERMINACI ÓN PROGRAMA DA	FECHA DE TERMINACI ÓN REAL	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCI ERO	OBSERVA CIONES
Mantenimiento a Infraestructura Universitaria	PINTURA EDIFICIOS, INST. SANITARIAS, ESTRUC. METÁLICAS, SUS. DE LÁMINAS, MANT. ESCALERAS, HIDRONEUMÁTICOS, EQ. DE A.A., RECUBRIMIENTO DE PUERTAS.	CAMPUS I Y III	FAM-ES-2023	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$7,460,733.72	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	02/05/2023		15/12/23		0%	0%	OFICIO DE ASIGNACION DEL FAM 51172023-0913-6 DE LA DGESU. LA INFORMACIÓN ESTA SUJETA A RATIFICACION-RATIFICACION DEL FAM SE REPORTA PROYECTOS DE ACUERDO LA RECTIFICACION Y RATIFICACION ENVIADA A DGESU/CON FECHA 28 DE ABRIL DE 2023
Terminación del Edificio de Nave Mecánica	INST. ELÉCTRICAS, HABILITACION DE ESPACIOS.	CAMPUS III	FAM-ES-2023	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$1,989,650.51	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	02/05/2023		15/12/23		0%	0%	OFICIO DE ASIGNACION DEL FAM 51172023-0913-6 DE LA DGESU. LA INFORMACIÓN ESTA SUJETA A RATIFICACION-RATIFICACION DEL FAM SE REPORTA PROYECTOS DE ACUERDO LA RECTIFICACION Y RATIFICACION ENVIADA A DGESU/CON FECHA 28 DE ABRIL DE 2023
Equipamiento de Espacios Educativos	SUSTITUCION DE PUERTAS, EQ. SIMULADORES SISTEMA DE AUDIO SUSTITUCION DE INTERRIORES Y VENTILADORES	CAMPUS I Y III	FAM-ES-2023	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$2,777,698.00	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	02/05/2023		15/12/23		0%	0%	OFICIO DE ASIGNACION DEL FAM 51172023-0913-6 DE LA DGESU. LA INFORMACIÓN ESTA SUJETA A RATIFICACION-RATIFICACION DEL FAM SE REPORTA PROYECTOS DE ACUERDO LA RECTIFICACION Y RATIFICACION ENVIADA A DGESU/CON FECHA 28 DE ABRIL DE 2023
Terminación de Equipamiento del Edificio de Ciencias de la Salud con Unidades Generadoras de Agua Helada	SUMINISTRO DE EQUIPOS	CAMPUS III	FAM-ES-2023	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$7,696,061.77	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	15/05/2023		15/12/23		0%	0%	OFICIO DE ASIGNACION DEL FAM 51172023-0913-6 DE LA DGESU. LA INFORMACIÓN ESTA SUJETA A RATIFICACION-RATIFICACION DEL FAM SE REPORTA PROYECTOS DE ACUERDO LA RECTIFICACION Y RATIFICACION ENVIADA A DGESU/CON FECHA 28 DE ABRIL DE 2023
Taller Multidisciplinario de Ciencias, Eléctrica, Electrónica, Soldadura y Aulas de la Preparatoria Diurna Campus II	TERMINACION PLANTA BAJA	CAMPUS II	FAM-EMS-2023	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$519,255.00	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	02/05/2023		15/12/23		0%	0%	DADO A CONOCER MEDIANTE OFICIO SEDUC-SEMISyS-DGPO-666-2023
									\$ 20,463,399.00								

LAE. ANTONIO ENRIQUE DÍAZ ESPADAS
DEPTO. DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
Elaboró



COORDINACIÓN
GENERAL DE
OBRAS

M.A.C. YURIKO GUTIERREZ CAN
COORDINADORA GENERAL DE OBRAS
Responsable de Área