



Documento publicado con fundamento al:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
COORDINACIÓN GENERAL DE OBRAS
PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2023
PAO 2024 FEBRERO DE 2024

Fecha 29/02/2024



ART. 21 DE LA LOPSRM Y 16 Y 17 DEL RLOPSRM.

NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN O METAS	LUGAR DE LA OBRA	ORIGEN DE LOS RECURSOS	ETAPA	ENTE PÚBLICO BENEFICIARIO	ENTE RESPONSABLE	ÓRGANO DE VIGILANCIA	MECANISMO DE VIGILANCIA	MONTO AUTORIZADO	PREVENIONES	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACIÓN REAL	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
Trabajos complementarios en el edificio de DACNAT ubicado en ctra. Carmen-Puerto Real km 9.5, s/n en Cd. del Carmen, Campeche.	TRABAJOS ELECTRICOS DE BAJA Y MEDIA TENSION COMPLEMENTARIOS DE ALBAÑILERIA, CANCELERIA PUERTAS Y VENTANAS, VOZ Y DATOS, COMPLEMENTOS DE SISTEMA AGUA HELADA Y PUESTA EN OPERACION	CAMPUS III	FAM-ES-2024	10a. ETAPA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$7,245,085.00	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	01/05/2024		31/12/2024		0%	0%	Mediante oficio S11/2024-0622-B del 7 de febrero de 2024 turnado por el titular de la DOESUI monto autorizado del FAM ES 2024, mismo que está sujeto a modificaciones durante la Rectificación. Ratificación del FAM.
Construcción de la 4ª etapa del Edificio de Medicina ubicado en ctra. Carmen-Puerto Real km 9.5, s/n en Cd. del Carmen, Campeche.	CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, INST. ELÉCTRICAS, INST. HIDRAULICAS, VOZ Y DATOS, AIRE ACONDICIONADO	CAMPUS III	FAM-ES-2024	4TA. ETAPA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$10,317,407.00	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	01/05/2024		31/12/2024		0%	0%	1.- Mediante oficio S11/2024-0622-B del 7 de febrero de 2024 turnado por el titular de la DOESUI monto autorizado del FAM ES 2024, mismo que está sujeto a modificaciones durante la Rectificación. Ratificación del FAM. 2.- Las fechas proporcionadas de inicio y término presentadas fueron definidas con relación al calendario de inversión presentado en la ficha técnica del proyecto.
POR DEFINIR	POR DEFINIR	CAMPUS II	REM FAM EMS-2024	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$512,427.00	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL					0%	0%	1.- Mediante oficio SEDUC/SEMYS/SDG/OP/006/2024 de fecha 30 de febrero del 2024, turnado por el titular de la Secretaría de Educación C. Victor Manuel Sarmiento Malónido, se dio a conocer recursos autorizados para EMS. 2.- Las fechas proporcionadas de inicio y término presentadas fueron definidas con relación al calendario de inversión presentado en la ficha técnica del proyecto.

LAE. ANTONIO ENRIQUE DÍAZ ESPADAS
DEPTO. DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
Elaboró

M.A.C. YURIKO GUTIERREZ CAN
COORDINADORA GENERAL DE OBRAS
Responsable de Área

