



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
COORDINACIÓN GENERAL DE OBRAS
PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2023
PAO 2024 JULIO DE 2024



Documento publicado confundamento al:

Fecha 31/07/2024

ART. 21 DE LA LOPSRM Y 16 Y 17 DEL RLOPSRM.

NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN O METAS	LUGAR DE LA OBRA	ORIGEN DE LOS RECURSOS	ETAPA	ENTE PÚBLICO BENEFICIARIO	ENTE RESPONSABLE	ÓRGANO DE VIGILANCIA	MECANISMO DE VIGILANCIA	MONTO AUTORIZADO	PREVENCIONES	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACIÓN REAL	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
Trabajos complementarios en el edificio de DACTAT ubicado en Ctra. Carmen-Puerto Real km 9.5, s/n en Cd. del Carmen, Campeche.	PRELIMINARES, HIDROSANITARIOS, MUROS Y PLAFONES, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, CANCELERÍA PUERTAS Y VENTANAS, ESTRUCTURAS Y BARANDALES, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, AIRE ACONDICIONADO, ARRANQUE DE EQUIPOS, VOZ Y DATOS	CAMPUS III	FAM-ES-2024	10a. ETAPA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$14,657,244.00	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	09/09/2024		07/03/2025		0%	0%	1.- Mediante oficio 511/2024-0622-8 del 7 de febrero de 2024 turnado por el titular de la DOESUM monto autorizado del FAM ES 2024, mismo que está sujeto a modificaciones durante la Rectificación Ratificación del FAM. 2.- Las fechas proporcionadas de inicio y término presentadas fueron definidas con relación al calendario de inversión presentado en la ficha técnica del proyecto. 3.- Se Autoriza mediante oficio 511/2024-1233-1 del 21 de marzo de 2024 Rectificación y Ratificación de Montos. 4.- Se actualizaron metas del Proyecto. 5.- La fecha real de inicio de los trabajos, dependerá de la disponibilidad del recurso FAM ES 2024 en la institución. 6.- Se adelanta LP#00024, aun cuando no se han ministrado los recursos a la UNACAR, donde se proponen fechas de inicio y término de los trabajos. 7.- Con fecha del corte aún se continúan sin recibir ministraciones del Recurso del 2024.
Construcción de la 4ª etapa del Edificio de Medicina ubicado en Ctra. Carmen-Puerto Real km 9.5, s/n en Cd. del Carmen, Campeche.	ALBAÑILERÍA, PREFABRICADOS Y ACABADOS, CANCELERÍA VENTANAS Y PUERTAS, TECHUMBRE EN RAMPAS.	CAMPUS III	FAM-ES-2024	4TA. ETAPA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$2,905,248.00	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	09/09/2024		03/01/2025		0%	0%	
									\$ 17,562,492.00								

LAE. ANTONIO ENRIQUE DÍAZ ESPADAS
DEPTO. DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
Elaboró

M.L.C. YURIKO GUTIERREZ CAN
COORDINADORA GENERAL DE OBRAS
Responsable de Área

COORDINACIÓN
GENERAL DE
OBRAS