

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN

COORDINACIÓN GENERAL DE OBRAS

PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2017 MODIFICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE CAPITULO II DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA, ART. 6 FRACC. V

NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN O METAS	LUGAR DE LA OBRA	ORIGEN DE LOS RECURSOS	ETAPA	ENTE PÚBLICO BENEFICIARIO	ENTE RESPONSABLE	ÓRGANO DE VIGILANCIA	MECANISMO DE VIGILANCIA	MONTO AUTORIZADO	PREVISIONES	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACIÓN REAL	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
REMODELACIÓN DEL COMEDOR INFANTIL, COCINA, SALA PREMATERNAL Y MATERNAL DE ESTANCIA INFANTIL UNACAR	REMODELACIÓN	CAMPUS I	PIEMS 2017	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS MENSUALES	\$ 1,317,177.31	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	22/12/2016	16/01/2017	30/12/2016	20/04/2017	100%	100%	
INTERVENCIÓN PARA LA HABILITACIÓN DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS: CENTRO DE IDIOMAS, GIMNASIO Y MANTENIMIENTO A LOS EDIFICIOS G, H, K, M, N, Ñ, O, Q, R, S, F-1.	MANTENIMIENTOS	CAMPUS I	FAM-2017	1A. ETAPA	UNACAR	INIFEEC	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS MENSUALES	\$ 11,370,305.68	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	05/04/2017	07/08/2017	31/12/2017	31/12/2017	100%	100%	
ACCIONES QUE PERMITAN LA EQUIDAD Y LA INCLUSIÓN DE PERSONAS	RAMPAS Y BARRAS PARA DISCAPACITADOS	CAMPUS II	SUBSIDIO ESTATAL	ÚNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS MENSUALES	\$ 200,000.00	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	01/04/2017	30/06/2017	30/06/2017	27/10/2017	100%	100%	
INSTALACIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN PARA LA HABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE INGENIERÍA PETROLERA	INSTALACIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN	CAMPUS I	PROEXES 2017	ÚNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS MENSUALES	\$ 931,180.00	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	08/12/2017	08/12/2017	31/12/2017	31/12/2017	100%	100%	

LAE. ANTONIO E. DÍAZ ESPADAS
 DEPTO. DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
 Elaboró

ARQ. ROSARIO A. RODRÍGUEZ VÁZQUEZ
 COORDINADOR GENERAL DE OBRAS
 Responsable de Área