

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN**

**COORDINACIÓN GENERAL DE OBRAS**

**PROGRAMA ANUAL DE OBRAS MODIFICADO AL MES DE MARZO 2015**

NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN O METAS	LUGAR DE LA OBRA	ORIGEN DE LOS RECURSOS	ETAPA	ENTE PÚBLICO BENEFICIARIO	ENTE RESPON-SABLE	ÓRGANO DE VIGILANCIA	MECANISMO DE VIGILANCIA	MONTO AUTORIZADO	PREVENCIONES	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACIÓN REAL	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVA-CIONES
CONSTRUCCIÓN DEL LOS SEGUNDOS NIVELES DE LOS EDIFICIOS "U" Y "V" Y DOS CONEXIONES	CONSTRUCCIÓN DE AULAS, MODULO DE ESCALERAS Y DOS CONEXIONES ENTRE EDIFICIOS	CAMPUS I	PROEXOES-2014	PRIMERA ETAPA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATI VOS	\$ 6,594,926.00	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	05/01/2015	12/01/2015	04/05/2015	10/06/2015	35%	0%	
TERMINACIÓN DEL EDIFICIO DE INGENIERIA PETROLERA, LABORATORIO DE GEOCIENCIAS Y LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO, BIBLIOTECA ESPECIALIZADA, SALAS AUDIOVISUALES, AULAS DE POSGRADO Y CUBICULOS PAR ALUMNOS	ADQ. DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	CAMPUS I	FAM-ES-2014	3A. ETAPA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATI VOS	\$ 5,782,962.00	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	29/12/2014	29/12/2014	23/02/2015	23/02/2015	100%	0%	RECURSO ENTREGADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2014
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA DACNAT 3A. ETAPA	CONSTRUCCIÓN DEL 2DO NIVEL	CAMPUS III	FAM-ES-2014	3A. ETAPA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATI VOS	\$ 4,988,191.00	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	05/01/2015	25/02/2015	04/05/2015	07/07/2015	3%	0%	RECURSO ENTREGADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2014
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARMEN	CONSTRUCCIÓN DE P.B. Y PRIMER NIVEL	CAMPUS III	PEF-2014	1A. ETAPA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATI VOS	\$ 19,980,000.00	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	07/01/2015	09/03/2015	07/12/2015	04/02/2016	5%	30%	RECURSO ENTREGADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2014

LAE. ANTONIO E. DIAZ ESPADAS  
 DEPTO DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL  
 Elabora

ARQ. ROSARIO A. RODRIGUEZ VÁZQUEZ  
 COORDINADOR GENERAL DE OBRAS  
 Responsable de Área