

De la Solicitud de Información TR049-2016.

RESPUESTA:

CONSECUTIVO	No. De Obra	Nombre de la Obra	Fecha de Inicio		Fecha de Término		Importes Aprobados
			Programada	Real	Programada	Real	Total
1	Infraestructura Educativa 2534001-1990-2	Construcción de Nave para Ingeniería Mecánica	02/05/2015	03/01/2016	31/12/2015	31/08/2016	\$ 3,902,559.00
2	Infraestructura Educativa 2534001-1990-1	Construcción de la 3ra. Etapa del Laboratorio de Ingeniería Petrolera, Laboratorio de Geociencias y Laboratorio Multidisciplinario, Biblioteca Especializada, Salas Audiovisuales, Salas de Posgrado y Cubículos para Alumnos.	01/05/2015	03/12/2015	31/12/2015	11/06/2016	\$ 6,815,858.00