

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2016

Total:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo	Programa Fondo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recurrido (Ministrado)	Comprometido	Desagotado	Ejercido	Pagado	% Avance	Balance	Unidad de Medida	Población Actual		% Avance Acumulado		
CAM1130200147	Construcción Del Acceso Principal De La Preparatoria Sany Mamit Oaxaca Chico	2105604	Campeche	Carmen	Ciudad del Urbano	Urbano	U028 Fondo conmutable de la inversión en infraestructura para educación Media Superior	U028 Fondo conmutable de la inversión en infraestructura para educación Media Superior	U028 Fondo conmutable de la inversión en infraestructura para educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CAMBEN	Educación	En Ejecución	2011	\$217,153	\$402,107	\$102,107	\$402,107	\$402,107	\$402,107	\$402,107	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA. Para al siguiente nivel.	
CAM1130200147	Equipamiento Del Centro De Estudios Batiandani Y Aules Edificios C-E-H Preparatoria Camps II	2105602	Campeche	Carmen	Ciudad del Urbano	Urbano	U028 Fondo conmutable de la inversión en infraestructura para educación Media Superior	U028 Fondo conmutable de la inversión en infraestructura para educación Media Superior	U028 Fondo conmutable de la inversión en infraestructura para educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CAMBEN	Educación	En Ejecución	2011	\$176,621	\$684,000	\$684,000	\$684,000	\$684,000	\$684,000	\$684,000	\$684,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA. Para al siguiente nivel.
CAM1210100124	Construcción Del Taller Multidisciplinario De Ciencias Eléctricas. Soldadura Y Aules 3ta. Etapa	2105601	Campeche	Carmen	Ciudad del Urbano	Urbano	U028 Fondo conmutable de la inversión en infraestructura para educación Media Superior	U028 Fondo conmutable de la inversión en infraestructura para educación Media Superior	U028 Fondo conmutable de la inversión en infraestructura para educación Media Superior	33-Aportaciones Federales para Educación Pública	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CAMBEN	Educación	En Ejecución	2012	\$933,938	\$933,938	\$933,938	\$933,938	\$933,938	\$933,938	\$933,938	\$933,938	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA. Para al siguiente nivel.
CAM1210200152	Equipamiento De Laboratorio Preparatoria Camps II	2105601	Campeche	Carmen	Ciudad del Urbano	Urbano	U028 Fondo conmutable de la inversión en infraestructura para educación Media Superior	U028 Fondo conmutable de la inversión en infraestructura para educación Media Superior	U028 Fondo conmutable de la inversión en infraestructura para educación Media Superior	33-Aportaciones Federales para Educación Pública	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CAMBEN	Educación	En Ejecución	2012	\$667,763	\$1,335,526	\$1,335,526	\$1,335,526	\$1,335,526	\$1,335,526	\$1,335,526	\$1,335,526	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA. Para al siguiente nivel.
CAM1310400275	Construcción Taller Multidisciplinario De Ciencias Eléctricas. Soldadura Y Aules 4ta. Etapa	-	Campeche	Carmen	Ciudad del Urbano	Urbano	U028 Fondo conmutable de la inversión en infraestructura para educación Media Superior	U028 Fondo conmutable de la inversión en infraestructura para educación Media Superior	U028 Fondo conmutable de la inversión en infraestructura para educación Media Superior	33-Aportaciones Federales para Educación Pública	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CAMBEN	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$2,414,172	\$2,414,172	\$2,414,172	\$2,414,171	\$2,414,171	\$2,414,171	\$2,414,171	\$2,414,171	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA. Para al siguiente nivel.
CAM1310200134	Construcción Del Edificio De La Decanat Segunda Etapa	2105601	Campeche	Carmen	Ciudad del Urbano	Urbano	U028 Fondo conmutable de la inversión en infraestructura para educación Media Superior	U028 Fondo conmutable de la inversión en infraestructura para educación Media Superior	U028 Fondo conmutable de la inversión en infraestructura para educación Media Superior	33-Aportaciones Federales para Educación Pública	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CAMBEN	Educación	En Ejecución	2013	\$9,612,624	\$9,612,624	\$9,612,624	\$9,612,624	\$9,612,624	\$9,612,624	\$9,612,624	\$9,612,624	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA. Para al siguiente nivel.
CAM1410400451	Construcción Del Edificio De La Decanat Jera Etapa	00001	Campeche	Carmen	Ciudad del Urbano	Urbano	U028 Fondo conmutable de la inversión en infraestructura para educación Media Superior	U028 Fondo conmutable de la inversión en infraestructura para educación Media Superior	U028 Fondo conmutable de la inversión en infraestructura para educación Media Superior	33-Aportaciones Federales para Educación Pública	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CAMBEN	Educación	En Ejecución	2014	\$4,988,191	\$4,988,191	\$4,988,191	\$4,988,191	\$4,988,191	\$4,988,191	\$4,988,191	\$4,988,191	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA. Para al siguiente nivel.
CAM1410400451	Terminación Del Laboratorio De Ing. Petrolera	00002	Campeche	Carmen	Ciudad del Urbano	Urbano	U028 Fondo conmutable de la inversión en infraestructura para educación Media Superior	U028 Fondo conmutable de la inversión en infraestructura para educación Media Superior	U028 Fondo conmutable de la inversión en infraestructura para educación Media Superior	33-Aportaciones Federales para Educación Pública	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CAMBEN	Educación	En Ejecución	2014	\$5,782,962	\$5,782,962	\$5,782,962	\$5,782,962	\$5,782,962	\$5,782,962	\$5,782,962	\$5,782,962	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA. Para al siguiente nivel.
CAM1410400451	Construcción Del Edificio De La Decanat Jera Etapa	00003	Campeche	Carmen	Ciudad del Urbano	Urbano	U028 Proyecto de Subsidios Desarrollo Regional	U028 Proyecto de Subsidios Desarrollo Regional	U028 Proyecto de Subsidios Desarrollo Regional	21-Educación Superior	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CAMBEN	Educación	En Ejecución	2014	\$19,980,000	\$19,780,500	\$19,780,500	\$19,780,500	\$19,780,500	\$19,780,500	\$19,780,500	\$19,780,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA. Para al siguiente nivel.
CAM15150100561	Construcción De Base Para Implanteria Médica	201510	Campeche	Carmen	Ciudad del Urbano	Urbano	U028 Fondo conmutable de la inversión en infraestructura para educación Media Superior	U028 Fondo conmutable de la inversión en infraestructura para educación Media Superior	U028 Fondo conmutable de la inversión en infraestructura para educación Media Superior	33-Aportaciones Federales para Educación Pública	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CAMBEN	Educación	En Ejecución	2015	\$3,902,558	\$3,902,558	\$3,902,558	\$3,902,558	\$3,902,558	\$3,902,558	\$3,902,558	\$3,902,558	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA. Para al siguiente nivel.
CAM15150100561	Tercera Etapa Del Edificio De Ingeniería Petrolera	0201510	Campeche	Carmen	Ciudad del Urbano	Urbano	U028 Fondo conmutable de la inversión en infraestructura para educación Media Superior	U028 Fondo conmutable de la inversión en infraestructura para educación Media Superior	U028 Fondo conmutable de la inversión en infraestructura para educación Media Superior	33-Aportaciones Federales para Educación Pública	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CAMBEN	Educación	En Ejecución	2015	\$6,815,858	\$6,815,858	\$6,815,858	\$6,815,858	\$6,815,858	\$6,815,858	\$6,815,858	\$6,815,858	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA. Para al siguiente nivel.
CAM15150400660	Proyecto Para El Avance En La Autonomía De Gestión Académica	0001	Campeche	Carmen	Ciudad del Urbano	Urbano	U029 Expansión de Subsidios 1a Educación Media Superior Y Superior	U029 Expansión de Subsidios 1a Educación Media Superior Y Superior	U029 Expansión de Subsidios 1a Educación Media Superior Y Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CAMBEN	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA. Para al siguiente nivel.

Total:

Información General del Proyecto														Avance Financiero						Avance Físico		Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Avance Población Anual	% Avance Acumulado	
CMU1616020070396	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA DENTAL	00001	Campeche	Carmen	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportación mes Federales	100% PFM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-	Apoyaciones Federales para la Atención de las Necesidades Educativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CAMPECHE	Educación	En Ejecución	2016	\$11,468,926	\$7,507,382	\$7,507,382	\$7,507,382	\$2,220,040	\$2,220,040	\$2,220,040	28.57	\$0	Kilometro cuadrado	0	0.00	62.06	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA PARA el siguiente nivel.
CMU16160400017268	Const. Del Edif. Del Taller Multidisciplinario Client. Elect. Campus II	00001	Campeche	Carmen	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportación mes Federales	100% PFM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-	Apoyaciones Federales para la Atención de las Necesidades Educativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CAMPECHE	Educación	En Ejecución	2016	\$760,936	\$760,936	\$760,936	\$760,936	\$760,936	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA PARA el siguiente nivel.