



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN  
COORDINACIÓN GENERAL DE OBRAS  
PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2022  
OCTUBRE DE 2022

ART. 21 DE LA LOPSRM Y 16 Y 17 DEL RIOPSRM.

Fecha



31/10/2022

Documento publicado confidencialmente al:

NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN O METAS	LUGAR DE LA OBRA	ORIGEN DE LOS RECURSOS	ETAPA	ENTE PÚBLICO BENEFICIARIO	ENTE RESPONSABLE	ORGANO DE VIGILANCIA	MECANISMO DE VIGILANCIA	MONTO AUTORIZADO	PREVISIONES EL MONTO EN EL MONTO TOTAL	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACIÓN REAL	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
Mantenimiento a puentes de canchas deportivas de la Universidad Autónoma del Carmen.	Mantenimiento a puentes de canchas deportivas de la Universidad Autónoma del Carmen.	CAMPUS I	FAM-ES-2022	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$1,771,522.54	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	15/08/2022		15/12/22		0%	0%	OFICIO DE ASIGNACION DEL FAM 5112022-2022-06 DE LA DOESU OF: APR-FAM-ES-2414001-10707-52022 SE RECIBE 1A ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE ENERO-JULIO SE RECIBE 2A ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE AGOSTO SE RECIBE 3A ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MES DE SEPTIEMBRE
		CAMPUS I Y II	FAM-ES-2022	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$5,484,163.92	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	15/08/2022	08/10/2022	15/12/22		30%	30%	OFICIO DE ASIGNACION DEL FAM 5112022-2022-06 DE LA DOESU OF: APR-FAM-ES-2414001-10707-52022 SE RECIBE 1A ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE ENERO-JULIO SE RECIBE 2A ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE AGOSTO SE RECIBE 3A ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MES DE SEPTIEMBRE
		CAMPUS I, II Y III	FAM-ES-2022	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$3,434,020.54	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	15/08/2022	28/10/2022	15/12/22		5%	30%	OFICIO DE ASIGNACION DEL FAM 5112022-2022-06 DE LA DOESU OF: APR-FAM-ES-2414001-10707-52022 SE RECIBE 1A ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE ENERO-JULIO SE RECIBE 2A ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MES DE AGOSTO SE RECIBE 3A ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MES DE SEPTIEMBRE
		CAMPUS I, II Y III	FAM-ES-2022	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$6,267,667.18	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	15/08/2022	08/10/2022	15/12/22		51%	30%	OFICIO DE ASIGNACION DEL FAM 5112022-2022-06 DE LA DOESU OF: APR-FAM-ES-2414001-10707-52022 SE RECIBE 1A ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE ENERO-JULIO SE RECIBE 2A ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MES DE AGOSTO SE RECIBE 3A ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MES DE SEPTIEMBRE
Mantenimiento a estructuras y rejillas de acero de la Universidad Autónoma del Carmen.	Mantenimiento a estructuras y rejillas de acero de la Universidad Autónoma del Carmen.	CAMPUS I, II Y III	FAM-ES-2022	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$1,834,677.82	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	15/08/2022	28/10/2022	15/12/22		15%	30%	OFICIO DE ASIGNACION DEL FAM 5112022-2022-06 DE LA DOESU OF: APR-FAM-ES-2414001-10707-52022 SE RECIBE 1A ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE ENERO-JULIO SE RECIBE 2A ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MES DE AGOSTO SE RECIBE 3A ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MES DE SEPTIEMBRE
		CAMPUS III	FAM-ES-2022	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$1,834,677.82	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	15/08/2022	07/10/2022	20/12/22		24%	30%	OFICIO DE ASIGNACION DEL FAM 5112022-2022-06 DE LA DOESU OF: APR-FAM-ES-2414001-10707-52022 SE RECIBE 1A ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE ENERO-JULIO SE RECIBE 2A ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MES DE AGOSTO SE RECIBE 3A ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MES DE SEPTIEMBRE
Construcción del Edificio DACNAT	MURS Y PLAZONES, DISPOSITIVOS, LUNOS S ELEVADOR, APARADOS EN ACCESO AERIAL, PISO, BARRIALES.	CAMPUS III	FAM-ES-2022	9a. ETAPA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$1,834,677.82	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	15/08/2022	07/10/2022	20/12/22		24%	30%	OFICIO DE ASIGNACION DEL FAM 5112022-2022-06 DE LA DOESU OF: APR-FAM-ES-2414001-10707-52022 SE RECIBE 1A ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE ENERO-JULIO SE RECIBE 2A ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MES DE AGOSTO SE RECIBE 3A ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MES DE SEPTIEMBRE
Suministro e Instalaciones de Equipo de Aire Acondicionado para la sala de Computo Edificio "B" Preparatoria Manuel J. García Pinto.	Suministro e Instalaciones de Equipo de Aire Acondicionado para la sala de Computo Edificio "B" Preparatoria Manuel J. García Pinto.	CAMPUS SABANCY HONOR EL J. GARCIA PINTO	FAM-EMS-2022	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$5,679.36	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	12/09/2022	14/09/2022	15/12/22	13/10/2022	100%	56%	OFICIO DE ASIGNACION SESAJI102022 SE RECIBEN RECURSOS DE MONTO Y TERMINO SE RECIBE 1A ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE ENERO-JULIO SE RECIBE 2A ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE AGOSTO SE RECIBE 3A ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MES DE SEPTIEMBRE

2



Documento publicado con fundamento al:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN  
COORDINACIÓN GENERAL DE OBRAS  
PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2022  
OCTUBRE DE 2022

ART. 21 DE LA LOPSRM Y 16 Y 17 DEL RLOPSRM.

Fecha



31/10/2022

NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN O METAS	LUGAR DE LA OBRA	ORIGEN DE LOS RECURSOS	ETAPA	ENTE PÚBLICO BENEFICIARIO	ENTE RESPONSABLE	ÓRGANO DE VIGILANCIA	MECANISMO DE VIGILANCIA	MONTO AUTORIZADO	PREVISIONES	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACIÓN REAL	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
Mantenimiento Atlas del Edificio "A" Preparatoria Manuel J. García Pinto.	PUERTAS	CAMPUS SANARCIO MANUEL J. GARCIA PINTO	FAM-EMS-2022	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$ 73,200.00	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	12/09/2022		15/12/22		0%	0%	OFICIO DE ASIGNACIÓN SEMESTRE 2022 SE MODIFICAN FECHAS DE INICIO Y TERMINO CORRIENTE AL REPORTE EN MES DE ENERO-JULIO 2022 SE RECIBE EN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE 241402-1070-2022 SE RECIBE EN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MES DE AGOSTO DE SEPTIEMBRE
Suministro e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado para la sala de Computo, Edificio "F" Preparatoria Diuma, Campus II	AIRE ACONDICIONADO	CAMPUS II PREPARATORIA DUMA	FAM-EMS-2022	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$ 277,894.14	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	12/09/2022	14/09/2022	15/12/22	13/10/2022	100%	59%	OFICIO DE ASIGNACIÓN SEMESTRE 2022 SE MODIFICAN FECHAS DE INICIO Y TERMINO CORRIENTE AL REPORTE EN MES DE ENERO-JULIO 2022 SE RECIBE EN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE 241402-1070-2022 SE RECIBE EN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MES DE AGOSTO DE SEPTIEMBRE
									\$ 20,865,138.50								

LAE. ANTONIO ENRIQUE DÍAZ ESPADAS  
DEPTO. DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL  
Elaboró



COORDINACIÓN GENERAL  
DE OBRAS

ARQ. ROSARIO ABOLEFINA RODRÍGUEZ VÁSQUEZ  
COORDINADORA GENERAL DE OBRAS  
Responsable de Área