



Documento publicado confidencialmente al:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
COORDINACIÓN GENERAL DE OBRAS
PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2023
PAO 2023 AGOSTO 2024

Fecha 31/08/2024



ART. 21 DE LA LOPSRM Y 16 Y 17 DEL RLOPSRM.

NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN O METAS	LUGAR DE LA OBRA	ORIGEN DE LOS RECURSOS	ETAPA	ENTE PÚBLICO BENEFICIARIO	ENTE RESPONSABLE	ÓRGANO DE VIGILANCIA	MECANISMO DE VIGILANCIA	MONTO AUTORIZADO	PREVENCIONES	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACIÓN REAL	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
Remodelación de Sanitarios de la Escuela Preparatoria "Profr. Manuel J. García Pinto".	REMEDIACIÓN	CAMPUS SABANCUY	REM FAM EMS-2023	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES		INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	20/09/2024		21/02/25		0%	0%	1.- MEDIANTE OFICIO SEDUCISEMSYS/DGGPO/284/2023 DE FECHA 8 DE NOVIEMBRE EMITIDO POR LA SEDUC, SE RECIBE AUTORIZACIÓN DE REMANENTES DEL FAM 23. 2.- MEDIANTE ACUERDO DE CONSEJO UNIVERSITARIO NÚMERO OR 27 abril 2023 08-2 SE APRUEBAN PROCESOS DE CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN, CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS. 3.- SE TIENE PENDIENTE ASIGNACIÓN DE CLAVE DEL PROYECTO PARA LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL. 4.- NOTIFICACIÓN DE RECEPCIÓN DE RECURSOS MEDIANTE OFICIO SF/ITESOI-163-2024 5.- SE DAN LAS FECHAS EN RELACIÓN A LAS BASES DE LPN/09/24. EN JUNIO 2024, INICIA EL PROCESO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN/09/24, REQUISICIÓN 1 "MANTENIMIENTO DE SANITARIOS DE LA PREPARATORIA MANUEL J. GARCÍA PINTO", REQUISICIÓN 2 "MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO CAMPUS SABANCUY"... 6. LA REQUISICIÓN 1 Y 2 DE LA LPN/08/24 FUERON DECLARADAS DESIERTAS. 7. EN EL MES DE AGOSTO DE 2024, SE PUBLICA LAS BASES DE LA LPN/09/24 REQUISICIÓN 1 "MANTENIMIENTO DE SANITARIOS DE LA PREPARATORIA MANUEL J. GARCÍA PINTO" Y REQUISICIÓN 2 "MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO CAMPUS SABANCUY"... SE ACTUALIZA LA FECHA DE INICIO (20/09/2024) Y TÉRMINO (21/02/2025) DE LAS OBRAS, DE ACUERDO A LAS PLASMADAS EN LAS BASES DE LA LPN/09/24
Mantenimiento del Auditorio, Edificio "C" de la Escuela Preparatoria "Profr. Manuel J. García Pinto".	MANTENIMIENTO	CAMPUS SABANCUY	REM FAM EMS-2023	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$1,400,000.00	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	20/09/2024		21/02/25		0%	0%	

LAE. ANTONIO ENRIQUE DÍAZ ESPADAS
DEPTO. DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
Elaboró



COORDINACIÓN
GENERAL DE
OBRAS

M. L.C. YURIKO GUTIERREZ CAN
COORDINADORA GENERAL DE OBRAS
Responsable de Área