



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN  
COORDINACIÓN GENERAL DE OBRAS  
PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2023  
PAO 2023 OCTUBRE 2024

Fecha 30/10/2024



Documento publicado confundamento al:

ART. 21 DE LA LOPSRM Y 16 Y 17 DEL RLOPSRM.

NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN O METAS	LUGAR DE LA OBRA	ORIGEN DE LOS RECURSOS	ETAPA	ENTE PÚBLICO BENEFICIARIO	ENTE RESPONSABLE	ÓRGANO DE VIGILANCIA	MECANISMO DE VIGILANCIA	MONTO AUTORIZADO	PREVENCIONES	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACIÓN REAL	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
Remodelación de Sanitarios de la Escuela Preparatoria "Prof. Manuel J. García Pinto".	REMODELACIÓN	CAMPUS SABANCUY	REM FAM EMS-2023	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$1,400,000.00	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	25/09/2024		26/02/25		0%	0%	1.- MEDIANTE OFICIO SEDUC/SEM5/SIDG00/284/2023 DE FECHA 8 DE NOVIEMBRE EMITIDO POR LA SEDUC, SE REGISTRE AUTORIZACIÓN DE REMANENTES DEL FAM 23. 2.- MEDIANTE ACUERDO DE CONSEJO UNIVERSITARIO NÚMERO OR 27 abril 2023 06-2 SE APRUEBAN PROCESOS DE CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN, CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS. 3.- SE TIENE PENDIENTE ASIGNACIÓN DE CLAVE DEL PROYECTO PARA LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA E INNOVACIÓN GOBIERNAMENTAL. 4.- NOTIFICACIÓN DE RECEPCIÓN DE RECURSOS MEDIANTE OFICIO SFTE/04-163-2024 5.- SE DAN LAS FECHAS EN RELACIÓN A LAS BASES DE LPN08/24 EN JUNIO 2024, INICIA EL PROCESO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN08/24, REQUISICIÓN 1 "MANTENIMIENTO DE SANITARIOS DE LA PREPARATORIA MANUEL J. GARCÍA PINTO", REQUISICIÓN 2 "MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO CAMPUS SABANCUY"... 6.- LA REQUISICIÓN 1 Y 2 DE LA LPN08/24 FUERON DECLARADAS DESERTAS. 7.- EN EL MES DE AGOSTO DE 2024, SE PUBLICA LAS BASES DE LA LPN08/24 REQUISICIÓN 1 "MANTENIMIENTO DE SANITARIOS DE LA PREPARATORIA MANUEL J. GARCÍA PINTO" Y REQUISICIÓN 2 "MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO CAMPUS SABANCUY"... SE ACTUALIZA LA FECHA DE INICIO (20/09/2024) Y TÉRMINO (21/02/2025) DE LAS OBRAS, DE ACUERDO A LAS PLASMADAS EN LAS BASES DE LA LPN08/24 8.- CON FECHA 13/SEPTIEMBRE/2024, SE FIRMAN LOS CONTRATOS NOS. C-UNACAR-LP-CBR-001-09-2024 REQUISICIÓN 01 Y C-UNACAR-LP-CBR-002-09-2024, SE ACTUALIZA LA FECHA DE INICIO (PROGRAMADA) Y TÉRMINO (PROGRAMADA) DE LA OBRA DE ACUERDO CON CONTRATOS SUSCRITOS; EL % DEL AVANCE FINANCIERO SE DA EN RAZÓN DE ANTICIPO PAGADO.
Mantenimiento del Auditorio, Edificio "C" de la Escuela Preparatoria "Prof. Manuel J. García Pinto".	MANTENIMIENTO	CAMPUS SABANCUY	REM FAM EMS-2023	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES		INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	25/09/2024	26/09/2024	26/02/25	27/02/2025	0%	27%	

LAE. ANTONIO ENRIQUE DÍAZ ESPADAS  
DEPTO. DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL  
Elabora



COORDINACIÓN  
GENERAL DE  
OBRAS

M.A.C. YURIKO GUTIERREZ CAN  
COORDINADORA GENERAL DE OBRAS  
Responsable de Área