

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
CAM113020 0147718	Construcción Del Acceso Principal De La Preparatoria Sabancuy Manuel García Pinto	2305004	Campeche	Carmen	Ciudad del Carmen	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARMEN	Educación	En Ejecución	2011	\$217,353	\$402,107	\$402,107	\$395,041	\$395,041	\$395,041	\$395,041	98.24	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CAM113020 0147798	Equipamiento Del Centro De Desarrollo Estudiantil Y Aulas Edificios C-E-H Preparatoria Campus II	2305002	Campeche	Carmen	Ciudad del Carmen	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARMEN	Educación	En Ejecución	2011	\$376,621	\$684,000	\$684,000	\$683,796	\$683,796	\$683,796	\$683,796	99.97	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CAM1213010 0124607	Construcción Del Taller Multidisciplinario De Ciencias Electrica, Soldadura Y Aulas 3ra. Etapa	2305001	Campeche	Carmen	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARMEN	Educación	En Ejecución	2012	\$933,938	\$933,938	\$933,938	\$896,280	\$896,280	\$896,280	\$896,280	95.97	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CAM1213020 0152977	Equipamiento De Laboratorio Preparatoria Campus II	2305001	Campeche	Carmen	Ciudad del Carmen	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARMEN	Educación	En Ejecución	2012	\$667,763	\$1,335,526	\$1,335,526	\$1,330,083	\$1,330,083	\$1,330,083	\$1,330,083	99.59	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CAM1313040 0275572	Construcción Taller Multidisciplinario De Ciencias Electrica, Soldadura Y Aulas 4ta. Etapa	-	Campeche	Carmen	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARMEN	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$2,414,172	\$2,414,172	\$2,414,172	\$2,398,964	\$2,398,964	\$2,398,964	\$2,398,964	99.37	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CAM1314020 034757	Construcción Del Edificio De La Dacnat Segunda Etapa	2305001	Campeche	Carmen	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARMEN	Educación	En Ejecución	2013	\$9,612,624	\$9,612,624	\$9,612,624	\$7,774,078	\$7,774,078	\$7,774,078	\$7,774,078	80.87	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CAM1414040 0453000	Construcción Del Edificio De La Dacnat 1era Etapa	00001	Campeche	Carmen	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARMEN	Educación	En Ejecución	2014	\$4,988,191	\$4,988,191	\$4,988,191	\$4,114,354	\$4,114,354	\$4,114,354	\$4,114,354	82.48	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CAM1414040 0453314	Terminación Del Laboratorio De Ing. Petrolera	00002	Campeche	Carmen	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARMEN	Educación	En Ejecución	2014	\$5,782,962	\$5,782,962	\$5,491,022	\$5,491,022	\$5,491,022	\$5,491,022	\$5,491,022	94.95	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CAM1414040 0453710	Construcción Del Edificio De Medicina De La Universidad Autonoma Del Carmen 1era Etapa	00003	Campeche	Carmen	Ciudad del Carmen	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARMEN	Educación	En Ejecución	2014	\$19,980,000	\$19,780,500	\$19,780,500	\$19,780,500	\$19,780,500	\$19,780,500	\$19,780,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CAM1515030 0561836	Construcción De Nave Para Ingeniería Mecánica	201510	Campeche	Carmen	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARMEN	Educación	En Ejecución	2015	\$3,902,558	\$3,902,558	\$3,902,558	\$3,902,558	\$2,042,997	\$2,042,997	\$2,042,997	52.35	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	58.24	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CAM1515030 0561843	Tercera Etapa Del Edificio De Ingeniería Petrolera	0201510	Campeche	Carmen	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARMEN	Educación	En Ejecución	2015	\$6,815,858	\$6,815,858	\$6,815,858	\$6,815,858	\$6,656,826	\$6,656,826	\$6,656,826	97.67	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.50	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CAM1515040 0600867	Proyecto Para El Avance En La Autonomía De Gestión (Instalación De Ascensores)	0001	Campeche	Carmen	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	Universidad Autónoma del Carmen	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CAM1616020 0670396	Construcción Del Edificio De La Dacnat	00001	Campeche	Carmen	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARMEN	Educación	En Ejecución	2016	\$11,468,926	\$7,507,382	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro cuadrado	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: /