

Total: 353

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
CAM1113020014 7718	Construcción Del Acceso Principal De La Preparatoria Sabancuy Manuel Garcia Pinto	2305004	Campeche	Carmen	Ciudad del Carmen	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN	Educación	En Ejecución	2011	\$217,353	\$402,107	\$402,107	\$393,060	\$393,060	\$393,060	\$393,060	97.75	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1113020014 7798	Equipamiento Del Centro De Desarrollo Estudiantil Y Aulas Edificios C-E-H Preparatoria Campus Ii	2305002	Campeche	Carmen	Ciudad del Carmen	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN	Educación	En Ejecución	2011	\$376,621	\$684,000	\$684,000	\$683,796	\$683,796	\$683,796	\$683,796	99.97	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1213010012 4607	Construcción Del Taller Multidisciplinario De Ciencias Electricas, Soldadura Y Aulas 3ra. Etapa	2305001	Campeche	Carmen	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN	Educación	En Ejecución	2012	\$933,938	\$933,938	\$933,938	\$896,280	\$896,280	\$896,280	\$896,280	95.97	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1213020015 2977	Equipamiento De Laboratorio Preparatoria Campus Ii	2305001	Campeche	Carmen	Ciudad del Carmen	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN	Educación	En Ejecución	2012	\$667,763	\$1,335,526	\$1,335,526	\$1,330,083	\$1,330,083	\$1,330,083	\$1,330,083	99.59	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1313040027 5572	Construcción Taller Multidisciplinario De Ciencias Electricas, Soldadura Y Aulas 4ta. Etapa		Campeche	Carmen	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$2,414,172	\$2,414,172	\$2,414,172	\$2,398,964	\$2,398,964	\$2,398,964	\$2,398,964	99.37	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1314020033 4757	Construcción Del Edificio De La Dacnat Segunda Etapa	2305001	Campeche	Carmen	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN	Educación	En Ejecución	2013	\$9,612,624	\$9,612,624	\$7,774,078	\$7,774,078	\$7,774,078	\$7,774,078	80.87	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CAM1414040045 3000	Construcción Del Edificio De La Dacnat 1era Etapa	00001	Campeche	Carmen	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN	Educación	En Ejecución	2014	\$4,988,191	\$4,988,191	\$4,988,191	\$4,165,062	\$4,070,462	\$4,070,462	\$4,070,462	81.60	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1414040045 3314	Terminación Del Laboratorio De Ing. Petrolera	00002	Campeche	Carmen	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN	Educación	En Ejecución	2014	\$5,782,962	\$5,782,962	\$5,491,022	\$5,491,022	\$5,491,022	\$5,491,022	\$5,491,022	94.95	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL DÍA 13 DE JUNIO DE 2016 SE REALIZO UN DEPÓSITO POR CONCEPTO DE REMANENTE POR EL IMPORTE DE \$
CAM1414040045 3710	Construcción Del Edificio De Medicina De La Universidad Autónoma Del Carmen 1era Etapa	00003	Campeche	Carmen	Ciudad del Carmen	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN	Educación	En Ejecución	2014	\$19,980,000	\$19,780,500	\$19,780,500	\$19,780,500	\$18,588,252	\$18,588,252	\$18,588,252	93.97	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1515030056 1836	Construcción De Nave Para Ingeniería Mecánica	201510	Campeche	Carmen	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN	Educación	En Ejecución	2015	\$3,902,558	\$3,902,558	\$3,902,558	\$3,902,558	\$2,042,997	\$2,042,997	\$2,042,997	52.35	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	58.24	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1515030056 1843	Tercera Etapa Del Edificio De Ingeniería Petrolera	0201510	Campeche	Carmen	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN	Educación	En Ejecución	2015	\$6,815,858	\$6,815,858	\$6,815,858	\$6,815,858	\$6,323,817	\$6,323,817	\$6,323,817	92.78	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.50	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1515040060 0867	Proyecto Para El Avance En La Autonomía De Gestión De (Instalación De Ascensores)	0001	Campeche	Carmen	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	Universidad Autónoma del Carmen	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1616020067 0396	Construcción Del Edificio De La Dacnat	00001	Campeche	Carmen	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN	Educación	En Ejecución	2016	\$11,468,926	\$11,468,926	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro cuadrado	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: DE ESTE PROYECTO A LA FECHA NO SE HA RECAUDADO EL RECURSO, Y DEBIDO A QUE EL