

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre

Total:

Clave del Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero					Avance Físico												
	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Status	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance Reintegro	% Avance Anual Acumulado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual Acumulado				
CAM11130 20014771 8	Construcción Del Acceso Principal Preparatoria Sabancuy Manuel García Pinto	2305004	Campeche Carmen	Ciudad del Carmen	Urbano	Convenios	1026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARMEN	En Ejecución	2011	\$217,353	\$402,107	\$402,107	\$359,083	\$359,083	\$359,083	\$359,083	\$359,083	89.30	\$0	0	0	100.00	85.00	Metros Cuadrados	0	100.00
CAM11130 20014779 8	Equipamiento Del Centro De Desarrollo Estudiantil Y Aulas Edificios C-E-H Preparatoria Campus II	2305002	Campeche Carmen	Ciudad del Carmen	Urbano	Convenios	1026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARMEN	En Ejecución	2011	\$376,621	\$684,000	\$684,000	\$683,796	\$683,796	\$683,796	\$683,796	\$683,796	99.97	\$0	0	0	100.00	100.00	Metros Cuadrados	0	100.00
CAM11130 20014783 8	Equipamiento De Laboratorio De Preparatoria Manuel García Pinto	2305001	Campeche Carmen	Ciudad del Carmen	Urbano	Convenios	1026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARMEN	En Ejecución	2011	\$1,292,982	\$2,447,563	\$2,447,563	\$2,447,563	\$2,447,563	\$2,447,563	\$2,447,563	\$2,447,563	100.00	\$0	0	0	100.00	100.00	Metros Cuadrados	0	100.00
CAM12130 10012460 7	Construcción Del Taller Multidisciplinari O De Ciencias Experimentales Y Aulas 3ra. Etapa	2305001	Campeche Carmen	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	33- Infraestructura para Educación Media	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARMEN	En Ejecución	2012	\$933,938	\$933,938	\$933,938	\$896,280	\$896,280	\$896,280	\$896,280	\$896,280	95.97	\$0	0	0	100.00	100.00	Metros Cuadrados	0	100.00
CAM12130 20015297 7	Equipamiento De Laboratorio Preparatoria Campus II	2305001	Campeche Carmen	Ciudad del Carmen	Urbano	Convenios	1026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARMEN	En Ejecución	2012	\$667,763	\$1,335,526	\$1,335,526	\$1,330,083	\$1,330,083	\$1,330,083	\$1,330,083	\$1,330,083	99.59	\$0	0	0	100.00	100.00	Metros Cuadrados	0	100.00
CAM12130 20015313 5	Construcción De Unidad Deportiva 2da. Etapa Campus Sabancuy	2305002	Campeche Carmen	Ciudad del Carmen	Urbano	Convenios	1026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARMEN	En Ejecución	2012	\$667,763	\$1,335,526	\$1,335,526	\$1,335,340	\$1,335,340	\$1,335,340	\$1,335,340	\$1,335,340	99.99	\$0	0	0	100.00	100.00	Metros Cuadrados	0	100.00
CAM11130 40027557 2	Construcción Taller Multidisciplinar Electrica, Soldadura Y Aulas 4ta. Etapa	-	Campeche Carmen	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	33- Infraestructura para Educación Superior y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARMEN	En Ejecución	2013	\$2,414,172	\$2,414,172	\$2,414,172	\$2,398,964	\$2,398,964	\$2,398,964	\$2,398,964	\$2,398,964	99.37	\$0	0	0	100.00	100.00	Metros Cuadrados	0	100.00
CAM11140 20033475 7	Construcción Del Edificio De La Dcnat Segunda Etapa	2305001	Campeche Carmen	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	33- Infraestructura para Educación Superior y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARMEN	En Ejecución	2013	\$9,612,624	\$9,612,624	\$9,612,624	\$7,773,990	\$7,773,990	\$7,773,990	\$7,773,990	\$7,773,990	80.87	\$0	0	0	100.00	100.00	Metros Cuadrados	0	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero				Avance Físico						
													Recaudado (Ministrado)	Comprometido Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance Reintegrado	Unidad de Medida	Avance Población	Avance % Avance Anual Acumulado			
CAM14140 20034232 8	Remodelación y Equipamiento Del Edificio Liceo Carmelita	2305001	Campeche Carmen	Ciudad del Carmen	Urbano	Subsidios	Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE)	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN	Educación	En Ejecución	2013	\$8,850,000	\$8,850,000	\$1,698,949	\$1,698,949	\$1,698,949	19.20	\$0	0	100.00	40.00	
CAM14140 40045300 0	Construcción Del Edificio De La Dacmat 3era Etapa	00001	Campeche Carmen	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Municipios	33-Aportaciones Federales Para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN	Educación	En Ejecución	2014	\$4,988,191	\$4,988,191	\$4,165,062	\$0	\$0	0.00	\$0	0	0.00	87.00	
CAM14140 40045331 4	Terminación Del Laboratorio De Ing. Petrolera	00002	Campeche Carmen	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Municipios	33-Aportaciones Federales Para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN	Educación	En Ejecución	2014	\$5,782,962	\$5,782,962	\$5,491,022	\$5,491,022	\$5,491,022	94.95	\$0	0	0.00	100.00	
CAM14140 40045371 0	Construcción Del Edificio De La Medicina De La Universidad Autónoma Del Carmen 1era Etapa	00003	Campeche Carmen	Ciudad del Carmen	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN	Educación	En Ejecución	2014	\$19,980,000	\$20,000,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$5,934,150	\$5,934,150	29.67	\$0	0	0.00	21.00