



13 de julio de 2015  
OFICIO No. CGP-0589-2015

Asunto: 1 y 2do informe trimestral ProExOEES 2015

# ACUSE

Dr. Salvador Malo Álvarez  
Dirección General de Educación Superior Universitaria  
S.E.S./S.E.P.  
PRESENTE

Estimado Doctor Malo,

Por este conducto me permito enviar a usted los formatos:

1. Formato informe financiero IV
- 3.1 Formato informe financiero IV

Ambos correspondientes al Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior 2015, ProExOEES, correspondiente al proyecto "Equipamiento, Expansión y actualización de espacios académicos multidisciplinarios para albergar aulas, laboratorios y talleres de diseño para atender matrícula de licenciatura y posgrado de la Universidad Autónoma del Carmen", propios al primer y segundo trimestre del ejercicio 2015, cabe mencionar que los informes se presentan en este programa hasta la extinción del recurso.

Agradezco de antemano la atención y las consideraciones con que distingue a nuestra institución; aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.



Atentamente  
"POR LA GRANDEZA DE MÉXICO"

  
Mtra. Delfina Cervera Rebolledo  
Coordinación General de Planeación



C.c.p. Dr. José Antonio Ruz Hernández.- Rector  
C.c.p. Archivo



SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO  
(En Pesos)

Nombre de la Institución: Universidad Autónoma del Carmen

Nombre del Programa: Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior)      Ejercicio Fiscal Reportado: 2015

Nombre del Proyecto General: Equipamiento, Expansión y actualización de espacios académicos multidisciplinarios para albergar aulas, laboratorios y talleres de diseño para atender matrícula de licenciatura y posgrado de la Universidad Autónoma del Carmen.

Objetivo General: Incrementar el número de espacios para la enseñanza que permitan mejorar la calidad de la educación y ofertar un mayor número de espacios en los Programas Educativos de Licenciatura y Posgrado, equipar los laboratorios y talleres brindando las herramientas necesarias para el aprendizaje con calidad.

Fecha de actualización: 15/04/2015

DD/MM/AÑO

Trimestre: 1er.

Costo total del Proyecto 2015 (Por rubro y Modalidad)					
Rubro/Modalidad	Modalidad A	Modalidad B	Modalidad C	Modalidad D	Total
Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Objetivo Particular	Meta	Acción	Recurso total asignado 2015	Rubro	Monto asignado por Rubro	Monto Ejercido					Monto total ejercido en 2015	TOTAL EJERCICIO FISCAL 2015	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado
						Monto reportado en 2015 Trimestres								
						1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero de 2016					
1	1.1	1.1.1	0.00	Obra	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00
				Equipamiento	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00
2	2.1	2.1.1	0.00	Obra	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00
				Equipamiento	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00
<b>GRAN TOTAL</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

OBSERVACIONES GENERALES DE METAS Y/O ASPECTOS RELEVANTES QUE INFORMAR PARA EL TRIMESTRE REPORTADO.

Oficio Rectoría/0061/2015, con fecha 03 de marzo del año en curso, se solicita la participación en la convocatoria del "Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior, 2015 (ProEXOES)".  
Con fecha 06 de marzo de 2015, se entrega información que consta en el formato de Revisión de requisitos para la participación del fondo.

CP. José Yovani Montejo Saldaña  
TESORERO (A) GENERAL Y/O ADMINISTRADOR (A) FINANZAS

Mtra. Delfina Cervera Rebolledo  
DIRECTOR (A) DE PLANEACIÓN

Dr. Juan Antonio Ruiz Hernández  
RECTOR (A)

Dra. Alicia Sánchez de la Cruz  
RESPONSABLE DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO (CONTADORÍA)

NOTA:  
La información proporcionada en este formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, por lo que deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARÁ PARA CUALQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA TIENE QUE ESTAR DEBIDAMENTE FIRGADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO  
(En Pesos)

Fecha de actualización: 15/04/2015

DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: Universidad Autónoma del Carmen

Trimestre 1er.

Nombre del Programa: Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior)

Ejercicio Fiscal Reportado 2015

Nombre del Proyecto General: Equipamiento, Expansión y actualización de espacios académicos multidisciplinares para albergar aulas, laboratorios y talleres de diseño para atender matrícula de licenciatura y posgrado de la Universidad Autónoma del Carmen.

No. Acción	Tipo de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Documento de Pago		Obra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos			Obra (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir	
				Objeto de Gasto	Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad / faltantes por adquirir	Monto por ejercer
1.1.1										
2.1.1										
3.1.1										
TOTAL										

CP. José Yovaní Montejo Saldaña  
TESORERO (A) GENERAL Y/O ADMINISTRADOR

Mtra. Delfina Cervera Rebolledo  
DIRECTOR (A) DE PLANEACIÓN

Dr. José Antonio Ruz Hernández  
RECTOR (A)

Dra. Aljara Sánchez de la Cruz  
RESPONSABLE DEL ORGANISMO DE CONTROL

NOTA:

La información proporcionada en éste Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, sino deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARA PARA CULQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.

Anexo



15 de abril de 2016

OFICIO No. CGP-0187-2016

Asunto: Envío del 1er Informe Trimestral  
Proyecto ProExOEEES 2015

# ACUSE

Dr. Salvador A. Malo Álvarez  
Dirección General de Educación Superior Universitaria  
S.E.S./S.E.P.  
PRESENTE

Distinguido Doctor Salvador,

Por este conducto me permito enviar a usted los formatos:

- 3 Formato Informe Financiero V
- 3.1 Formato Informe Financiero V

Ambos correspondientes al Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (ProExOEEES) 2015, correspondiente al proyecto "Equipamiento, Expansión y actualización de espacios académicos multidisciplinarios para albergar aulas, laboratorios y talleres de diseño para atender matrícula de licenciatura y posgrado de la Universidad Autónoma del Carmen".

Agradezco de antemano la atención y las consideraciones con que distingue a nuestra institución; aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Muy atentamente

"POR LA GRANDEZA DE MÉXICO"

Mtra. Delfina Cervera Rebolledo  
Coordinadora General de Planeación  
dceryera@delfin.unacar.mx  
Tel. (01) 938 3811018 ext. 1311



Coordinadora General  
de Planeación



C.c.p. Dr. José Antonio Ruz Hernández - Rector.  
C.c.p. Archivo



NMX-CC-9001-IMNC-2008  
ISO 9001:2008  
No. de Registro: RSGC 952  
Vigencia:  
Inicio 2015.11.23  
Término: 2018.11.23  
Alcance de certificación:  
- Planeación  
- Control Escolar  
- Servicios Bibliotecarios  
- Vinculación  
- Administración  
- Construcción de Obra Civil  
- Capital Humano  
- Tecnologías de la Información y la Comunicación y  
- Tesorería

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO (En Pesos)

Nombre de la Institución: Universidad Autónoma del Carmen

Nombre del Programa: Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior) Ejercicio Fiscal Reportado: 2015

Nombre del Proyecto General: Equipamiento, Expansión y actualización de espacios académicos multidisciplinares para albergar aulas, laboratorios y talleres de diseño para atender matrícula de licenciatura y posgrado de la Universidad Autónoma del Carmen.

Objetivo General: Incrementar el número de espacios para la enseñanza que permitan mejorar la calidad de la educación y ofertar un mayor número de espacios en los Programas Educativos de Licenciatura y Posgrado, equipar los laboratorios y talleres brindando las herramientas necesarias para el aprendizaje con calidad.

Fecha de actualización: 15/04/2016 DD/MM/AÑO

Trimestre: 1o.

Costo total del Proyecto 2015 (Por rubro y Modalidad)					
Rubro/Modalidad	Modalidad A	Modalidad B	Modalidad C	Modalidad D	Total
Obra			2,210,962.5		2,210,962.5
Equipamiento			5,114,756.5		5,114,756.5
Total	0.0	0.0	7,325,719.0	0.0	7,325,719.0

No.	Objetivo Particular	Meta	Número y descripción de cada Acción	Recurso total asignado 2015	Rubro	Monto asignado por Rubro	Monto ejercido en 2015	Monto Ejercido				TOTAL DEL MONTO EJERCIDO 2016	TOTAL EJERCIDO ACUMULADO	MANTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado
								Monto reportado en 2016 Trimestres							
								1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero 2017				
1	1. Concluir la construcción del edificio "V" que alberga los espacios para la docencia.	Concluir la construcción del edificio V para contar con una mayor cobertura en el ciclo 2015-2016	1.1.1 Concluir la construcción del edificio "V" de 468 metros cuadrados de la Facultad de Química	2,210,962.47	Obra	2,210,962.47	1,451,120.61	760,981.43				760,981.43	2,212,102.04	0.00	100.052%
						Equipamiento					0.00	0.00	0.00	0%	
2	2. Equipar aulas, laboratorios y talleres de diseño.	Proporcionar las herramientas necesarias y acordes a los programas educativos para el mejoramiento del desempeño académico de los alumnos, permitiendo su fortalecimiento para el campo laboral	2.1.1 Equipar los Laboratorios: a) para el Programa Educativo de Ingeniería Geofísica, b) Ingeniería en Energía y c) Arquitectura	5,114,756.53	Obra							0.00	0.00	0.00	0%
						Equipamiento	5,114,756.53	5,114,756.54				0.00	5,114,756.54	0.00	100%
GRAN TOTAL						7,325,719.00	6,565,877.15	760,981.43	0.00	0.00	0.00	760,981.43	7,326,658.58	0.00	100%

**INFORME PORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS (Impacto Académico)**  
Presentarse el reporte de la meta académica alcanzada por la institución en el incremento de la matrícula obtenida por programa educativo beneficiado con la ejecución del Proyecto Ajustado apoyado con el ProEduRES 2015.

Con la Terminación del edificio V, se contará con un número mayor de aulas en la Facultad de Ciencias Químicas y Petroleras, para atender el incremento de matrícula. Actualmente se tiene un avance de matrícula del 101.67% a diferencia de lo planteado en el Proyecto. El equipamiento de los laboratorios y talleres de la Facultad de Ingeniería y Tecnología para 3 PE: Ingeniería en Energía con un aumento de matrícula del 78.33%, Ingeniería en Geofísica con un aumento del 91.54% y Lic. En Arquitectura Sustentable con un incremento del 92.63% a lo planteado en el proyecto. El recurso destinado a equipamiento se ejerció en su totalidad y tendrá un Impacto significativo en la matrícula actual y la de nuevo Ingreso 2016-2017.

**INFORME TÉCNICO**  
Incluir el listado de las Obras realizadas con recursos del ProEduRES 2015 indicando su avance físico y financiero.

La Obra "Concluir la construcción del edificio "V" que alberga los espacios para la docencia", cuenta con un avance físico del 100% y financiero del 100.052%.

**CONSIDERACIONES GENERALES**  
El importe de \$1,139.60 corresponde a productos financieros, mismo que fueron asignados al objetivo 1. Concluir la construcción del edificio "V" que alberga los espacios para la docencia, alcanzando un 100.052% como monto ejercido. Del monto asignado a obra (\$2,210,962.47), lo programado en dicho objetivo se adquirió mediante concurso de invitación CI/01/15 con un importe de \$2,126,787.87, este será pagado mediante estimaciones según contrato No. C/43/15. El saldo del monto asignado para Obra \$84,174.60 (4%) y los \$1,139.60 (0.011%) se comprometen mediante reunión del Comité de Obra de la UNACAR, se acordó aplicarlo a la continuación del proyecto de obra que consiste en suministro y aplicación de loseta y zoclo de loseta.

Isabel Marín Corroy  
C.P.A. Isabel Marín Corroy  
INTERINA DE LA TESORERÍA

Mra. Delfina Celyna Rodríguez  
COORDINADORA GENERAL DE PLANEACIÓN

P.A. Dr. José Antonio Ruiz Hernández  
RECTOR (A)

Dra. Alicia Robles de la Cruz  
RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO (CENTRALIZADA)



SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO  
(En Pesos)

Nombre de la Institución: Universidad Autónoma del Carmen

Nombre del Programa: Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior)	Ejercicio Fiscal Reportado	2015
---	----------------------------	------

Nombre del Proyecto General: Equipamiento, Expansión y actualización de espacios académicos multidisciplinarios para albergar aulas, laboratorios y talleres de diseño para atender matrícula de licenciatura y posgrado de la Universidad Autónoma del Carmen.

Objetivo General: Incrementar el número de espacios para la enseñanza que permitan mejorar la calidad de la educación y ofertar un mayor número de espacios en los Programas Educativos de Licenciatura y Posgrado, equipar los laboratorios y talleres brindando las herramientas necesarias para el aprendizaje con calidad.

NOTA:

La información proporcionada en este Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, por lo que deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARÁ PARA CUALQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA TIENE QUE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.

Fecha de actualización:	15/04/2016
	00/00/000

Trimestre	1o.
-----------	-----

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO  
(En Pesos)

Fecha de actualización: 15/04/2016

DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: Universidad Autónoma del Carmen

Trimestre 1o.

Nombre del Programa: Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior)

Ejercicio Fiscal Reportado 2015

Nombre del Proyecto General: Equipamiento, Expansión y actualización de espacios académicos multidisciplinarios para albergar aulas, laboratorios y talleres de diseño para atender matrícula de licenciatura y posgrado de la Universidad Autónoma del Carmen.

No. Acción	Documento de Pago				Obra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos			Obra (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir		
	Tipo de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Objeto de Gasto	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad / faltantes por adquirir	Monte por ejercer	
1	Factura	TAAL740127IS8	143	Construcción	1.1.1.1. Anticipo del 30%. De la obra denominada: "Concluir la construcción del edificio "V" que alberga los espacios para la docencia de la facultad de química". Correspondiente al contrato No. C/43/15.	1.00	638,036.34	638,036.34	0.00	0.00
1			159	Construcción	1.1.1.1. Pago de la estimación 01 (uno). De la obra denominada: "Concluir la construcción del edificio "V" que alberga los espacios para la docencia de la facultad de química". Correspondiente al contrato No. C/43/15.	1.00	813,084.27	813,084.27	0.00	0.00
1	Recibo de pago	Sin RFC	506150	Construcción	Importe de la Retención del 0.5% al millar de acuerdo al Art. 191 de la Ley Federan de Derechos y al Anexo No. 5 publicado en el DOF el 11 de junio de 2008 y al Convenio de Colaboración Administrativa en materia fiscal federal. Factura 159	1.00	5,113.74	5,113.74	0.00	0.00
1	Recibo de pago	Sin RFC	506149	Construcción	1% S/Pago, Obras de Beneficio Social. Factura 159	1.00	10,227.48	10,227.48	0.00	0.00
1	Factura	TAAL740127IS8	160	Construcción	1.1.1.1. Pago de la estimación 02 (dos). De la obra denominada: "Concluir la construcción del edificio "V" que alberga los espacios para la docencia de la facultad de química". Correspondiente al contrato No. C/43/15.	1.00	107,104.58	107,104.58	0.00	0.00

*Handwritten signature/initials*

1	Recibo de pago	Sin RFC	506131	Construcción	Importe de la Retención del 0.5% al millar de acuerdo al Art. 191 de la Ley Federan de Derechos y al Anexo No. 5 publicado en el DOF el 11 de junio de 2008 y al Convenio de Colaboración Administrativa en materia fiscal federal. Factura 160	1.00	673.61	673.61	0.00	0.00
1	Recibo de pago	Sin RFC	506130	Construcción	1% S/Pago, Obras de Beneficio Social. Factura 160	1.00	1,347.23	1,347.23	0.00	0.00
1	Factura	TAAL740127I88	164	Construcción	1.1.1.1. Pago de la estimación 03 (tres). De la obra denominada: "Concluir la construcción del edificio "V" que alberga los espacios para la docencia de la facultad de química".Correspondiente al contrato No. C/43/15.	1.00	537,394.19	537,394.19	0.00	0.00
1	Recibo de pago	Sin RFC	535023	Construcción	Importe de la Retención del 0.5% al millar de acuerdo al Art. 191 de la Ley Federan de Derechos y al Anexo No. 5 publicado en el DOF el 11 de junio de 2008 y al Convenio de Colaboración Administrativa en materia fiscal federal. Factura 164	1.00	3,379.84	3,379.84	0.00	0.00
1	Recibo de pago	Sin RFC	535022	Construcción	1% S/Pago, Obras de Beneficio Social. Factura 160	1.00	6,759.68	6,759.68	0.00	0.00
1	Recibo de pago	Sin RFC	99-17	Construcción	0.2% Retenciones de la contratista Lucia Tapia Azotla correspondiente a las facturas No. 159,160 y 164	1.00	3,666.89	3,666.89	0.00	0.00
1	Factura	TAAL740127I88	170	Construcción	1.1.1.1. Pago de la estimación 04 (dos). De la obra denominada: "Concluir la construcción del edificio "V" que alberga los espacios para la docencia de la facultad de química".Correspondiente al contrato No. C/43/15.	1.00	84,063.90	84,063.90	0.00	0.00
1	Recibo de pago	Sin RFC	Sin Folio	Construcción	Importe de la Retención del 0.5% al millar de acuerdo al Art. 191 de la Ley Federan de Derechos y al Anexo No. 5 publicado en el DOF el 11 de junio de 2008 y al Convenio de Colaboración Administrativa en materia fiscal federal. Factura 170	1.00	367.73	367.73	0.00	0.00
1	Recibo de pago	Sin RFC	Sin Folio	Construcción	1% S/Pago, Obras de Beneficio Social. Factura 170	1.00	735.47	735.47	0.00	0.00
1	Recibo de pago	Sin RFC	Sin Folio	Construcción	0.2% Retenciones de la contratista Lucia Tapia Azotla correspondiente a las facturas No. 170	1.00	147.09	147.09	0.00	0.00
2	Factura	MMI021126B10	1135	Equipamiento	2.1.1.2. MAGNETROMETRO PORTATIL, MODELO G857, MEMORIA DIGITAL MCA. NACIONAL	1.00	246,086.75	246,086.75	0.00	0.00
2	Factura	MER891020B37	MER0005554	Equipamiento	2.1.1.3. SISMOGRAFO DE 12 CANALES 24 BITS MODELO SYMATRACK-12 MARCA M.A.E.	1.00	229,597.76	229,597.76	0.00	0.00
2	Factura	MER891020B37	MER0005554	Equipamiento	2.1.1.4. GEORADAR MODELO Q10C MARCA USARADAR	1.00	336,572.74	336,572.74	0.00	0.00
2	Factura	MER891020B37	MER0005554	Equipamiento	2.1.1.5. MICROSCOPIO TRINOCULAR MINERALOGICO PETROGRAFICO POLARIZACIÓN MODELO BS-5070TTR MARCA BESTSCOPE	6.00	64,804.21	388,825.28	0.00	0.00

f de 20

2	Factura	MER891020B37	MER0005554	Equipamiento	2.1.1.6. PERFILADOR DE EFECTO DOPLER MODELO HYDROSURVEYOR HS-M9 MARCA SONTEK	1.00	885,679.64	885,679.64	0.00	0.00
2	Factura	CFJ-001002-5T8	C 26876	Equipamiento	2.1.1.7. Martillos geológicos	15.00	150.34	2,255.04	0.00	0.00
2	Factura	CFJ-001002-5T8	C 26876	Equipamiento	2.1.1.8. Palas y picos	8.00	181.66	1,453.25	0.00	0.00
2	Factura	CFJ-001002-5T8	C 26876	Equipamiento	2.1.1.8. Palas y picos	7.00	153.82	1,076.71	0.00	0.00
2	Factura	MDA1503206N4	19	Equipamiento	2.1.1.9. BRÚJULA MANUAL TIPO BRUNTON	10.00	2,470.80	24,708.00	0.00	0.00
2	Factura	SAI060718N80	1092	Equipamiento	2.1.1.11. ENTRENADOR EOLICO, EQUIPO DE LABORATORIO PARA INGENIERIA	1.00	274,199.36	274,199.36	0.00	0.00
2	Factura	SAI060718N80	1092	Equipamiento	2.1.1.14. ESTACIÓN DE CARACTERIZACION DE CELDAS, ESTACION DE CARACT DE CELDAS, EQUIPO DE LABORATORIO PARA INGENIERIA	1.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00
2	Factura	SAI060718N80	1092	Equipamiento	2.1.1.15. POTENCIOSTATO GALVANOSTATO, EQUIPO DE LABORATORIO DE INGENIERIA	1.00	444,330.48	444,330.48	0.00	0.00
2	Factura	SIT130723154	228	Equipamiento	2.1.1.16. GASES ESPECIALES H2, O2, N2, AIRE	5.00	3,422.00	17,110.00	0.00	0.00
					2.1.1.16. CILINDROS DE GASES ESPECIALES 1L	12.00	565.73	6,788.79	0.00	0.00
					2.1.1.16. AGUA DESIONIZADA 2L FERMONT	13.00	349.04	4,537.58	0.00	0.00
					2.1.1.16. METANOL ACS 1L FERMONT	20.00	180.96	3,619.20	0.00	0.00
					2.1.1.16. HIDROXIDO DE SODIO 500ML FERMONT	9.00	304.38	2,739.45	0.00	0.00
					2.1.1.16. ALCOHOL ETILICO 1L FERMONT	12.00	309.56	3,714.83	0.00	0.00
					2.1.1.16. ISOPROPANOL 1L FERMONT	9.00	302.29	2,720.66	0.00	0.00
					2.1.1.16. FENOLFTALEINA 100ML FERMONT	7.00	864.20	6,049.40	0.00	0.00
					2.1.1.16. ACIDO SULFURICO 2.5L FERMONT	20.00	728.24	14,564.96	0.00	0.00
					2.1.1.16. ACIDO CLORHIDRICO 2.5L FERMONT	15.00	384.42	5,766.36	0.00	0.00
					2.1.1.16. REFRIGERANTE MARCA USA	4.00	342.20	1,368.80	0.00	0.00
					2.1.1.16. MEMBRANA MARCA USA	2.00	406.00	812.00	0.00	0.00
					2.1.1.16. CATALIZADOR MARCA USA	4.00	812.00	3,248.00	0.00	0.00
					2.1.1.16. DIFUSORES DE GAS MARCA USA	2.00	3,480.00	6,960.00	0.00	0.00
	Factura	SIT130723154	229		2.1.1.16. EMBUDO DE SEPARACION 1L	7.00	116.00	812.00	0.00	0.00
					2.1.1.16. PROPETA GRADFUADA 500ML	3.00	884.06	2,652.18	0.00	0.00
					2.1.1.16. PROPETA GRADFUADA 1L	4.00	997.13	3,988.55	0.00	0.00
					2.1.1.16. VASO DE PRECIPITADO 500ML	1.00	116.63	116.63	0.00	0.00
					2.1.1.16. VASO DE PRECIPITADO 1L	7.00	185.42	1,298.00	0.00	0.00
					2.1.1.16. EMBUDO DE SEPARACION CON VALVULA	1.00	986.00	986.00	0.00	0.00
					2.1.1.16. MATRAZ ERLNMEYER 250ML	2.00	101.26	202.53	0.00	0.00
					2.1.1.16. BURETA 50ML KIMAX	3.00	554.48	1,663.44	0.00	0.00
					2.1.1.16. PIPETA GRADFUADA 1ML	4.00	243.90	975.60	0.00	0.00
					2.1.1.16. PIPETA GRADFUADA 5ML	2.00	321.57	643.15	0.00	0.00
					2.1.1.16. PROBETA 100ML	2.00	580.32	1,160.64	0.00	0.00
					2.1.1.16. MATRAZ DE PERFORACION 100ML	3.00	870.00	2,610.00	0.00	0.00
					2.1.1.16. REFRIGERANTE SERPENTIN	1.00	754.00	754.00	0.00	0.00
					2.1.1.16. TERMOMETRO	2.00	255.20	510.40	0.00	0.00

Handwritten signature and initials in blue ink, including a circled '2'.

2	Factura	BME0612136YA	BSO4864	Equipamiento	2.1.1.17. HP DESIGNJET T3500 36-IN PRODUCTION EMFP. ESCANER DE PLANOS: EQUIPO DE LABORATORIO DE LA LICENCIATURA EN ARQUITECTURA SUSTENTABLE	1.00	207,858.25	207,858.25	0.00	0.00	
2	Factura	IME090324A8A	A 347	Equipamiento	2.1.1.18. CNC SEMI INDUSTRIAL 2 EJES: EQUIPO DE LABORATORIO PARA PROGRAMA. LASER MEX EAGLE, LASER CO2 80W, 110-120 VOLTS.	1.00	109,624.14	109,624.14	0.00	0.00	
2	Factura	ANZ9608122V0	Z 2283	Equipamiento	2.1.1.19. Software: ARCHICAD 19 SPA UNI NET LICENSE	25.00	4,876.64	121,916.00	0.00	0.00	
		GME080708F99	226		2.1.1.19. ENR_Productos_PAQ Paquete de Software Especializado para Arquitectura (ArchIWIZARD) que incluye: 10 accesos para alumno	1.00	292,320.00	292,320.00	0.00	0.00	
		COC1008301A7	1453		2.1.1.19. AUTODESK AUTOCAD 2016 COMM.NEW SIM ELD ANNUAL DESKTOP SUB.WB	11.00	21,433.09	235,763.99	0.00	0.00	
2	Factura	OOM960429832	FAOMDQMS 841324	Equipamiento	2.1.1.20. Restirador Vicenzo	70.00	1,498.00	104,860.00	0.00	0.00	
2	Factura	OOM960429832	FAOMDQMS 841324	Equipamiento	2.1.1.21. Banco Restirador	20.00	462.80	9,256.00	0.00	0.00	
TOTAL								6,453,819.50	7,326,858.58	0.00	0.00

*Isabel Mann Corroy*

C.P.A. Isabel Marin Corroy

INTERINA DE LA TESORERIA

*[Signature]*

---

Mtra. Delfina Cervera Rebollo

COORDINADORA GENERAL DE PLANEACIÓN

*P.D. [Signature]*

---

Dr. José Antonio Ruz Hernández

RECTOR

*[Signature]*

---

Dra. Alicia Sánchez de la Cruz

TITULAR DEL CONTROL INTERNO

**NOTA:**

La información proporcionada en este Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, sino deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARA PARA CULQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.