UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
COORDINACIÓN GENERAL DE OBRAS
PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2023
PAO 2023 MARZO 2024

Documento publicado confundamento al:

ART. 21 DE LA LOPSRM Y 16 Y 17 DEL RLOPSRM.

Fecha 29/03/2024

NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN O METAS	LUGAR DE LA OBRA	ORIGEN DE LOS RECURSOS	ETAPA	ENTE PÚBLICO BENEFICIARIO	ENTE RESPONSABLE	ÓRGANO DE VIGILANCIA	MECANISMO DE VIGILANCIA	MONTO AUTORIZADO	PREVENCIONES	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACIÓN REAL	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
Mantenimiento a Infraestructura Universitaria	PINTURA EDIFICIOS, INST. SANITARIAS, ESTRUC. METÁLICA, SUS. DE LÁMINAS, MANT. ESCALERAS, HIDRONEUMATICOS, EQ. DE A.A., RECUBRIMIENTO DE PUERTAS.	CAMPUS I Y III	FAM-ES-2023	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	$7,480,733.72	INCLUÍDO EN EL MONTO TOTAL	01/09/2023	09/09/2023	15/12/23	25/03/2024	100%	100.00%	1 - OFICIO DE ASIGNACION DEL FAM 511/2023-0913-6 DE LA DGESUI LA INFORMACIÓN ESTA SUJETA A RATIFICACION-RECTIFICACIÓN DEL FAM. 2 - SE REPORTA PROYECTOS DE ACUERDO LA RECTIFICACIÓN Y RATIFICACIÓN ENVIADA A DGESUI CON FECHA 28 DE ABRIL DE 2023 3 - SE AUT RECTIFICACIÓN RATIFICACIÓN MEDIANTE OFICIO 511/2023-2617-10 DEL 1 DE JUNIO DE 2023 4 - LA FECHA DE INICIO PROGRAMADA SE MODIFICA-DERIVADO DE QUE HASTA LA PRESENTE FECHA NO SE HA MINISTRADO EL RECURSO.
Terminación del Edificio de Nave Mecánica	INST. ELÉCTRICAS, HABILITACION DE ESPACIOS.	CAMPUS III	FAM-ES-2023	SEIS	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	$1,989,650.51	INCLUÍDO EN EL MONTO TOTAL	01/09/2023	29/09/2023	15/12/23	28/02/24	100%	100.00%	5 -LA PRIORIDAD 4 REPORTADA EL PAO DEL MES MAYO SE ELIMINA POR CORRESPONDER AL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO DE LA CGA. 6 -CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023, EL RECURSO FAM ES 2023 SE HA RECIBIDO LA 1A. MINISTRACIÓN DE ENERO A SEPTIEMBRE 7 - PARA MANTENIMIENTO GENERAL A INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA, SE ASIGNARON CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA, Y SE PROPORCIONA COMO FECHA DE INICIO LA FECHA DE INICIO REAL DEL CONTRATO QUE EMPEZO SU EJECUCIÓN. PROPORCIONADA POR EL PRIMER CONTRATO ASIGNADO.
Terminaición de Equipamiento del Edificio de Ciencias de la Salud con Unidades Generadoras de Agua Helada	SUMINISTRO DE EQUIPOS	CAMPUS III	FAM-ES-2023	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	$7,696,061.77	INCLUÍDO EN EL MONTO TOTAL	01/09/2023	26/10/2021	15/12/23	14/11/2022	100%	100%	8 -TERMINACIÓN DEL EDIFICIO OE LA NAVE MECÁNICA. SE ASIGNO CONTRATO DE OBRA PUBLICA Y SE PROPORCIONA FECHA DE INICIO DE TRABAJOS. 9 - SE TOMA COMO FECHA DE TERMINACIÓN REAL LA FECHA CON LA QUE SE CIERRA EL ULTIMO CONTRATO EN EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ASIGNADAS A MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
Taller Multidisciplinario de Ciencias, Eléctrica, Electrónica, Soldadura y Aulas de la Preparatoria Diurna Campus II	TERMINACION PLANTA BAJA	CAMPUS II	FAM-EMS-2023	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	$519,255.00	INCLUÍDO EN EL MONTO TOTAL	01/09/2023	19/10/2023	15/12/23	31/12/2023	100%	68%	1 - DADO A CONOCER MEDIANTE OFICIO SEDUC-SEMSyS-DGOPO-066-2023 2 - LA FECHA DE INICIO PROGRAMADA SE MODIFICA- DERIVADO DE QUE HASTA LA PRESENTE FECHA NO SE HA MINISTRADO EL RECURSO 3 - SE DA LA PRIMERA MINISTRACIÓN DE RECURSOS DE ENERO-SEPTIEMBRE 4 - SE ASIGNA CONTRATO DE OBRA PUBLICA 5 - se cancela trabajos, no el cobro sobre los mismos y se procede a devolución de Recursos a la TESOFE.
Remodelación de Sanitarios de la Escuela Preparatoria "Profr. Manuel J. Garcia Pinto".	REMODELACIÓN	CAMPUS SABANCUY	REM FAM EMS-2023	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	$1,400,000.00	INCLUÍDO EN EL MONTO TOTAL	01/06/2024		15/12/23		0%	0%	1 - MEDIANTE OFICIO SEDUC/SEMSyS/DGOPO/284/2023 DE FECHA 8 DE NOVIEMBRE EMITIDO POR LA SEDUC, SE RECIBE AUTORIZACIÓN DE REMANENTES DEL FAM 23. 2 - MEDIANTE ACUERDO DE CONSEJO UNIVERSITARIO NUMERO OR 27 abril 2023 08-3 SE APRUEBAN PROCESOS DE CONTRATACIÓN , EJECUCUCIÓN, CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS. 3 -SE TIENE PENDIENTE ASIGNACIÓN DE CLAVE DEL PROYECTO PARA LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS POR PARTE DE LA SECRETARIA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL. 4 - POR EL MOMENTO NO SE HAN MINISTRADO RECURSOS 5 -LA FECHA DE INICIO Y TERMINO DEPENDERA DE LA DISPONIBILIDAD DEL RECURSO.
Mantenimiento del Auditorio, Edificio "C" de la Escuela Preparatoria "Profr. Manuel J. Garcia Pinto".	MANTENIMIENTO	CAMPUS SABANCUY	REM FAM EMS-2023	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES		INCLUÍDO EN EL MONTO TOTAL	01/06/2024		15/12/23		0%	0%	

LAE. ANTONIO ENRIQUE DÍAZ ESPADAS
DEPTO. DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
Elaboró

COORDINACIÓN GENERAL DE OBRAS

M.A.E. YURIKO GUTIERREZ CAN
COORDINADORA GENERAL DE OBRAS
Responsable de Área